

424915-2026 - Contract modification

Greece – Waste disposal site construction work – ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

OJ S 118/2026 22/06/2026

Contract modification notice - Change notice

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Email: ktsiopt@diadyma.gr

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Description: Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα: α) ΤΜΗΜΑ 1: την κατασκευή και την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία της επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ.-Ο.Ε.Δ.Α. β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη

Procedure identifier: 1f09fd95-0bcd-4c71-8f92-63ad7ade4602

Internal identifier: 105730

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45222110 Waste disposal site construction work

2.1.4. General information

Additional information: Το συμβατικό ποσό των 10.800.673,20€ αντιστοιχεί στην κατασκευή και λειτουργία έξι (6) ετών ΟΕΔΑ Κεφαλονιάς. Το ποσό των 20.584.260,52€ αποτελεί τον προϋπολογισμό του έργου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά τόσο στην επέκταση των εγκαταστάσεων, όσο και στην επιπλέον εξαετή λειτουργία του έργου.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Description: Το έργο αφορά: 1) τη δημιουργία ενδιάμεσου κυττάρου, μεταξύ του παλαιού α' κυττάρου και του εν λειτουργία β', το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο ζωής του χώρου πάνω από 17 έτη· 2) την ανάπτυξη των υποδομών για τη διαχείριση των στραγγισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη είναι η κατασκευή δικτύου συλλογής των παραγόμενων στραγγισμάτων, τόσο από τον νέο πυθμένα που θα δημιουργηθεί στο ενδιάμεσο πλατό όσο και από την επιφάνεια του α' κυττάρου, η οποία θα στεγανοποιηθεί· 3) τη βελτίωση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων υποδομών του χώρου· 4) έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης - σύστημα τηλεπαρακολούθησης διαδικασιών της Ο.Ε.Δ.Α.· 5) αναβάθμιση

της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, με προσθήκη προκατασκευασμένων μονάδων υπερδιήθησης και αντίστροφης ώσμωσης, και τη μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας SBR· 6) την αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης σε 2 άξονες: — την προσθήκη αναγκαίων υποδομών (υποδοχή, στέγαστρο) και εξοπλισμού επεξεργασίας (μαγνήτης, χειροδιαλογή), με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της λειτουργίας της, — την προσθήκη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, όπως ορίζει ο εγκεκριμένος ΠΕ.Σ.Δ.Α., έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που προβλέπεται να συλλέγονται ως ξεχωριστό ρεύμα με Διαλογή στην Πηγή. Επιπλέον, η σύμβαση περιλαμβάνει και τη λειτουργία του έργου για 6 έτη.

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45222110 Waste disposal site construction work

Additional classification (cpv): 45222110 Waste disposal site construction work, 90513000

Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

Options:

Description of the options: Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης, κατά το μέρος που αφορά: — στην κανονική λειτουργία, για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) ετών (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 844 200,00 EUR για τα έξι (6) έτη. Η προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο με το πέρας της κανονικής λειτουργίας του έργου, — σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, όπως αναλύονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, με σκοπό την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με τη μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στη σταδιακή επίτευξη των στόχων του Ε.Σ.Δ.Α. για το 2030. Ο καθορισμός των προσφερόμενων τεχνικών παραμέτρων που θα καθορίσουν τις ανωτέρω προσαρμογές, θα γίνει με την τεχνική μελέτη προσφοράς και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, με τη μελέτη εφαρμογής των ανωτέρω προσαρμογών, που θα εκπονηθεί και εγκριθεί βάσει της διαδικασίας της Υ.Α. 25/9/2018 (αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466) περί «Καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων - μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου», και των άρθρων 1 και 7 αυτής, που ορίζουν τα καθήκοντα του βασικού μελετητή για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη προμελέτη και την παροχή υπηρεσιών εποπτείας κατά την κατασκευή του έργου. Η προαίρεση δύναται να ασκηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, μέχρι το πέρας της κατασκευής του έργου, ήτοι πριν από την έναρξη της κανονικής λειτουργίας του, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 12 της διακήρυξης, με προϋπολογισμό 4 694 630,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, — στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης επέκτασης των εγκαταστάσεων το λειτουργικό κόστος, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και τον Π/Υ λειτουργίας, προσαυξάνεται κατά 66 051,60 EUR, οπότε ο προϋπολογισμός της ετήσιας λειτουργίας διαμορφώνεται σε 726 567,60 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %. Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία των 6 ετών κανονικής λειτουργίας, διαμορφώνεται σε 4 359 405,60 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % και ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία των 6 ετών προαίρεσης, σε 4 359 405,60 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %. Σε όλα τα τμήματα της προαίρεσης, στο βαθμό που εφαρμοσθεί, θα ισχύουν οι αντίστοιχες εκπτώσεις Εμ, όπως προκύπτουν από την οικονομική προσφορά του αναδόχου (βλ. άρθρο 11.1, σελ. 19 διακήρυξης).

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Organisation providing more information on the review procedures: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 10 800 673,20 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000**6.1.2. Information about winners****Winner:**

Official name: Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - P. & C. DEVELOPMENT S.A.

Tender:

Tender identifier: Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - P. & C. DEVELOPMENT S.A.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 10 800 673,20 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 656/19-05-2002

Date of the conclusion of the contract: 19/05/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 295473-2022

Identifier of the modified contract: 656/19-05-2002

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Η αρχική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ήταν 87 μήνες. Έχουν δοθεί 5 παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 1η παράταση επτά (7) μηνών: Αρ. απόφασης ΔΣ ΦΙΝ 70/06-06-2023 (ΨΑΩ846MMM7-ΧΛΚ) με λόγο την κατασκευή δύο μικρών κυττάρων (ένα επί της Α Φάσης, επιφάνειας ίσης με 5,18 στρ. και ένα παραπλήσια της Β' Φάσης, επιφάνειας ίσης με 2,6 στρ.) ώστε να μπορούν να δεχτούν την επιπλέον ποσότητα απορριμμάτων, διασφαλίζοντας την προσφερόμενη από την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου χωρητικότητα, και την εκπόνηση νέας μελέτης εφαρμογής του έργου, η οποία κατατέθηκε μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε 2η παράταση εκατόν τριών (103) ημερών: Αρ. απόφασης ΔΣ ΦΙΝ 5/08-03-2024 (6Τ6Ψ46MMM7-ΠΗ7) 3η παράταση έξι (6) μηνών: Αρ. απόφασης ΔΣ ΦΙΝ 45/01-08-2024 (ΨΜΔ046MMM7-2ΣΗ) 4η παράταση έξι (6) μηνών: Αρ. απόφασης ΔΣ ΦΙΝ 12/18-03-2025 (ΨΟΓ546MMM7-43Υ) 5η παράταση έξι (6) μηνών: Αρ. απόφασης ΔΣ ΦΙΝ 52/15-09-2025 (ΨΧΨΖ46MMM7-708) με λόγο το ότι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση της προαίρεσης που αφορά στις εργασίες προσαρμογής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Κεφαλληνίας στο Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030 και επιπρόσθετα δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης προσαρμογής της ΜΕΑ Κεφαλληνίας σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ). Σύμφωνα με την ίδια απόφαση οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ενεργοποίηση της προαίρεσης συνοψίζονται σε:

- Έγκριση χρηματοδότησης των εργασιών κατασκευής της ΜΑΑ Κεφαλληνίας, μετά από

αίτηση που θα υποβληθεί στο Πρόγραμμα ΠΕΚΑ για την προγραμματική Περίοδο 2021-2027 • Έκδοση τροποποίησης της ΑΕΠΟ για τις εργασίες προσαρμογής • Σύμφωνα γνώμη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, μετά τη συμπερίληψη της προσαρμογής της ΜΕΑ σε ΜΑΑ, στον υπό επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ

7.1.1. Change

Description of modifications: Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-03-2027. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (4.553.791,10 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
Registration number: 1007.F89776.0001
Postal address: Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 5
Town: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Postcode: 28100
Country subdivision (NUTS): Ιθάκη, Κεφαλληνία (EL623)
Country: Greece
Contact point: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ
Email: ksiopt@diadyma.gr
Telephone: +30 2461045533
Fax: +30 2461045532
Internet address: <https://www.pin.gov.gr>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - P. & C. DEVELOPMENT S.A.
Registration number: 996641013
Postal address: Αιόλου 67
Town: ΑΘΗΝΑ
Postcode: 10559
Country subdivision (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)
Country: Greece

Roles of this organisation:

TED eSender

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Official name: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Registration number: -
Town: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Postcode: 28100
Country subdivision (NUTS): Ιθάκη, Κεφαλληνία (EL623)
Country: Greece

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed

:

664063-2025

Main reason for change

:

Information updated

Notice information

Notice identifier/version: 88849b01-f8ac-4ee9-974c-485a0baaa8e9 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 19/06/2026 09:43:11 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Greek

Notice publication number: 424915-2026

OJ S issue number: 118/2026

Publication date: 22/06/2026