

## 425404-2026 - Contract modification

Czechia – Construction work – Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa

OJ S 118/2026 22/06/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Statutární město Jihlava

Email: [epodatelna@jihlava-city.cz](mailto:epodatelna@jihlava-city.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě pozemních komunikací a trolejbusové dráhy s cílem vybudování přestupního terminálu pro propojení veřejné hromadné dopravy, městské hromadné dopravy a železniční dopravy (samostatná investice SŽ) vč. vybudování odpovídajícího zázemí (mobiliář, informace, parkoviště P+R), a to v rámci stavby s názvem „Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa“. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení), projektové dokumentaci (viz Technická specifikace – příloha dokumentace zadávacího řízení) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz Technická specifikace - příloha dokumentace zadávacího řízení).

Procedure identifier: 184fc43a-4a01-4c46-bc26-ecd3a776b947

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45213300 Buildings associated with transport, 45233000

Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45231400 Construction work for electricity power lines

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)

Country: Czechia

Additional information: Jihlava

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě pozemních komunikací a trolejbusové dráhy s cílem vybudování přestupního terminálu pro propojení veřejné hromadné dopravy, městské hromadné dopravy a železniční dopravy (samostatná investice SŽ) vč. vybudování odpovídajícího zázemí (mobiliář, informace, parkoviště P+R), a to v rámci stavby s názvem „Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa“. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení), projektové dokumentaci (viz Technická specifikace – příloha dokumentace zadávacího řízení) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz Technická specifikace - příloha dokumentace zadávacího řízení).  
Internal identifier: Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)

Country: Czechia

Additional information: Jihlava

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 09/09/2024

Duration: 49 Months

#### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zásada sociálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna například tím, že zadavatel klade důraz na důstojné pracovní podmínky a na bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci předmětu veřejné zakázky (podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). Zásada sociálně odpovědného zadávání je v neposlední řadě zohledněna i samotným předmětem veřejné zakázky, neboť konečným beneficentem dodaného plnění budou obyvatelé města Jihlavy a lidé ze širokého okolí.

Approach to reducing environmental impacts: Other

Social objective promoted: Fair working conditions

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním

systemu nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Organisation providing offline access to the procurement documents: KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 302 903 049,92 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Leader of tendering party: IMOS Brno, a.s.

Official name: GEOSAN GROUP a.s.

Official name: Metrostav DIZ s.r.o.

**Subcontractor:**

Official name: Elektroline a.s.

Official name: S u b t e r r a a.s.

**Tender:**

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 303 561 157,82 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 36,5

Description: provedení hlavních stavebních a montážních prací v rámci výstavby opěrných zdí a trakčního vedení u objektů SO 253,254,255,662.1,662.2; výkon funkce specialisty (vedoucího prací) na trakční vedení u objektů SO 662.1, 662.2.

**Contract information:**

Identifier of the contract: 1

Date on which the winner was chosen: 08/08/2024

Date of the conclusion of the contract: 09/09/2024

**6.1.4. Statistical information**

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 567438-2024

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Změnový list pro stavební objekt SO 304 - Dešťová kanalizace - odvodnění CDT východ - (dotace - podíl) je zpracován na základ zjištěných rozdíl mezi zadávací dokumentací a realizační dokumentací stavby (RDS). Rozdíly mezi zadávací dokumentací a RDS jsou tyto: Doplnění technicky nezbytného vystrojení retenčních nádrží Do soupisu prací v rámci zpracování RDS bylo pro funkčnost nádrží doplněno technicky nezbytné vystrojení retenčních nádrží v podobě regulátorů průtoku a zajištění přístupu, kde byly doplněny výlezové žebříky a kanalizační šachty vč. poklopů. Bylo upřesněno technické řešení jednotlivých retenčních nádrží. Retenční nádrž RN 5 bude provedena z prefabrikátů s vnitřní výškou sniženou na 2000mm (při šířce nádrže 3 600mm a upravené délce na 10 650mm a 15 250mm). Retenční nádrž RN 4 bude provedena z prefabrikátů s vnitřní výškou 2 300mm (při šířce nádrže 3 600mm a upravené délce 7 200mm). Uvedení šachetních den do souladu s výkresovou dokumentací RDS Byla uvedena do souladu výkresová dokumentace se soupisem prací tak, aby položky týkající se šachetních den odpovídaly výkresovým přílohám RDS, tj. řešení se šachtovými dny typu kompak. Změnový list proto odpočítává montáž a dodávku šachetního dna s kameninovým žlabem a připočítává montáž a dodávku šachetního dna bez kameninového žlabu, čímž současně dochází k cenové úspoře na straně objednatele. Úprava odboček pro

nápojení uličních vpustí Změna řeší rozpor v projektové dokumentaci pro provádění stavby mezi objekty SO 100 a SO 301.1. V objektu řady SO 100 jsou přípojky od uličních vpustí navrženy ve světlosti DN 160, zatímco v objektu SO 301.1 je jejich napojení na kanalizaci řešeno tvarovkou – odbočkou 500/200. Mezi souvisejícími částmi PDPS tak vzniká nesoulad v dimenzi napojení. Předmětem změny je proto náhrada tvarovky odbočka 500/200 tvarovkou odbočka 500/160, která odpovídá skutečnému parametru napojované přípojky DN 160. Změna odstraňuje zjištěný rozpor v PDPS a představuje technicky správné a věcně odůvodněné řešení. Doplnění odvozu zeminy na mezideponii a úprava kubatur přesunů zemin Na základě upřesnění v RDS a zjištění neshod ve výkazu výměr jsou do soupisu prací doplněny položky pro odvoz zeminy na mezideponii určenou pro zpětný zásyp rýh a dále položka uložení zbylé zeminy na skládku.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Údaje v Kč bez DPH Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn 302 903 049,92 Cena vypuštěných prací -380 481,40 Cena dodatečných prací 1 038 589,30 Odměna GD za úspory 0 Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny 303 561 157,82 Cena prací celkem (vypuštěné + dodatečné) 658 107,90

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Registration number: 10800387

Postal address: Příkop 834/8

Town: Brno - Zábřovice

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [vz@koukallegal.cz](mailto:vz@koukallegal.cz)

Telephone: +420 721084271

#### **Roles of this organisation:**

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 7

Town: Brno

Postcode: 60455

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://www.uohs.cz>

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: Statutární město Jihlava  
Registration number: 00286010  
Postal address: Masarykovo náměstí 97/1  
Town: Jihlava  
Postcode: 58601  
Country subdivision (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)  
Country: Czechia  
Email: [epodatelna@jihlava-city.cz](mailto:epodatelna@jihlava-city.cz)  
Telephone: +420 565591111  
Internet address: <https://www.jihlava.cz>

**Roles of this organisation:**

Buyer

**8.1. ORG-0004**

Official name: IMOS Brno, a.s.  
Registration number: 25322257  
Postal address: Olomoucká 704/174  
Town: Brno - Černovice  
Postcode: 62700  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [bartonikp@imosbrno.eu](mailto:bartonikp@imosbrno.eu)  
Telephone: +420 602556913

**Roles of this organisation:**

Tenderer

Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0005**

Official name: GEOSAN GROUP a.s.  
Registration number: 28169522  
Postal address: U Nemocnice 430  
Town: Kolín - Kolín III  
Postcode: 28002  
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)  
Country: Czechia  
Email: [obchod@ggcz.eu](mailto:obchod@ggcz.eu)  
Telephone: +420 246006011

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0006**

Official name: Metrostav DIZ s.r.o.  
Registration number: 25021915  
Postal address: Koželužská 2450/4  
Town: Praha - Libeň  
Postcode: 18000  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [info@metrostavdiz.cz](mailto:info@metrostavdiz.cz)

Telephone: +420 266019211

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0007**

Official name: Elektroline a.s.

Registration number: 45312338

Postal address: K Ládví 1805/20

Town: Praha - Kobylisy

Postcode: 18400

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [info@elektroline.cz](mailto:info@elektroline.cz)

Telephone: +420 284021111

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

**8.1. ORG-0008**

Official name: S u b t e r r a a.s.

Registration number: 45309612

Postal address: Koželužská 2246/5

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [info@subterra.cz](mailto:info@subterra.cz)

Telephone: +420 266017201

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

## Notice information

---

Notice identifier/version: c6e48084-5f4d-4dcc-8c77-886881df601b - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 19/06/2026 09:51:02 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 425404-2026

OJ S issue number: 118/2026

Publication date: 22/06/2026