

## 450049-2026 - Contract modification

Czechia – Construction, foundation and surface works for highways, roads – III/3041 Maršov u  
Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov

OJ S 124/2026 01/07/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Královéhradecký kraj

Email: [svatava.koubova@uskhk.eu](mailto:svatava.koubova@uskhk.eu)

#### 1.1. Buyer

Official name: OBEC LIBŇATOV

Email: [svatava.koubova@uskhk.eu](mailto:svatava.koubova@uskhk.eu)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002  
Libňatov

Description: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3041 Maršov u Úpice –  
rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“. Bližší informace  
uvedeny v zadávací dokumentaci.

Procedure identifier: a482f99e-a668-4635-acdc-79ee6004229b

Internal identifier: TOÚ/020-24/Ko

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways,  
roads

Additional classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges, 45232400 Sewer  
construction work

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: silnice III/3041 a místní komunikace v obci Maršov u Úpice a most ev.  
č. 304-002 Libňatov

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0003

Title: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov

Description: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Internal identifier: Dodatek č. 3 Kraj

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

Additional classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges, 45232400 Sewer construction work

##### Options:

Description of the options: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem: • spočívající ve využití článku 13.8 Obchodních podmínek – valorizace smluvní ceny sjednané ve Smlouvě o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení této veřejné zakázky. Tato vyhrazená změna závazku se nezapočítává do limitů dle § 222 zákona; • pokud dojde k takovému rozšíření plnění, které z důvodu dodržení technologických postupů bude vyžadovat prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací), dojde k prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací) o dobu nezbytně nutnou; • sadové úpravy (zejména výsadba a kácení stromů) budou prováděny v období, které je k tomu vhodné. Pokud v období provádění stavebních prací, nebudou vhodné podmínky pro realizaci sadových úprav, bude provádění stavebních prací přerušeno v souladu s Obchodními podmínkami.

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: silnice III/3041 a místní komunikace v obci Maršov u Úpice a most ev. č. 304-002 Libňatov

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 02/04/2024

Duration: 61 Weeks

#### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel (případně dodavatelé, kteří se společně účastní zadávacího řízení, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona) realizoval minimálně následující části zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: - pokládka asfaltových vrstev - veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí (a to jak na staveništi, tak mimo něj) a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, musí zajistit, aby emise, půdní

znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty nařízené příslušnými právními předpisy. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit, aby maximální množství nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách.

Approach to reducing environmental impacts: Other

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky

nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Organisation providing offline access to the procurement documents: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 82 252 483,53 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0003

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Official name: B E S s.r.o.

**Tender:**

Tender identifier: Nabídka

Identifier of lot or group of lots: LOT-0003

Value of the tender: 90 788 560,18 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: zeměměřická činnost

**Contract information:**

Identifier of the contract: Smlouva

Date on which the winner was chosen: 02/04/2024

Date of the conclusion of the contract: 31/05/2024

#### 6.1.4. Statistical information

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 222890-2025

Identifier of the modified contract: Smlouva

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 1. ZBV 16 - SO 204 Most ev.č. 3041-4 Původní návrh založení mostního objektu předpokládal odbourání dvou řad pískovcových kvádrů a jejich následné zpětné dozdění. V průběhu realizace však došlo ke změně technologického postupu, kdy namísto dozdění byla konstrukce doplněna novým betonem. Tyto práce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Méněpráce – 200.436,74 Kč; Vícepráce 175.193,47 Kč bez DPH. 2. ZBV 17 - SO 303 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430 Při provádění výkopových prací byla zjištěna kolize se stávajícím zatrubněním příkopu. Z tohoto důvodu bylo nutné provést jeho přeložení v délce 80 metrů, na přeloženém potrubí byly také umístěny nové šachty. Méněpráce – 10.502,63 Kč; Vícepráce 511.907,73 Kč bez DPH. 3. ZBV 18 - SO 103 Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430 Při realizaci konstrukčních vrstev bylo zjištěno nevyhovující podloží, v jehož místě bylo nutné zvolit odlišnou technologii sanace aktivní zóny. U měřitelných položek bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby a současně proběhla revize projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Méněpráce 0,00 Kč; Vícepráce 684.965,25 Kč bez DPH. 4. ZBV 19 - SO 143 Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny Při realizaci autobusového nástupiště bylo v prostoru pod nástupištěm zjištěno stávající betonové potrubí v nevyhovujícím stavu, které nebylo v projektové dokumentaci plně zohledněno. Z tohoto důvodu bylo nutné provést jeho výměnu za plastové potrubí, zároveň došlo k odláždění nátoky a výtoku. Méněpráce 0,00 Kč; Vícepráce 103.972,66 Kč bez DPH. 5. ZBV 20 - SO 104 Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970 Při realizaci konstrukčních vrstev bylo zjištěno nevyhovující místo v úrovni paraplaně, kde bylo nutné zvolit odlišnou technologii sanace. Současně byly v podloží pod vozovkou zjištěny pařezy, které bylo nutné odstranit. V minulosti došlo k přeasfaltování pařezů a nebylo tak možné jejich přítomnost zjistit před provedením zemních prací. Tyto práce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Méněpráce 0,00 Kč; Vícepráce 281.264,94 Kč bez DPH. 6. ZBV 25 - SO 103.4 Propustek v km 1,992 Při realizaci byl zjištěn havarijní stav betonového čela propustku, které bylo nutné vybourat. Došlo zde k výraznému zhoršení stavu oproti období, kdy se zpracovávala PD. Oproti původně plánované sanaci čela na výtokové straně propustku, proběhla po konzultaci s AD pouze demolice čela. Tyto práce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Méněpráce -21 529,76 Kč; Vícepráce 13.455,63 Kč bez DPH. 7. ZBV 26 - SO 103.1 Propustek v km 1,680 Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno stávající potrubí nevyhovujícího stavu, které bylo nutné vyměnit. Tyto práce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Méněpráce 0,00 Kč; Vícepráce 18.849,52 Kč bez DPH. 8. ZBV 27 - SO 104.1 Propustek v km 4,910 V průběhu realizace došlo ke změně oproti původní projektové dokumentaci, která uvažovala s otevřeným nátokem do propustku. Nově byla navržena a provedena šachta s mříží. Tyto práce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Méněpráce -107 219,73 Kč; Vícepráce 66.026,12 Kč bez DPH. Pozn.: Součástí dodatku jsou i změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce 46.527,27 Kč bez DPH)

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Hodnota po změně (BT-720-Tender) - došlo ke změně ceny ve smlouvě o dílo (Královéhradecký kraj)

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

## 8. Organisations

### 8.1. ORG-0001

Official name: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Registration number: 27502988  
Postal address: Kutnohorská 59  
Town: Hradec Králové  
Postcode: 50004  
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)  
Country: Czechia  
Email: [svatava.koubova@uskhk.eu](mailto:svatava.koubova@uskhk.eu)  
Telephone: +420 495540218  
Internet address: <http://www.kr-kralovehradecky.cz>

**Roles of this organisation:**

Procurement service provider  
Organisation providing additional information about the procurement procedure  
Organisation providing offline access to the procurement documents

**8.1. ORG-0002**

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
Registration number: 65349423  
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7  
Town: Brno  
Postcode: 60455  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)  
Telephone: +420 542167111  
Internet address: <https://www.uohs.cz>

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0006**

Official name: Královéhradecký kraj  
Registration number: 70889546  
Postal address: Pivovarské náměstí 1245  
Town: Hradec Králové  
Postcode: 50003  
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)  
Country: Czechia  
Email: [svatava.koubova@uskhk.eu](mailto:svatava.koubova@uskhk.eu)  
Telephone: +420 495540218  
Internet address: <http://www.kr-kralovehradecky.cz>

**Roles of this organisation:**

Buyer  
Group leader

**8.1. ORG-0007**

Official name: OBEC LIBŇATOV  
Registration number: 00278084  
Postal address: Libňatov 148  
Town: Libňatov  
Postcode: 54236

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Email: [svatava.koubova@uskhk.eu](mailto:svatava.koubova@uskhk.eu)

Telephone: +420 495540218

Internet address: <http://www.kr-kralovehradecky.cz>

**Roles of this organisation:**

Buyer

**8.1. ORG-0008**

Official name: MI Roads a.s.

Registration number: 17331099

Postal address: Koželužská 2450/4

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [info@mi-roads.cz](mailto:info@mi-roads.cz)

Telephone: +420 722244547

**Roles of this organisation:**

Tenderer

Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0003**

**8.1. ORG-0009**

Official name: B E S s.r.o.

Registration number: 43792553

Postal address: Sukova 625

Town: Benešov

Postcode: 25601

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Email: [besbn@besbn.cz](mailto:besbn@besbn.cz)

Telephone: +420 317722811

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0003**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 152a156c-1ac2-455c-9248-2b8e0c6fd6ed - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 30/06/2026 08:15:56 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 450049-2026

OJ S issue number: 124/2026

Publication date: 01/07/2026