

476787-2026 - Contract modification

Czechia – Construction, foundation and surface works for highways, roads – ZBV 191 ZL 3 I/43
Hradec nad Svitavou - Lačnov
OJ S 131/2026 10/07/2026
Contract modification notice

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

1.1. Buyer

Official name: Město Svitavy

Email: pavel.cizek@svitavy.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ZBV 191 ZL 3 I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

Description: Předmětem zakázky je realizace stavby I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, která je přeložkou silnice I/43 - obchvatem města vedoucí východně od města Svitavy v úseku od křižovatky silnic I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35 u části Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji. Rozprostírá se přes území pěti katastrálních území, a to: Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy - předměstí, Moravský Lačnov a Opatovec. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S 11,5/70 v délce necelých 9,5 km. Součástí stavby je ÚK se silnicí II /366, MÚK se silnicí III/0436, dvě okružné křižovatky se silnicemi I/34 a I/35, osm silničních mostů, přeložky silnic nižších tříd, přeložky inženýrských sítí a protihlukové stěny.

Procedure identifier: d03aceb3-0a87-4b2d-880a-ebc6f02b244d

Internal identifier: 11PT-002666

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ZBV 191 ZL 3 I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

Description: Předmětem zakázky je realizace stavby I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, která je přeložkou silnice I/43 - obchvatem města vedoucí východně od města Svitavy v úseku od křižovatky silnic I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35 u části Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji. Rozprostírá se přes území pěti katastrálních území, a to: Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy - předměstí, Moravský Lačnov a Opatovec. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S 11,5/70 v délce necelých 9,5 km. Součástí stavby je ÚK se silnicí II/366, MÚK se silnicí III/0436, dvě okružné křižovatky se silnicemi I/34 a I/35, osm silničních mostů, přeložky silnic nižších tříd, přeložky inženýrských sítí a protihlukové stěny

Internal identifier: 11PT-002666

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Duration: 26 Months

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, znevýhodněné osoby a/ nebo osoby s postižením

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do

10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.

Official name: M - SILNICE a.s.

Tender:

Tender identifier: EUROVIA CS,a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 108 256 724,68 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 11PT-002666

Date of the conclusion of the contract: 26/06/2026

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 047239-2021

Identifier of the modified contract: 11PT-002666

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 191 ZL 3 Název stavby I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov (ISPROFIN /ISPROFOND) 327 111 5143 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 133 / 001 Název SO/PS: SO 133 – Úprava účelové komunikace v km 5,156 (SO 209) Navržená Změna splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, jedná se o Změnu: - jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - změna vznikla z nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě v průběhu realizace a kumulovaná hodnota změn podle odstavců 5 a 6 nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Jedná se o doměření skutečně provedeného množství dle závěrečných LVV. Navržené změny vyplývají ze skutečného stavu staveniště a konkrétních fyzických podmínek zastížených na staveništi. Výše uvedené důvody, převzaté ze Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) verze 1.0 (§ 10 odstavec (1) a, b, c, (2) b, se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) verze 1.0 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice a náležitosti pro Započtení položek (skupiny 2) podle §9 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny ani Započtení položek, ale splňují náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice Cena navrhovaných Změn záporných: -10 705,40 Kč Cena navrhovaných Změn kladných: 8 470,86 Kč Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: -2 234,54 Kč

7.1.1. Change

Description of modifications: Stručný popis Změny Popis původního řešení (např. dle PDPS). Popis návrhu Změny. Porovnání původního řešení s navrhovaným. Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn. Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků. V rámci RDS a skutečného provedení došlo k následujícím změnám: Byla provedena revize a zpřesnění výpočtu množství jednotlivých položek rozdílového SP včetně zohlednění zapracovaných změn, které jsou uvedeny níže. Chybějící položky byly do rozdílového SP doplněny s jednotkovými cenami dle CÚ OTSKP 2021 nebo s cenami dle jiných SO. Více v příloženém Pasportu změny PDPS/RDS, projednaném na technické radě VV 25. 5. 2023. U pol. č. 18222 a 18232 byly výměry v PDPS podhodnocené. V rámci RDS a skutečného provedení došlo k jejich navýšení. V souvislosti s tím došlo k úpravě pol. č. 12573, ve které byla zohledněna vykopávka ornice. V rámci RDS a skutečného provedení došlo k úpravě tloušťky lože v konstrukci chodníku z původních 50 mm na 30 mm. Tloušťka lože nyní odpovídá Dodatku TP 170, konstrukce D2 D 1, TDZ CH, PIII. Úprava neměla vliv na rozdílový SP. Na začátku úseku došlo k úpravě napojení na stávající účelovou komunikaci. Na základě projednání na VV bylo navrženo kolmé ukončení chodníku, které bylo provedeno pomocí zapaštěné betonové obruby 80/250/1000 do betonového lože s opěrou C20/25n, XF3. Uvedené mělo vliv na snížení výměry plochy chodníku pol. č. 56330 a 58251. Dále došlo k mírnému snížení výměry obruby pol. č. 917223. Chybějící část v napojení na stávající účelovou komunikaci byla zhotovena z R MAT frakce 0/32 v tl. 0,15 m se zhutněním. Horní

povrch R MAT byl zarovnán s hranou stávající účelové komunikace a příčně osazenou zapuštěnou obrubou. K uvedenému byla do rozdílového SP doplněna nová pol. č. 56363. Pol. č. 56930 byla v rozdílovém SP vynulována, neboť za obrubou je provedeno pouze ohumusování. Dle dohody z VV byly obruby podél gabionové zdi osazeny rovněž s podsázkou 0,08 m, aby nedocházelo k poškození zdí údržbou bez vlivu na rozdílový SP. V RDS a skutečném provedení došlo ke změně betonového lože pro obrubníky z C16/20n, XF1 (PDPS) na C20/25n, XF3 bez vlivu na rozdílový SP. Pol. č. 58251 vychází ze zaměření skutečného provedení dle GP č. E230. Výše uvedené skutečnosti vyvolaly změny na SO 133. Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění a doměření provedených prací v rámci realizace stavby. Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“ podle § 6 Směrnice generálního ředitele ŘSD SSP 10-S-11.6. K datu podpis nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatel v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolávají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz
Telephone: +420 954914511

Roles of this organisation:

Buyer
Group leader

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924

Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: michal.sumpik@eurovia.cz
Telephone: +420 495859111

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: M - SILNICE a.s.
Registration number: 42196868
Postal address: Husova 1697
Town: Pardubice - Bílé Předměstí
Postcode: 53003
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia
Email: reditelstvi@msilnice.cz
Telephone: +420 495842201

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Město Svitavy
Registration number: 00277444
Postal address: T. G. Masaryka 5/35
Town: Svitavy - Předměstí
Postcode: 56802
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia
Email: pavel.cizek@svitavy.cz
Telephone: +420 604202406

Roles of this organisation:

Buyer

Notice information

Notice identifier/version: d8e9edae-feac-4fb8-a773-8c3ff56369d0 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 09/07/2026 06:31:17 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 476787-2026

OJ S issue number: 131/2026

