

505429-2026 - Contract modification

Czechia – Carriageway resurfacing works – I/2 Říčany průtah, rekonstrukce

OJ S 139/2026 22/07/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: lenka.robowska@rsd.cz

1.1. Buyer

Official name: Město Říčany

Email: ivana.hybnerova@ricany.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/2 Říčany průtah, rekonstrukce

Description: Veřejná zakázka zahrnuje tyto stavební akce: • I/2 Říčany průtah, oprava povrchu komunikace • Nasvětlení přechodů ulice Černokostecká • Oprava chodníků Černokostecká III. etapa • Oprava vodovodního řadu – Říčany, Černokostecká • Rekonstrukce kanalizací v ulici Černokostecká, Říčany Jde o kompletní rekonstrukci stávající komunikace v daném úseku včetně sousedících ploch, celkovou opravu kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace, nové nasvětlení přechodů pro chodce v rozsahu rekonstrukce ulice Černokostecká, opravu chodníků, opravu vodovodního řadu a přípojek a opravu kanalizační stoky a přípojek vedoucích pod rekonstruovaným chodníkem.

Procedure identifier: 876c81ae-5088-4d0e-9151-0907b5041f2b

Internal identifier: 04PU-001995

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Additional information: Město Říčany

2.1.4. General information

Additional information: Veřejná zakázka není dělena na části

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: I/2 Říčany průtah, rekonstrukce

Description: Veřejná zakázka zahrnuje tyto stavební akce: • I/2 Říčany průtah, oprava povrchu komunikace • Nasvětlení přechodů ulice Černokostelecká • Oprava chodníků Černokostelecká III. etapa • Oprava vodovodního řadu – Říčany, Černokostelecká • Rekonstrukce kanalizací v ulici Černokostelecká, Říčany Jde o kompletní rekonstrukci stávající komunikace v daném úseku včetně sousedících ploch, celkovou opravu kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace, nové nasvětlení přechodů pro chodce v rozsahu rekonstrukce ulice Černokostelecká, opravu chodníků, opravu vodovodního řadu a přípojek a opravu kanalizační stoky a přípojek vedoucích pod rekonstruovaným chodníkem.

Internal identifier: 04PU-001995

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Additional information: město Říčany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 24/06/2024

Duration: 320 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v souladu se svým postavením vymezeným ve Zřizovací listině Ředitelství silnic a dálnic s. p.. Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárního a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při uplatňování jednotlivých aspektů odpovědného zadávání veřejných zakázek zadavatel zohledňuje mj. i výsledky průzkumu trhu/Meet the Seller k odpovědnému zadávání veřejných zakázek realizovaného ve dnech 23. 3. – 16. 4. 2021 (podrobné informace o průzkumu trhu/Meet the Seller jsou uvedeny na webových stránkách Zadavatele v sekci Archiv aktualit). Na základě výše uvedeného zadavatel konstatuje, že v zadávacích podmínkách veřejné zakázky zohlednil aspekty sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž se jedná o následující aspekty: • podporu malých a středních podniků (vzorové formuláře pro dodavatele jako součást uveřejněné zadávací dokumentace), • požadavek na dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí (závazné smluvní podmínky), • požadavek na zavádění inovativních prvků, procesů či technologií u dodavatelů (závazné smluvní podmínky) a • požadavek na ochranu poddodavatelů vybraného dodavatele (závazné smluvní podmínky). Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit výše uvedené požadavky zadavatele zohledňující zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek při plnění poskytovaného jak

účastníkem zadávacího řízení, tak také jeho poddodavateli. S ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky a postavení zadavatele jsou v zadávacích podmínkách některých veřejných zakázek zohledněny i následující aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek: • podpora sociálního začleňování a podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob.

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši

50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 338 133 861,30 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Tender:

Tender identifier: EUROVIA CZ a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 342 049 089,11 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 04PU-001995 ZL 37.3

Date on which the winner was chosen: 27/05/2024

Date of the conclusion of the contract: 13/06/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 361104-2024

Identifier of the modified contract: 04PU-001995 ZL 37.3

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: ZL 37.3, 342/1 Zvýšení kubatury zemních prací Dle odsouhlasené projektové dokumentace ve stupni RDS bylo provedeno odstranění stávajícího asfaltového souvrství tl. 219 mm – 385 mm. Oproti předpokladu dle PDSP byla v celém rekonstruovaném úseku komunikace zjištěna absence jakýchkoliv stávajících nestmelených podkladních konstrukčních vrstev (viz. foto v příloze). Tato zjištění bylo administrováno v rámci předloženého a odsouhlaseného ZBV č. 4. Při následné kontrole bylo zjištěno, že podloží v dané lokalitě vykazuje nedostatečné mechanicko-fyzikální vlastnosti (nízká únosnost, vysoká vlhkost, přítomnost jemnozrnných zemin s vysokým obsahem jílu), což negativně ovlivňuje stabilitu podloží a neumožňuje bezpečný a efektivní pojezd stavební techniky. Z výše uvedeného důvodu, nenormového (mělkého) uložení stávajících inženýrských sítí a v mnoha případech jejich špatného technického stavu není možné z důvodu jejich dalšího možného poškození odstranit podloží komunikace na úroveň zemní pláň a z této úrovně realizovat následné

práce při výstavbě nových kanalizačních řadů vč. jejich přípojek. S ohledem na výše uvedené skutečnosti zhotovitel ponechal dočasně stávající podloží v plném rozsahu a postupoval při navazujících činnostech z úrovně +700 – +780 mm nad paraplní tak, aby byla možná realizace zemních prací bez rizika poškození aktivních inženýrských sítí. Toto nezbytné opatření má přímý vliv na zvýšení kubatury zemních prací, a to jak v rozsahu výkopu, tak i v objemu následného zásypu. Změna zatřídění horniny Projekčně se neuvažovalo s výskytem skalního podloží. Při hloubení se v úsecích kanalizace vyskytlo skalní podloží a bez použití potřebné stavební techniky nebylo možné pokračovat v realizaci. Výkaz výměr s těmito položkami neuvažuje, pro ocenění se použilo OTSKP. Etapy projektu a výkazu výměr uvažovaly s výstavbou kanalizace od nejnižšího bodu s postupnou výstavbou po bod nejvyšší. Stavba započala v jiném bodě a musela se na realizaci nejnižších míst vrátit až v průběhu výstavby, v momentě již částečného zprovoznění nové kanalizace. Tato změna nad rámec výkazu výměr i uvažovaném projekčním postupu sebou přinesla nutnost přečerpávání splaškové vody mezi realizačně nejnižším bodem a původní kanalizací po nezbytnou dobu výstavby zmíněných nejnižších šachet. Bylo provedeno provizorní potrubí a zřízeno čerpání. Na toto ocenění se využily položky zcela nové, jelikož OTSKP s těmito pracemi neuvažuje. Z důvodu značného výskytu inženýrských sítí a závaznému stanovisku dodržení smluvního termínu bylo domluvena změna v technologii vybourání stávající kanalizace, a to za zalití kanalizace výplňovým betonem. Vše za předpokladu, že toto řešení nepřesáhne finanční náročnost zasmělných položek. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je tato změna zařazena dle § 222, odst. (6) a dle Směrnice SP 10-S-11.6 ver. 1.0 do skupiny 3. Součástí tohoto ZBV je příloha pokyn správce stavby 148_1-2_2026_Da z 12.4.26.

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v polích: Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) Hodnota po změně (BT-720-Tender)

8. Organisations

8.1. ORG-0005

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: lenka.robowska@rsd.cz

Telephone: +420 954901715

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 7

Town: Brno

Postcode: 60455

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Město Říčany

Registration number: 00240702

Postal address: Masarykovo nám. 53/40

Town: Říčany

Postcode: 25101

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Ivana Hybnerová

Email: ivana.hybnerova@ricany.cz

Telephone: +420 323618182

Internet address: <https://www.ricany.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Registration number: 45274924

Postal address: U Michelského lesa 1581/2, Michle

Town: Praha 4

Postcode: 140 00

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Email: sekrateriat@eurovia.cz

Telephone: +420 224951111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: b1b9d11a-631e-4f04-b2bd-71fb0b42f45b - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 21/07/2026 11:03:54 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 505429-2026

OJ S issue number: 139/2026

Publication date: 22/07/2026