

512747-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR - Změna č. 135.3

OJ S 141/2026 24/07/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: lucie.sturcova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR - Změna č.135.3

Description: Stavba D11 1109 Trutnov státní hranice ČR/PR navazuje na stavbu D11 1108 Jaroměř Trutnov v km 133,000 a končí v km 154,175. Jedná se o čtyřpruhovou dálnici s celkovou délkou 21 175 metrů. Na trase je navrženo třináct větších mostů přes údolí o délce větší než 100 metrů, z toho tři velké mostní objekty: 715 metrů most Poříčí, 670 metrů most přes údolí řeky Ličná a 330 metrů most Lampertice, dále dva tunely Poříčí a Opevnění a tři mimoúrovňové křižovatky Střítež, Poříčí, Královec. Na hranicích se česká dálnice napojí na polskou rychlostní silnici S3, vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři.

Procedure identifier: 9d37a4a7-d399-4dd3-b616-1a7ae8413dc0

Internal identifier: 10PT-001540

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR

Description: Stavba D11 1109 Trutnov státní hranice ČR/PR navazuje na stavbu D11 1108 Jaroměř Trutnov v km 133,000 a končí v km 154,175. Jedná se o čtyřpruhovou dálnici s celkovou délkou 21 175 metrů. Na trase je navrženo třináct větších mostů přes údolí o délce větší než 100 metrů, z toho tři velké mostní objekty: 715 metrů most Poříčí, 670 metrů most přes údolí řeky Ličná a 330 metrů most Lampertice, dále dva tunely Poříčí a Opevnění a tři

mimoúrovňové křižovatky Střítež, Poříčí, Královec. Na hranicích se česká dálnice napojí na polskou rychlostní silnici S3, vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři.

Internal identifier: 10PT-001540

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 09/10/2024

Duration: 54 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v souladu se svým postavením vymezeným ve Zřizovací listině Ředitelství silnic a dálnic ČR. Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárního a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při uplatňování jednotlivých aspektů odpovědného zadávání veřejných zakázek zadavatel zohledňuje mj. i výsledky průzkumu trhu/Meet the Seller k odpovědnému zadávání veřejných zakázek realizovaného ve dnech 23. 3. – 16. 4. 2021 (podrobné informace o průzkumu trhu/Meet the Seller jsou uvedeny na webových stránkách Zadavatele v sekci Archiv aktualit). Na základě výše uvedeného zadavatel konstatuje, že v zadávacích podmínkách veřejné zakázky zohlednil aspekty sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž se jedná o následující aspekty: •podporu malých a středních podniků (vzorové formuláře pro dodavatele jako součást uveřejněné zadávací dokumentace), •požadavek na dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí (závazné smluvní podmínky), •požadavek na zavádění inovativních prvků, procesů či technologií u dodavatelů (závazné smluvní podmínky) a •požadavek na ochranu poddodavatelů vybraného dodavatele (závazné smluvní podmínky). Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit výše uvedené požadavky zadavatele zohledňující zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek při plnění poskytovaného jak účastníkem zadávacího řízení, tak také jeho poddodavateli. S ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky a postavení zadavatele jsou v zadávacích podmínkách některých veřejných zakázek zohledněny i následující aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek: •podpora sociálního začleňování a podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob.

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 12 020 217 960,65 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Subcontractor:

Official name: IS, spol. s r.o.

Official name: SPEL, a.s.

Official name: Doprastav, a. s.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Official name: Metrostav TBR a.s.

Official name: S u b t e r r a a.s.

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tender:

Tender identifier: Nabídka č.1MI Roads (vedoucí účastník sdružení „Společnost D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR“)

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 12 020 217 960,65 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Splnění části technické kvalifikace.

Contract information:

Identifier of the contract: 10PT-001540

Date on which the winner was chosen: 14/06/2024

Date of the conclusion of the contract: 08/10/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 3

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 610384-2024

Identifier of the modified contract: 10PT-001540

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 135.3 - SO 207 / 02 Na základě podrobnějšího řešení ve stupni Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) na stavebním objektu (dále jen „SO“) 207 Most na D11 přes údolí v km 139,200 v části 100, k níže uvedené Změně během výstavby (dále jen „ZBV“).

Skutečnost č. 1 – Změna založení Původní PDPS předpokládala u pilířů P2 a P3 levého mostu plošné založení, tj. přímé založení spodní stavby na základových patkách přenášejících zatížení do základové půdy v úrovni základové spáry. Toto řešení vycházelo z předpokládaných geotechnických poměrů a uvažovalo s provedením otevřených stavebních jam, odtěžením zeminy na úroveň základové spáry a následným zřízením základových konstrukcí (základových bloků/patek), které by přenášely zatížení konstrukce mostu plošně do podloží. V rámci dopracování PDPS do stupně RDS došlo k úpravě způsobu založení. U pilířů P2 a P3 levého mostu bylo původně navržené plošné založení nahrazeno hlubinným založením na velkorozměrových pilotách. Toto řešení spočívá v provedení vrtaných pilot vetknutých do únosných vrstev podloží, které přenášejí zatížení konstrukce do větších hloubek prostřednictvím kombinace patního odporu a tření po plášti pilot. Následně jsou piloty propojeny hlavou pilot (základovým blokem), na kterou je osazena vlastní konstrukce pilíře. Současně došlo ke sjednocení úrovně základové spáry u pilíře P2 levého a pravého mostu, čímž bylo dosaženo jednotného konstrukčního řešení založení. V návaznosti na změnu technologie založení byly upraveny i objemy zemních prací, zejména došlo ke změně objemu výkopů pro založení pilířů P2 a k upřesnění objemu výkopů pro založení pilířů P3. Tato změna vyplynula z provedených doplňkových kopaných sond K1, K2, KS1 a KS2 pro ověření geologie podloží u pilířů P2 a P3. Z dokumentace sond vyplynulo, že základová spára má horší parametry pro plošné zakládání, než byly předpokládány v PDPS. Skutečnost č. 2 – Upřesnění z důvodu dopracování podrobnosti RDS část 100 V rámci dopracování PDPS do stupně RDS byl upřesněn počet bodů mikrosítě na základě podrobného návrhu bodů geodetem. Vlivem těchto úprav došlo k navýšení položky soupisu prací č. 3/02912. Dále došlo v rámci dopracování PDPS do stupně RDS k úpravě výšky násypu pod opěrou OP1, která byla snížena z důvodu podrobného posouzení stability násypu ve stupni RDS a k upřesnění objemu násypu pod opěrou O4, který byl v rámci dopracování dokumentace do stupně RDS upřesněn odečtením kubatury z 3D modelu. Vlivem těchto úprav došlo k navýšení položky soupisu prací č. 12/17110. Dále došlo v rámci dopracování PDPS do stupně RDS k upřesnění hmotnosti betonářské výztuže pilot, která byla v rámci dopracování dokumentace do stupně RDS upřesněna. Vlivem těchto úprav došlo ke snížení množství u položky č. 23/224365. Dále došlo v rámci dopracování PDPS do stupně RDS k úpravě výměry spotřeby podkladního betonu z důvodu upřesnění přesahů za základy a sjednocení tloušťek podkladního betonu. Vlivem těchto úprav došlo ke snížení množství u položky č. 50/451312. Dále došlo v rámci dopracování PDPS do stupně RDS ke změně založení z plošného na hlubinné založení u pilířů P2 a P3 – levý most.

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v poli Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) 135.3 - SO 207 / 02 - Hodnota změněna o -27 779,16 Kč

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0002

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 12/2023

Town: Praha - Krč

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Lucie Šturcová Ředitelství silnic a dálnic s. p. - generální ředitelství,
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Email: lucie.sturcova@rsd.cz

Telephone: +420 954901700

Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0009

Official name: MI Roads a.s.

Registration number: 17331099

Postal address: Koželužská 2450/4

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: info@mi-roads.cz

Telephone: +420 722244547

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0010

Official name: Doprastav, a. s.

Registration number: 31333320

Department: Doprastav, a.s, organizační složka Praha

Postal address: Drieňová 27

Town: Bratislava

Postcode: 82656

Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Country: Slovakia

Email: bratislava@doprastav.sk

Telephone: +421 248271534

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0011

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Registration number: 49281429

Postal address: K zahradnictví 13

Town: Praha - Střížkov

Postcode: 18200

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: sekretariat.os@doprastav.cz

Telephone: +420 286890541

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0012

Official name: Metrostav TBR a.s.

Registration number: 09884572

Postal address: Koželužská 2450/4

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: info@m-tbr.cz

Telephone: +420 266018511

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0013

Official name: S u b t e r r a a.s.

Registration number: 45309612

Postal address: Koželužská 2246/5

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: info@subterra.cz

Telephone: +420 266017201

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0014

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: cg: 03-10-100618

Postal address: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150

Town: Maďarsko

Postcode: 6060

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: kozpont@dunaszfalt.hu

Telephone: +00 76540060

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0015

Official name: IS, spol. s r.o.

Registration number: 41196988

Postal address: Svatoslavova 355/8

Town: Praha - Nusle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: info@m-tbr.cz

Telephone: +420 266018511

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0016

Official name: SPEL, a.s.

Registration number: 00473057

Postal address: Třídvořská 1402

Town: Kolín - Kolín V

Postcode: 28002

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Email: info@spel.cz

Telephone: +420 321579000

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 9695caba-b02b-4a81-8371-9492d026aa3d - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 23/07/2026 10:39:26 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 512747-2026

OJ S issue number: 141/2026

Publication date: 24/07/2026