

519832-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau
OJ S 143/2026 28/07/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (BuKr 16)

Email: uwe.felsch@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau

Description: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz –

Werdau, Hauptbauleistungen im BA Gößnitz (a) - Crimmitschau (a) und EÜ Pleiße Flur Gösel

Procedure identifier: 126919a4-093d-4e03-ad19-79a74e38c3e3

Internal identifier: 22FEI57274

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Gößnitz

Postcode: 04639

Country subdivision (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: LOS 1 - Hauptbauleistungen

Description: Oberbau, Tiefbau, Kabeltiefbau - Oberbau: 14.200 m Gleise, - Tiefbau: 87.000/92.000 m² Planum herstellen (PSS/FSS) - Herstellung von Streckenentwässerung -

Kabeltiefbau 15.000 m Kabelgefäßsysteme, Ingenieurbau Erneuerung 6

Eisenbahnüberführungen - EÜ Merlacher Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 4,0 m, Breite ca. 57,40 m, lichte Höhe 1,90 m, (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ

Schmöllner Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 6,0 m, Breite ca. 53,60 m, lichte Höhe 2,80 m; 2 Treppenaufgänge und Fahrstuhlschächte; Anschluss an vorhandene Treppen- und Rampenanlage (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ Bahnhofstraße (Walzträger in Beton, lichte Weite 17,0 m, Breite ca. 12,16 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher

Einschub Überbau) - EÜ Gistige (Stahlbetonvollrahmen, lichte Weite 7,95 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 2,45 m (Herstellung in Endlage)) - EÜ Paradiesbach (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 10,30 m (im rechten Winkel), Breite ca. 11,42 m, lichte Höhe 3,30 m, (halbseitige Herstellung in Endlage)) - EÜ Breitscheidstrasse (Walzträger in Beton, lichte Weite 13,0 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher Einschub Überbau)
Stützwände: - 1 Stützwand bahnlinks, ca. 54 m - 3 Stützwände bahnrechts, ca. 141 m
Durchlässe: - Rückbau/ Neubau von insgesamt 13 Durchlässen Lärmschutzwände: - 5 Stück, 415 m mit 5,0 m Höhe, 430 m mit 4,0 m Höhe (davon 240 m auf Stützwand) Hochbau / Bahnsteiganlagen - Abbruch von 2 Gebäuden in Sperrpausen - Rückbau alte Bahnsteige - Neubau 2 Bahnsteige (konventionell) inkl. Ausrüstung und Ausstattung (Wetterschutzhäuser)
Ausführungsplanung und Vermessungsleistungen Bauen unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes.
Internal identifier: 0dec1022-5f55-4a45-95db-cbf4c3fd0b42

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

Additional classification (cpv): 45112500 Earthmoving work, 45221112 Railway bridge construction work, 45234116 Track construction works, 45314300 Installation of cable infrastructure

5.1.2. Place of performance

Town: Gößnitz

Postcode: 04639

Country subdivision (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 21/08/2023

Duration end date: 31/12/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Tender:

Tender identifier: 2023879687 - Los: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Date on which the winner was chosen: 22/05/2023

Date of the conclusion of the contract: 13/06/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 364378-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: MKA 547 - Im Rahmen der Planungsberatung wurde durch den Auftraggeber unter Punkt 15 festgelegt, dass für die EÜ-Paradies zusätzliche Wnkelstützwände auf der bahnrechten und bahnlinken Seite sowie im Bereich der Achsen 10 und 20 herzustellen sind. Die konkrete Anordnung und Ausführung ergeben sich aus der freigegebenen Ausführungsplanung. Die Herstellung, Lieferung und der Einbau der Wnkelstützwände waren im ursprünglichen vertraglichen Leistungsumfang nicht enthalten und wurden erst infolge der AG-seitigen planerischen Festlegung erforderlich. Es handelt sich somit um eine gegenüber dem ausgeschriebenen Leistungsumfang geänderte bzw. zusätzliche Leistung-Bereits im ersten Bauwerks-Ubersichtsplan wurden die Wnkelstützwände am 15.05.2025 im Rahmen des Prüflaufs dargestellt und dem Auftraggeber zur Prüfung vorgelegt. Die endgültige

Umsetzung erfolgte auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung sowie der entsprechenden Festlegung des Auftraggebers im Planungsberatungsprotokoll. MKA 574 - Im Zuge der Bauausführung wurden die Dammaufstandsflächen fortlaufend durch die ARGE, die Bauüberwachung und die geotechnische Fachbauüberwachung bewertet. Dabei wurden in Teilbereichen nicht ausreichend tragfähige und organische Bodenschichten festgestellt. Zur Sicherstellung der erforderlichen Tragfähigkeit wurde festgelegt, diese Bereiche zusätzlich abzutragen und durch geeignetes Austauschmaterial zu ersetzen. Hierfür waren zusätzliche Bodenmassen auszubauen und durch geeignetes Material zu ersetzen. Zudem wurde vor dem Einbau des Bodenaustauschmaterials eine Nachverdichtung der Untergrundsohle erforderlich. Der Sachverhalt wurde durch die BUW und den geotechnischen Sachverständigen bestätigt. Die Maßnahme erfolgte auf Grundlage der baubegleitenden geotechnischen Bewertung. Der AN schuldet grundsätzlich bereits Bodenabtrags- und Dammschütтарbeiten. Aufgrund der festgestellten Bodenverhältnisse war jedoch ein tieferer Abtrag als ursprünglich vorgesehen erforderlich. MKA 579 - Im Rahmen der Planungsberatung wurde durch den Auftraggeber unter Punkt 15 festgelegt, dass für die EÜ-Paradies zusätzliche Wnkelstützwände auf der bahnrechten und bahnlinken Seite sowie im Bereich der Achsen 10 und 20 herzustellen sind. Die konkrete Anordnung und Ausführung ergeben sich aus der freigegebenen Ausführungsplanung. Die Herstellung, Lieferung und der Einbau der Wnkelstützwände waren im ursprünglichen vertraglichen Leistungsumfang nicht enthalten und wurden erst infolge der AG-seitigen planerischen Festlegung erforderlich. Es handelt sich somit um eine gegenüber dem ausgeschriebenen Leistungsumfang geänderte bzw. zusätzliche Leistung. Bereits im ersten Bauwerks-Ubersichtsplan wurden die Wnkelstützwände am 15.05.2025 im Rahmen des Prüflaufs dargestellt und dem Auftraggeber zur Prüfung vorgelegt. Die endgültige Umsetzung erfolgte auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung sowie der entsprechenden Festlegung des Auftraggebers im Planungsberatungsprotokoll. MKA 596 - Im Zuge der baulichen Ausführung wurden für verschiedene Positionen Mengenüberschreitungen >110 % festgestellt und mittels Aufmaßes durch die Bauüberwachung bestätigt. Die hier vorgelegten MM sind der HCV-Leistung zu zuordnen. Der Auftragnehmer gibt an, dass es sich hierbei um Mehrmengen handelt, welche nach VOB/B S 2 (3) zu vergüten sind. Nach Auffassung der BÜ handelt es sich nicht durchgängig um einen Vergütungsanspruch nach VOB S 2 (3), da teilweise geänderte oder zusätzliche Leistungen den HCV-Positionen zugeordnet wurden. Die Konsequenzen zur Vergütung richten sich daher für diese Leistungen nach S 2 (5) oder (6). Die hier aufgeführten Leistungen wurden durch Aufmaßblätter der jeweiligen HCV- Positionen stichpunktartig kontrolliert durch die BUW kontrolliert.

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 547 - GÖ5062 41: MKA 547 - EIJ Paradies
Wnkelstützwände MKA 574 - GÖ5062 31: MKA 574 - Rückbau Kabelleerrohre und erdverlegte
Kabel im Umbaubereich BA 3 MKA 579 - GÖ5062 41: MKA 547 - EIJ Paradies
Wnkelstützwände MKA 596 - GÖ5062 412: MKA 596 - Mengenänderungen LV41 Teil 9

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany
Contact point: FS.EI 83
Email: uwe.felsch@deutschebahn.com
Telephone: +49 3614300393
Fax: +49 69260913613
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH
Registration number: 76410003-6408-4080-86af-21edc8019a1b
Town: Fulda
Postcode: 36041
Country subdivision (NUTS): Fulda (DE732)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 03076e99-c99a-492f-be77-0ffa11261530 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 24/07/2026 17:23:46 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 519832-2026

OJ S issue number: 143/2026

Publication date: 28/07/2026