

550516-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau
OJ S 152/2026 10/08/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: uwe.felsch@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau

Description: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz –

Werdau, Hauptbauleistungen im BA Gößnitz (a) - Crimmitschau (a) und EÜ Pleiße Flur Gösel

Procedure identifier: 126919a4-093d-4e03-ad19-79a74e38c3e3

Internal identifier: 22FEI57274

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Gößnitz

Postcode: 04639

Country subdivision (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: LOS 1 - Hauptbauleistungen

Description: Oberbau, Tiefbau, Kabeltiefbau - Oberbau: 14.200 m Gleise, - Tiefbau: 87.000/92.000 m² Planum herstellen (PSS/FSS) - Herstellung von Streckenentwässerung -

Kabeltiefbau 15.000 m Kabelgefäßsysteme, Ingenieurbau Erneuerung 6

Eisenbahnüberführungen - EÜ Merlacher Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 4,0 m, Breite ca. 57,40 m, lichte Höhe 1,90 m, (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ

Schmöllner Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 6,0 m, Breite ca. 53,60 m, lichte Höhe 2,80 m; 2 Treppenaufgänge und Fahrstuhlschächte; Anschluss an vorhandene Treppen- und Rampenanlage (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ Bahnhofstraße (Walzträger in Beton, lichte Weite 17,0 m, Breite ca. 12,16 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher

Einschub Überbau) - EÜ Gistige (Stahlbetonvollrahmen, lichte Weite 7,95 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 2,45 m (Herstellung in Endlage)) - EÜ Paradiesbach (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 10,30 m (im rechten Winkel), Breite ca. 11,42 m, lichte Höhe 3,30 m, (halbseitige Herstellung in Endlage)) - EÜ Breitscheidstrasse (Walzträger in Beton, lichte Weite 13,0 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher Einschub Überbau)
Stützwände: - 1 Stützwand bahnlinks, ca. 54 m - 3 Stützwände bahnrechts, ca. 141 m
Durchlässe: - Rückbau/ Neubau von insgesamt 13 Durchlässen Lärmschutzwände: - 5 Stück, 415 m mit 5,0 m Höhe, 430 m mit 4,0 m Höhe (davon 240 m auf Stützwand) Hochbau / Bahnsteiganlagen - Abbruch von 2 Gebäuden in Sperrpausen - Rückbau alte Bahnsteige - Neubau 2 Bahnsteige (konventionell) inkl. Ausrüstung und Ausstattung (Wetterschutzhäuser)
Ausführungsplanung und Vermessungsleistungen Bauen unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes.
Internal identifier: 0dec1022-5f55-4a45-95db-cbf4c3fd0b42

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

Additional classification (cpv): 45112500 Earthmoving work, 45221112 Railway bridge construction work, 45234116 Track construction works, 45314300 Installation of cable infrastructure

5.1.2. Place of performance

Town: Gößnitz

Postcode: 04639

Country subdivision (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 21/08/2023

Duration end date: 31/12/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Tender:

Tender identifier: 2023879687 - Los: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Date on which the winner was chosen: 22/05/2023

Date of the conclusion of the contract: 13/06/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 364378-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: MKA 590 - Im Zuge der weiteren Planung und auf Festlegung des Auftraggebers wurden Änderungen gegenüber dem ursprünglich ausgeschriebenen Leistungsumfang erforderlich. Hierbei sind folgende Anpassungen umzusetzen: • Errichtung einer Sichtkabeleinführung mit einem 34-paarigen Sichtkabel anstelle des vorgesehenen 8-paarigen Sichtkabels. • Anschluss der FB- Kabel auf WTEV 68 anstelle der ursprünglich vorgesehenen TK-Anschlussdosen. • Umverlegung der TK-Kabel im Bereich der EU Pleiße in die Endlage. • Umverlegung der TK-Kabel im Streckenbereich von ca. km 60,9 bis ca. km 62,2 in die Endlage. Die vorgenannten Leistungen waren im vertraglich vereinbarten Leistungsumfang nicht enthalten bzw. wurden gegenüber der ausgeschriebenen Ausführung geändert. Die Maßnahmen beruhen auf einer Anordnung bzw. Festlegung des Auftraggebers und stellen

geänderte Leistungen gemäß S 2 Abs. 5 VOB/B dar. Durch die geänderten technischen Anforderungen entstehen zusätzliche Aufwendungen für Material, Montage, Kabelumverlegung MKA 594 - Im Zuge der Planungsabstimmungen zum Projekt wurde seitens der DB AG auf Grundlage von Anforderungen der ALV KIB festgelegt, die ausgeschriebene Abdichtung der vertikalen Wandflächen mittels Deckaufstrich durch eine einlagige Bitumenschweißbahn zu ersetzen. Diese geänderte Ausführungsart wurde durch die ARGE in der weiteren Planung berücksichtigt und durch den Bauherrn freigegeben. Die entsprechenden Leistungen wurden vertragsgemäß ausgeführt. Nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten wurde durch die Fachbeauftragten bzw. die Projektleitung der DB InfraGo die zusätzliche Abdichtung der luftseitigen erdberührten Wand- und Fundamentbereiche gefordert. Die Anforderung umfasst die Abdichtung der vertikalen Wandflächen bis ca. 10 cm unter Oberkante Gehwegpflaster, die Abdichtung der horizontalen Fundamentbereiche auf einer Breite von ca. 30 cm ab Wandlinie sowie die Herstellung einer zusätzlichen Kehlausbildung im Übergangsbereich Bodenplatte/Wand im Bereich der Widerlagerflügel A10 und A20. MKA 600 - Im Zuge der baulichen Ausführung wurden für verschiedene Positionen Mengenüberschreitungen >110 % festgestellt und mittels Aufmaßes durch die Bauüberwachung bestätigt. Die hier vorgelegten MM sind der HCV-Leistung zu zuordnen. Der Auftragnehmer gibt an, dass es sich hierbei um Mehrmengen handelt, welche nach VOB/B S 2 (3) zu vergüten sind. Nach Auffassung der BÜ handelt es sich nicht durchgängig um einen Vergütungsanspruch nach VOB S 2 (3), da teilweise geänderte oder zusätzliche Leistungen den HCV-Positionen zugeordnet wurden. Die Konsequenzen zur Vergütung richten sich daher für diese Leistungen nach S 2 (5) oder (6) Die hier aufgeführten Leistungen wurden durch Aufmaßblätter der jeweiligen HCV- Positionen stichpunktartig kontrolliert durch die BUW kontrolliert. MKA 601 - Im Zuge der baulichen Ausführung wurden für verschiedene Positionen Mengenüberschreitungen >110 % festgestellt und mittels Aufmaßes durch die Bauüberwachung bestätigt. Die hier vorgelegten MM sind der HCV-Leistung zu zuordnen. Der Auftragnehmer gibt an, dass es sich hierbei um Mehrmengen handelt, welche nach VOB/B S 2 (3) zu vergüten sind. Nach Auffassung der BÜ handelt es sich nicht durchgängig um einen Vergütungsanspruch nach VOB S 2 (3), da teilweise geänderte oder zusätzliche Leistungen den HCV-Positionen zugeordnet wurden. Die Konsequenzen zur Vergütung richten sich daher für diese Leistungen nach S 2 (5) oder (6) Die hier aufgeführten Leistungen wurden durch Aufmaßblätter der jeweiligen HCV- Positionen stichpunktartig kontrolliert durch die BUW kontrolliert. MKA 604 - Im Zuge der baulichen Ausführung wurden für verschiedene Positionen Mengenüberschreitungen >110 % festgestellt und mittels Aufmaßes durch die Bauüberwachung bestätigt. Die hier vorgelegten MM sind der HCV-Leistung zu zuordnen. Der Auftragnehmer gibt an, dass es sich hierbei um Mehrmengen handelt, welche nach VOB/B S 2 (3) zu vergüten sind. Nach Auffassung der BÜ handelt es sich nicht durchgängig um einen Vergütungsanspruch nach VOB S 2 (3), da teilweise geänderte oder zusätzliche Leistungen den HCV-Positionen zugeordnet wurden. Die Konsequenzen zur Vergütung richten sich daher für diese Leistungen nach S 2 (5) oder (6) Die hier aufgeführten Leistungen wurden durch Aufmaßblätter der jeweiligen HCV- Positionen stichpunktartig kontrolliert durch die BUW kontrolliert. MKA 605 - Im Zuge der baulichen Ausführung wurden für verschiedene Positionen Mengenüberschreitungen >110 % festgestellt und mittels Aufmaßes durch die Bauüberwachung bestätigt. Die hier vorgelegten MM sind der HCV-Leistung zu zuordnen. Der Auftragnehmer gibt an, dass es sich hierbei um Mehrmengen handelt, welche nach VOB/B S 2 (3) zu vergüten sind. Nach Auffassung der BÜ handelt es sich nicht durchgängig um einen Vergütungsanspruch nach VOB S 2 (3), da teilweise geänderte oder zusätzliche Leistungen den HCV-Positionen zugeordnet wurden. Die Konsequenzen zur Vergütung richten sich daher für diese Leistungen nach S 2 (5) oder (6) Die hier aufgeführten Leistungen wurden durch Aufmaßblätter der jeweiligen HCV- Positionen

stichpunktartig kontrolliert durch die BUW kontrolliert. MKA 606 - Im Zuge der baulichen Ausführung wurden für verschiedene Positionen Mengenüberschreitungen >110 % festgestellt und mittels Aufmaßes durch die Bauüberwachung bestätigt. Die hier vorgelegten MM sind der HCV-Leistung zu zuordnen. Der Auftragnehmer gibt an, dass es sich hierbei um Mehrmengen handelt, welche nach VOB/B S 2 (3) zu vergüten sind. Nach Auffassung der BÜ handelt es sich nicht durchgängig um einen Vergütungsanspruch nach VOB S 2 (3), da teilweise geänderte oder zusätzliche Leistungen den HCV-Positionen zugeordnet wurden. Die Konsequenzen zur Vergütung richten sich daher für diese Leistungen nach S 2 (5) oder (6) Die hier aufgeführten Leistungen wurden durch Aufmaßblätter der jeweiligen HCV- Positionen stichpunktartig kontrolliert durch die BUW kontrolliert.

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 590 - GÖ5062 41: MK590 - Egeänderte Leistungen während der Planungsphase BA4-EQOS MKA 594 - GÖ5062 32: MK594 - EU Bahnhofstraße — zusätzliche und geänderte Abdichtung EU MKA 600 - GÖ5062 31: MKA 600 - Mengenänderungen BA3Teil 9 MKA 601 - GÖ5062 41: MKA 601 - Mengenänderungen BA4Teil 10 MKA 604 - GÖ5062 32: MKA 604 - EIJ Bahnhofstraße Mengenänderungen Teil 8 (Ost Bau) MKA 605 - GÖ5062 31: MKA 605 - BA 3- Mengenänderungen Teil 7- Ost Bau MKA 606 - GÖ5062 41: MKA 606 - BA 4- Mengenänderungen Teil 6- Ost Bau

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FS.El 83

Email: uwe.felsch@deutschebahn.com

Telephone: +49 3614300393

Fax: +49 69260913613

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Registration number: 76410003-6408-4080-86af-21edc8019a1b

Town: Fulda

Postcode: 36041

Country subdivision (NUTS): Fulda (DE732)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 348ea92d-6427-4e26-bdd2-8fa681df8fbc - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 07/08/2026 13:49:52 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 550516-2026

OJ S issue number: 152/2026

Publication date: 10/08/2026