

584705-2026 - Contract modification

Czechia – Construction, foundation and surface works for highways, roads – Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí
OJ S 163/2026 25/08/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Královéhradecký kraj

Email: svatava.koubova@uskhk.eu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí

Description: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Procedure identifier: f54f8dc6-f688-4629-8cda-17ae4433068e

Internal identifier: TOÚ/008-24/Ko

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

Additional classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges, 45232400 Sewer construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: Náchod – Běloves, Náchod – Malé Poříčí, Velké Poříčí

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí

Description: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Internal identifier: Dodatek č. 5

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

Additional classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges, 45232400 Sewer construction work

Options:

Description of the options: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem: • spočívající ve využití článku 13.8 Obchodních podmínek – valorizace smluvní ceny sjednané ve Smlouvě o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení této veřejné zakázky. Tato vyhrazená změna závazku se nezapočítává do limitů dle § 222 zákona; • pokud dojde k takovému rozšíření plnění, které z důvodu dodržení technologických postupů bude vyžadovat prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací), dojde k prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací) o dobu nezbytně nutnou; • sadové úpravy (zejména výsadba a kácení stromů) budou prováděny v období, které je k tomu vhodné. Pokud v období provádění stavebních prací, nebudou vhodné podmínky pro realizaci sadových úprav, bude provádění stavebních prací přerušeno v souladu s Obchodními podmínkami.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: Náchod – Běloves, Náchod – Malé Poříčí, Velké Poříčí

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/07/2024

Duration: 129 Weeks

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel (případně dodavatelé, kteří se společně účastní zadávacího řízení, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona) realizoval minimálně následující části zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: - pokládka asfaltových vrstev - realizace nosné konstrukce mostů - veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí (a to jak na staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty nařízené příslušnými právními předpisy. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit, aby maximální množství nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách.

Approach to reducing environmental impacts: Other

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je

navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Organisation providing offline access to the procurement documents: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 367 861 580,78 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.

Official name: MADOS MT s.r.o.

Tender:

Tender identifier: TEN-0002

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 479 788 685,09 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0002

Date on which the winner was chosen: 20/05/2024

Date of the conclusion of the contract: 01/08/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 517502-2024

Identifier of the modified contract: CON-0002

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: SO 201, ZBV 13.2.2 - doplnění – Jedná se doplnění izolačního souvrství o drenážní vrstvy z geomatrace nad těsnící vrstvou v rubu opěr. Vše dle aktuálních vzorových listů a TKP. Vícepráce 50 480,86 Kč bez DPH. SO 201, ZBV 13.2.3 - změna materiálu – Byla upřesněna třída betonu pro základy mostního objektu. V PDPS navrhovaný beton třídy C25/30 není dle aktuálních TKP 18 vhodný. Zhotovitel nenárokuje navýšení ceny jen změnu položky. Vícepráce 445 499,76 Kč bez DPH, Méněpráce 445 499,76 Kč bez DPH. SO 702, ZBV 13.4: Z důvodu opomenutí projektanta stavby je nutné doplnit množství položky oplocení z drátěného pletiva u SO 702.13. Projektant zohlednil v rozpočtu sloupky, nikoliv pletivo. Vícepráce 72.146,88 Kč bez DPH. SO 301.2, ZBV 13.6.2 – doplnění – Z důvodu zajištění

bezpečnosti stavebních prací a stability stávajícího potrubí bylo dále nutné provést zajištění pomocí štětových stěn. Toto opatření bylo realizováno zejména v místech s omezeným pracovním prostorem, kde nebylo možné provést otevřený výkop v původně předpokládaném rozsahu. V rámci realizace byly rovněž provedeny sanační vrstvy pod potrubím z důvodu zjištění nevyhovujícího podloží. Geotechnické podmínky v trase přeložky neodpovídaly předpokladům projektové dokumentace, proto bylo nezbytné zajistit dostatečnou únosnost a stabilitu podloží pro bezpečné uložení vodovodního řadu. Pro zajištění funkčního napojení nového potrubí na stávající infrastrukturu bylo dále nutné doplnit spojky, tvarovky a další technologické prvky, které nebyly v původním soupisu prací plně zahrnuty. Vícepráce 851.964,21 Kč bez DPH. SO 302, ZBV 13.7.2 – doplnění – V průběhu realizace stavebního objektu SO 302 – Přeložka vodovodů došlo na základě požadavků správce sítě, skutečného stavu v území a koordinace s navazujícími stavebními objekty k úpravě technického řešení oproti projektové dokumentaci. Jednou z hlavních změn bylo provedení přepojení vodovodní přípojky, která nebyla součástí původní projektové dokumentace. Potřeba realizace nové přípojky vyplynula až během provádění stavby po ověření skutečného stavu stávajících rozvodů a požadavků na zachování zásobování dotčených objektů pitnou vodou. V souvislosti s tím bylo nutné doplnit potrubí, spojovací materiál a další napojovací prvky potřebné pro zajištění funkčního propojení nových a stávajících částí vodovodní sítě. Rozsah těchto prací byl upřesněn až v průběhu realizace podle skutečných podmínek na staveništi. Součástí změny byla dále realizace armaturních a kanalizačních šachet, jejichž technické řešení bylo upraveno v návaznosti na koordinaci s protipovodňovým opatřením a požadavky správců jednotlivých sítí. Oproti původní projektové dokumentaci bylo nezbytné upravit jejich rozsah, polohu i konstrukční řešení. Dále byly provedeny úpravy potrubí formou výřezů do stávajících řadů a realizace nových napojení. Tyto práce byly nezbytné pro zajištění kontinuity provozu vodovodní sítě a pro umožnění postupné realizace přeložky při zachování funkčnosti stávající infrastruktury. Vícepráce 284.068,24 Kč bez DPH. SO 352, 13.8.2 – doplnění – Z důvodu zjištění nevyhovujících základových poměrů byly rovněž realizovány sanační vrstvy pod potrubím. Toto opatření bylo nezbytné pro dosažení požadované únosnosti podloží a zajištění dlouhodobé stability kanalizační stoky. Vícepráce 341.994,92 Kč. SO 107 ZBV 14.2.1, zápis ESD, geodetické zaměření: Po provedení ověřovacích statických zatěžovacích zkoušek na zkušebních polích se sanací aktivní zóny navrženou dle PDPS bylo na základě nevyhovujících hodnot modulu přetvárnosti Edef2 nutné přistoupit k úpravě založení aktivní zóny technologií VIBROCEM. Navržené řešení zajistí sjednocení deformačních charakteristik v celé ploše okružní křižovatky, a tím i požadovanou únosnost, celkovou integritu a dlouhodobou životnost konstrukce vozovky. V návaznosti na změnu způsobu založení aktivní zóny dochází rovněž k úpravě a navýšení objemů souvisejících konstrukčních vrstev vozovky. Vícepráce 3.231.964,73 Kč bez DPH, Méněpráce 515.733,14 Kč bez DPH. Pozn.: Součástí dodatku č. 5 jsou i změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce 6.272.775,95,- Kč a méněpráce 5.964.215,37 Kč) a dle § 222 odst. 7 ZZVZ (vícepráce 5.811.543,84 Kč a méněpráce 5.811.543,84 Kč). Všechny ceny uvedeny bez DPH.

7.1.1. Change

Description of modifications: Hodnota po změně (BT-720-Tender) - došlo ke změně ceny ve smlouvě o dílo

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0002

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Registration number: 27502988
Postal address: Kutnohorská 59
Town: Hradec Králové
Postcode: 50004
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia
Email: svatava.koubova@uskhk.eu
Telephone: +420 495540218
Internet address: <http://www.kr-kralovehradecky.cz>

Roles of this organisation:

Procurement service provider
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postcode: 60455
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Královéhradecký kraj
Registration number: 70889546
Postal address: Pivovarské náměstí 1245
Town: Hradec Králové
Postcode: 50003
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia
Email: svatava.koubova@uskhk.eu
Telephone: +420 495540218
Internet address: <http://www.kr-kralovehradecky.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0008

Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia

Email: cze-ecz@vinci-construction.com

Telephone: +420 224951111

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0009

Official name: MADOS MT s.r.o.

Registration number: 25297899

Postal address: Lupenice 51

Town: Lupenice

Postcode: 51741

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Email: info@madosmt.cz

Telephone: +420 494544554

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 19b01aba-ed5f-4f39-8dc7-43f421b2b0c0 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 24/08/2026 07:56:54 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 584705-2026

OJ S issue number: 163/2026

Publication date: 25/08/2026