

587287-2026 - Contract modification

Germany – Architectural services for buildings – 13TEI03089 Neubau Empfangsgebäude
München Hauptbahnhof, Generalplanung Lph 1+2, Optionen Lph3+4
OJ S 164/2026 26/08/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Station & Service AG

Email: markus.garbe@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 13TEI03089 Neubau Empfangsgebäude München Hauptbahnhof, Generalplanung Lph 1+2, Optionen Lph3+4

Description: Generalplanung für den Neubau Empfangsgebäude München Hauptbahnhof, Lph 1+2 und Optionen Lph 3+4: Objekt- und Tragwerksplanung Gebäude, TGA-Planung, Schallschutz/Bauakustik, Thermische Bauphysik, Planung Freianlagen, Fassadenplanung, Brandschutz

Procedure identifier: ac01a6e3-d452-44a9-84cf-10e3671725a9

Internal identifier: 13TEI03089

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71221000 Architectural services for buildings

2.1.2. Place of performance

Town: München

Postcode: 80336

Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Neubau Empfangsgebäude München Hauptbahnhof, Generalplanung Lph 1+2, Optionen Lph 3+4.

Description: Generalplanung für den Neubau Empfangsgebäude München Hauptbahnhof, Lph 1+2 und Optionen Lph 3+4: Objekt- und Tragwerksplanung Gebäude, TGA-Planung, Schallschutz/Bauakustik, Thermische Bauphysik, Planung Freianlagen, Fassadenplanung, Brandschutz.

Internal identifier: 13TEI03089

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

5.1.2. Place of performance

Town: München

Postcode: 80336

Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Information about review deadlines: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von

Rechtsbehelfen: Es gelten die Vorgaben gemäß §§ 107Abs. 3 Nr. 4 und 101b Abs. 2 GWB

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Station & Service AG

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Auer+Weber+Assoziierte GmbH

Tender:

Tender identifier: 13TEI03089

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 13TEI03089 Auer+Weber+Assoziierte GmbH

Date of the conclusion of the contract: 12/09/2013

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 318520-2013

Identifier of the modified contract: 13TEI03089 Auer+Weber+Assoziierte GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: NT 135 Da es sich hier in Teilen um eine Wiederhungsleistung handelt, welche sich durch die Optimierung des Bauablaufs ergeben haben, ist diese Leistung zwingend notwendig, um den Hauptauftrag des Generaplaners zu erfüllen. Die Anpassung der Tragwerksplanung an die optimierte Bauablaufsplanung ist essentiell für die Errichtung des NEG Mitte Nord, Mitte Süd, um einen optimierten Integrierten Bauablauf der parallel laufenden Teilprojekte Neubau 2. SBSS und NEG realisieren zu können. Es wird u.a. untersucht, ob die Primärstützenreihe entlang der Schlitzwand ZA entfallen kann sowie die eine Optimierung der

Baugrubenverbaus an Nordseite und Ostseite untersucht. NT 138 Aufgrund, neuer und konkreter Anforderungen des EBA sind Änderungen und Tekturen der Planfeststellungsunterlagen IGL erforderlich in Form der 4. und 5. Änderung im Verfahren. Zum Zeitpunkt des Nachtragsangebots NT128 lagen die Forderungen noch nicht in Gänze vor, der damit verbundene tatsächliche Aufwand war unklar, weshalb es nun zur Stellung des weiteren NT-Angebots gekommen ist, welcher als Ergänzung zum damaligen NT 128 zu sehen ist. Es ist notwendig, die zwischen Vorhabenträgerin und Trägern öffentlicher Belange, getroffenen Abstimmungen fachtechnisch herzuleiten und auch für Dritte nachvollziehbar zu machen. NT 139 Um einen Integrierten Bauablauf der parallel laufenden Teilprojekte Neubau 2. SBSS und RBN abbilden zu können, ist aufbauend auf den bisherigen Planungen eine detailliertere Planung des Bauablaufs RBN Interim / Stand Alone erforderlich. Es bedarf einen belastbaren Terminplan, unter der Prämisse der Inbetriebnahme 2. Stammstrecke (2. SBSS) bei gleichzeitiger Realisierung des Neubaus Empfangsgebäude (NEG) so dass der vorliegenden Entwurf NEG inkl. RBN und RBS auch nach IBN 2. SBSS noch baulich umgesetzt und fertiggestellt werden kann. NT 140 Die Herstellung von physischen Architekturmodellen dient der Erfüllung der vertraglich geschuldeten Kommunikations- und Berichtspflichten des Projektmanagements. Die Modelle ermöglichen eine einheitliche, verständliche und unmittelbar erfassbare Darstellung des Planungsstands gegenüber dem Besteller, Entscheidungsgremien, Behörden und weiteren Projektbeteiligten.

7.1.1. Change

Description of modifications: NT 135 Gegenstand des Nachtrags ist die Anpassung der Tragwerksplanung an die optimierte Bauablaufsplanung für die Errichtung des NEG Mitte Nord, Mitte Süd in zwei Stufen, um einen optimierten Integrierten Bauablauf der parallel laufenden Teilprojekte Neubau 2. SBSS und NEG realisieren zu können. Bei der angebotenen Leistung handelt es sich um eine zusätzliche Leistung (Stufe 1) bzw. Wiederholungsleistung (Stufe 2) mit neuen Vorgaben, da die nach den bisherigen Prämissen erbrachte HOAI Planungsdisziplin Tragwerksplanung Leistungsphasen 3 + 4 gemäß Leistungs- und Honorarumfang des Hauptvertrags bereits komplett abgeschlossen wurde. NT 138 Aufgrund, neuer und konkreter Anforderungen des EBA sind Änderungen und Tekturen der Planfeststellungsunterlagen IGL erforderlich in Form der 4. und 5. Änderung im Verfahren. Zum Zeitpunkt des Nachtragsangebots NT128 lagen die Forderungen noch nicht in Gänze vor, der damit verbundene tatsächliche Aufwand war unklar, weshalb es nun zur Stellung des weiteren NT-Angebots gekommen ist, welcher als Ergänzung zum damaligen NT 128 zu sehen ist. Es ist notwendig, die zwischen Vorhabenträgerin und Trägern öffentlicher Belange, getroffenen Abstimmungen fachtechnisch herzuleiten und auch für Dritte nachvollziehbar zu machen. NT 139 Für den Neubau des Randbaus Nord (RBN) sind zur Vorbereitung der Ausschreibung der Generalunternehmerleistungen (GU) ein Steuerungsterminplan sowie ein Baulogistikkonzept mit Bauablaufplanung, Baupahsenplanung und Baustelleneinrichtungsplan zu erarbeiten. NT 140 Der gebundene AN ist hauptvertraglich mit der Generalplanung für den Neubau des Empfangsgebäudes am Hauptbahnhof München in den Lph. 1-4 beauftragt. Mit dem gegenständigen Nachtrag soll der Hauptvertrag um die Anfertigen von 12 Stück identischen Modellen des Neubauentwurfs München Hauptbahnhof im Maßstab 1:1500 aus gedrucktem PET (Signalweiß), bestehend aus der Gesamtfigur NEG, Gleishalle und SFB (Planungsstand 07/2026) auf Grundplatte DIN A3 mit aufgedrucktem Stadtgrundriss und Auer-Weber-Plankopf auf 5 mm Kappa-Platte, erweitert werden.

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: DB Station & Service AG
Registration number: XXXX
Town: Berlin
Postcode: 10557
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Email: markus.garbe@deutschebahn.com
Telephone: 000

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0001

Official name: Auer+Weber+Assoziierte GmbH
Registration number: DE248145818
Town: München
Postcode: 80335
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany
Email: muenchen@auer-weber.de
Telephone: +49 89 381617-0

Roles of this organisation:

Procurement service provider
Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registration number: xxxx
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 52123
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 0ca6d007-3493-44bf-a43a-7bbdfe778988 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 25/08/2026 13:43:10 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 587287-2026

OJ S issue number: 164/2026

Publication date: 26/08/2026