

591132-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR - Změna č. 126.3

OJ S 165/2026 27/08/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: lucie.sturcova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR - Změna č.126.3

Description: Stavba D11 1109 Trutnov státní hranice ČR/PR navazuje na stavbu D11 1108 Jaroměř Trutnov v km 133,000 a končí v km 154,175. Jedná se o čtyřpruhovou dálnici s celkovou délkou 21 175 metrů. Na trase je navrženo třináct větších mostů přes údolí o délce větší než 100 metrů, z toho tři velké mostní objekty: 715 metrů most Poříčí, 670 metrů most přes údolí řeky Ličná a 330 metrů most Lampertice, dále dva tunely Poříčí a Opevnění a tři mimoúrovňové křižovatky Střítež, Poříčí, Královec. Na hranicích se česká dálnice napojí na polskou rychlostní silnici S3, vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři.

Procedure identifier: 9d37a4a7-d399-4dd3-b616-1a7ae8413dc0

Internal identifier: 10PT-001540

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR

Description: Stavba D11 1109 Trutnov státní hranice ČR/PR navazuje na stavbu D11 1108 Jaroměř Trutnov v km 133,000 a končí v km 154,175. Jedná se o čtyřpruhovou dálnici s celkovou délkou 21 175 metrů. Na trase je navrženo třináct větších mostů přes údolí o délce větší než 100 metrů, z toho tři velké mostní objekty: 715 metrů most Poříčí, 670 metrů most přes údolí řeky Ličná a 330 metrů most Lampertice, dále dva tunely Poříčí a Opevnění a tři

mimoúrovňové křižovatky Střítež, Poříčí, Královec. Na hranicích se česká dálnice napojí na polskou rychlostní silnici S3, vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři.

Internal identifier: 10PT-001540

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 09/10/2024

Duration: 54 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v souladu se svým postavením vymezeným ve Zřizovací listině Ředitelství silnic a dálnic ČR. Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při uplatňování jednotlivých aspektů odpovědného zadávání veřejných zakázek zadavatel zohledňuje mj. i výsledky průzkumu trhu/Meet the Seller k odpovědnému zadávání veřejných zakázek realizovaného ve dnech 23. 3. – 16. 4. 2021 (podrobné informace o průzkumu trhu/Meet the Seller jsou uvedeny na webových stránkách Zadavatele v sekci Archiv aktualit). Na základě výše uvedeného zadavatel konstatuje, že v zadávacích podmínkách veřejné zakázky zohlednil aspekty sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž se jedná o následující aspekty: •podporu malých a středních podniků (vzorové formuláře pro dodavatele jako součást uveřejněné zadávací dokumentace), •požadavek na dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí (závazné smluvní podmínky), •požadavek na zavádění inovativních prvků, procesů či technologií u dodavatelů (závazné smluvní podmínky) a •požadavek na ochranu poddodavatelů vybraného dodavatele (závazné smluvní podmínky). Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit výše uvedené požadavky zadavatele zohledňující zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek při plnění poskytovaného jak účastníkem zadávacího řízení, tak také jeho poddodavateli. S ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky a postavení zadavatele jsou v zadávacích podmínkách některých veřejných zakázek zohledněny i následující aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek: •podpora sociálního začleňování a podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob.

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 12 062 230 629,75 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Subcontractor:

Official name: IS, spol. s r.o.

Official name: SPEL, a.s.

Official name: Doprastav, a. s.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Official name: Metrostav TBR a.s.

Official name: S u b t e r r a a.s.

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tender:

Tender identifier: Nabídka č.1MI Roads (vedoucí účastník sdružení „Společnost D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR“)

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 12 062 230 629,75 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Splnění části technické kvalifikace.

Contract information:

Identifier of the contract: 10PT-001540

Date on which the winner was chosen: 14/06/2024

Date of the conclusion of the contract: 08/10/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 3

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 610384-2024

Identifier of the modified contract: 10PT-001540

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 126.3 - SO 602.04.04/001 V rámci dopracování dokumentace do stupně RDS bylo oproti dokumentaci PDPS zpřesněno technické řešení ražby a primárního ostění pravé tunelové trouby. Změny vyplývají z detailnějšího rozpracování projektového řešení na základě doplňkového geotechnického průzkumu, sjednocení technologických předpokladů a zpřesnění

výpočtových podkladů pro ocenění prací. Oproti PDPS byly v dokumentaci RDS zpřesněny objemy technologického nadvýrubu a nezaviněného nadvýrubu. Zatímco v PDPS byly tyto objemy uvažovány paušálním procentuálním podílem z objemu ražby, v RDS jsou určeny na základě konkrétní geometrie výrubu, nadvýšení v jednotlivých technologických třídách výrubu a předpokládaného chování horninového masivu. V RDS byla doplněna položka výplně nezaviněného nadvýlomu. Nezaviněný nadvýlom byl v PDPS předpokládán a oceněn položkou 16171 „Nakládání rubaniny z nezaviněného nadvýlomu“. Současně však soupis prací neobsahoval samostatnou položku pro následnou výplň tohoto objemu stříkaným betonem. V rámci RDS byla proto doplněna položka 36840.R, která zajišťuje věcnou návaznost mezi odtěžením rubaniny z nezaviněného nadvýlomu a nezbytnou výplní vzniklého prostoru stříkaným betonem. Položky dotčené touto změnou: p.č. 4 (kód položky 144324), p.č. 5 (kód položky 144334), p.č. 6 (kód položky 144364), p.č. 7 (kód položky 144424), p.č. 8 (kód položky 144434), p.č. 9 (kód položky 144464), p.č. 10 (kód položky 144522), p.č. 11 (kód položky 144532), p.č. 13 (kód položky 149344), p.č. 14 (kód položky 149444), p.č. 15 (kód položky 149544), p.č. 18 (kód položky 16171), p.č. 40 (kód položky 36840), p.č. 1015 (kód položky 36840.R.N). V RDS došlo rovněž k úpravám skladby prvků zajištění výrubu v rámci technologických tříd výrubu. V technologických třídách výrubu TTV 4 a TTV 5a bylo oproti PDPS vypuštěno radiální kotvení v oblasti opěr, které se na základě podrobnějšího posouzení geotechnických podmínek již nepovažovalo za nezbytné. Naopak v technologické třídě výrubu TTV 3 byla zpřesněna délka předstihových jehel, kdy byly původně navržené jehly délky 4,0? m nahrazeny jehlami délky 6,0 m v návaznosti na délku kroku výrubu a požadovaný stabilizační účinek v čelbě. Položky dotčené touto změnou: p.č. 20 (kód položky 263115), p.č. 21 (kód položky 263215), p.č. 22 (kód položky 263415), p.č. 23 (kód položky 286613), p.č. 24 (kód položky 286619), p.č. 25 (kód položky 286623), p.č. 26 (kód položky 286629), p.č. 27 (kód položky 28712), p.č. 28 (kód položky 287129), p.č. 29 (kód položky 28714), p.č. 30 (kód položky 287149). Dále bylo v RDS sjednoceno řešení zajištění čelby při přerušení ražby. Oproti dokumentaci PDPS byl nesoulad ve výkresové a textové části odstraněn - zastříkání čelby 100 mm bylo převedeno do položky zastříkání čelby 50 mm. Toto upřesnění se promítá do rozsahu a způsobu ocenění souvisejících prací. Položky dotčené touto změnou: p.č. 33 (kód položky 36242), p.č. 34 (kód položky 362444), p.č. 35 (kód položky 362454), p.č. 36 (kód položky 362464), p.č. 37 (kód položky 36442A), p.č. 38 (kód položky 36443A), p.č. 39 (kód položky 36449). V dokumentaci RDS byly rovněž doplněny výztužné sítě KARI v konstrukcích tunelových výklenků, které nebyly v PDPS plně zohledněny v rozsahu výkazem výměr. Položky dotčené touto změnou: p.č. 32 (kód položky 362366). Současně bylo zpřesněno nakládání s rubaninou z ražby, kdy se část vytěženého materiálu předpokládá využít do zásypů hloubených tunelových úseků. Z tohoto důvodu byly upraveny předpoklady pro vodorovné přemístění rubaniny a její ukládání na skládku. Položky dotčené touto změnou: p.č. 1 (kód položky 014101), p.č. 16 (kód položky 16120), p.č. 17 (kód položky 16131), p.č. 19 (kód položky 17120). Uvedené změny představují zpřesnění projektového řešení ve fázi RDS. Skutečné rozdělení technologických tříd výrubu a konečné množství prací budou v souladu se zásadami observační metody upřesňovány na základě skutečně zastižených geotechnických podmínek při realizaci.

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v poli Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) 126.3 - SO 602.04.04 /001 - Hodnota změněna o 17 297 739,93 Kč

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0002

8. Organisations

8.1. **ORG-0001**

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 12/2023

Town: Praha - Krč

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Lucie Šturcová Ředitelství silnic a dálnic s. p. - generální ředitelství,
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Email: lucie.sturcova@rsd.cz

Telephone: +420 954901700

Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. **ORG-0002**

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. **ORG-0009**

Official name: MI Roads a.s.

Registration number: 17331099

Postal address: Koželužská 2450/4

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: info@mi-roads.cz

Telephone: +420 722244547

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. **ORG-0010**

Official name: Doprastav, a. s.

Registration number: 31333320

Department: Doprastav, a.s, organizační složka Praha

Postal address: Drieňová 27
Town: Bratislava
Postcode: 82656
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Country: Slovakia
Email: bratislava@doprastav.sk
Telephone: +421 248271534

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0011

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Registration number: 49281429
Postal address: K zahradnictví 13
Town: Praha - Střížkov
Postcode: 18200
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: sekretariat.os@doprastav.cz
Telephone: +420 286890541

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0012

Official name: Metrostav TBR a.s.
Registration number: 09884572
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@m-tbr.cz
Telephone: +420 266018511

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0013

Official name: S u b t e r r a a.s.
Registration number: 45309612
Postal address: Koželužská 2246/5
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@subterra.cz
Telephone: +420 266017201

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0014

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: cg: 03-10-100618
Postal address: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150
Town: Maďarsko
Postcode: 6060
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: kozpont@dunaszfalt.hu
Telephone: +00 76540060

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0015

Official name: IS, spol.s r.o.
Registration number: 41196988
Postal address: Svatoslavova 355/8
Town: Praha - Nusle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@m-tbr.cz
Telephone: +420 266018511

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0016

Official name: SPEL, a.s.
Registration number: 00473057
Postal address: Třídvořská 1402
Town: Kolín - Kolín V
Postcode: 28002
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Country: Czechia
Email: info@spel.cz
Telephone: +420 321579000

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 73ed8374-0672-4b4a-959f-c2afa4f50fc5 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 26/08/2026 10:59:09 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 591132-2026

OJ S issue number: 165/2026

Publication date: 27/08/2026