

600310-2026 - Contract modification

Spain – Technical services – Consultoría y asistencia para el control de la finalización de las obras del proyecto de construcción de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat.

Plataforma, vía y electrificación

OJ S 168/2026 01/09/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Email: comprascontratacion@adif.es

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Consultoría y asistencia para el control de la finalización de las obras del proyecto de construcción de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat. Plataforma, vía y electrificación

Description: Consultoría y asistencia para el control de la finalización de las obras del proyecto de construcción de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat. Plataforma, vía y electrificación

Procedure identifier: 3a231060-e04b-40c6-89ad-2bd87e40915e

Internal identifier: 3.25/06110.0091

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71356000 Technical services

2.1.2. Place of performance

Town: Barcelona

Country subdivision (NUTS): Barcelona (ES511)

Country: Spain

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público - Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: Consultoría y asistencia para el control de la finalización de las obras del proyecto de construcción de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat. Plataforma, vía y electrificación

Description: Consultoría y asistencia para el control de la finalización de las obras del proyecto de construcción de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat. Plataforma, vía y electrificación

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71356000 Technical services

5.1.2. Place of performance

Town: Barcelona

Country subdivision (NUTS): Barcelona (ES511)

Country: Spain

5.1.3. Estimated duration

Duration: 14 Months

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Mediation organisation: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Review organisation: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Organisation providing offline access to the procurement documents: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Organisation providing more information on the review procedures: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Organisation executing the payment: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Organisation signing the contract: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 1 486 896,12 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: UTE TYLIN SPAIN S.L. (B66186479) (70%) – GEOCONTROL, S.A. (A28752285) (30%)

Tender:

Tender identifier: UTE TYLIN SPAIN S.L. (B66186479) (70%) – GEOCONTROL, S.A. (A28752285) (30%)

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 1 486 896,12 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 3.25/06110.0091

Title: Consultoría y asistencia para el control de la finalización de las obras del proyecto de construcción de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat. Plataforma, vía y electrificación

Date on which the winner was chosen: 08/08/2025

Date of the conclusion of the contract: 17/09/2025

Information about European Union funds:

Identifier of EU funds: No está cofinanciado por Fondos de la UE

Organisation signing the contract: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 625170-2025

Identifier of the modified contract: 3.25/06110.0091

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Actualmente coinciden en el mismo ámbito de las obras, diferentes contratos de obra, ejecutadas por diferentes contratistas y diferentes servicios de asistencia técnica que las asisten. La obra de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat debe esperar a que finalicen los trabajos de las obras de la Nueva Estación de Sant Feliu de Llobregat y las obras de Instalaciones de Protección Civil del túnel, para poder abordar los enlaces de las nuevas vías con las vías existentes, sobre todo en vía 1. Por lo tanto, se hace necesario dimensionar el equipo de Asistencia Técnica a las obras de integración del ferrocarril a esta circunstancia. Se ajustan mediciones, en previsión de las necesidades, provocando un aumento de medición en las siguientes partidas: (i) Se dota de un incremento de 5 meses el alquiler de oficinas P-02, y la dotación de equipos P-03, suponiendo un incremento de 8.400 euros y de 6.300 euros en ejecución material, respectivamente, siendo incrementos del 0,80% y del 0,60% respecto del contrato primitivo, al regularizar mediciones, en los meses de obra. (ii) Se dota a la partida P-04, de 58 unidades, provocando un incremento del presupuesto de 9.525,60 euros de ejecución material, resultando en un +0,90%, respecto del presupuesto del contrato primitivo, dotándola de 10 unidades más. (iii) La partida P-07, provocando un incremento del presupuesto de 84.672 euros de ejecución material, resultando en un +8,04%, respecto del presupuesto del contrato primitivo, se le dota de un incremento de medición de 48 unidades más. (iv) La partida P-09, provocando un incremento del presupuesto de 8.399,75 euros de ejecución material, resultando en un +0,80%, respecto del presupuesto del contrato primitivo, se le dota de un incremento de medición de 5 unidades más, en previsión de la necesidad de realizar vuelos de dron a la finalización de las obras y de todas las actuaciones en ejecución. El importe resultante en ejecución material es de 117.297,35 euros, lo que supone un 11,14% del presupuesto del contrato primitivo.

7.1.1. Change

Description of modifications: Se enumeran las distintas razones técnicas que justifican la improcedencia de un cambio de empresa no es posible para realizar estos servicios adicionales: 1. Continuidad de los servicios adicionales a la obra hasta su finalización. Como es conocido en el ámbito de la obra pública, los servicios de asistencia a la dirección de obra deben acompañar a ésta de forma ininterrumpida hasta su completa terminación, al ser dicho

servicio imprescindible para la correcta ejecución de la propia obra. Esta vinculación entre obra y asistencia técnica es tan relevante que la propia normativa de contratación la reconoce y consolida al establecerla en el artículo 29.7 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público como excepción a la duración de los contratos de servicios, limitada como regla general a 5 años, y en el artículo 313.1.c estableciendo la extinción anticipada del servicio ante la resolución de la obra: Se considera que el actual contratista es el único que puede realizar el servicio objeto del contrato asegurando la total continuidad del mismo y, con ello, asegurando igualmente la no interrupción de la obra a la que presta servicio. En caso de que no pudieran continuar prestándose estos servicios de consultoría y asistencia técnica a la dirección de esta obra, sería necesario suspender inmediatamente su ejecución, con los consiguientes perjuicios tanto para el interés público -perjuicios económicos tales como eventuales devoluciones de fondos comunitarios, reclamaciones por sobrecostos y/o intereses de demora por suspensión de obra, retraso en la puesta en marcha de la infraestructura ferroviaria afectada y/o retrasos en la ejecución de otras obras relacionadas.

2. Continuidad del conocimiento experto sobre la ejecución de la obra. La empresa consultora UTE TYLIN SPAIN S.L. (B66186479) 70% GEOCONTROL S.A. (A28752285) 30% abreviadamente UTE FINAL SANT FELIU CIF U22946396, responsable de la prestación de los referidos servicios de consultoría y asistencia técnica desde abril de 2014 hasta la actualidad, cuenta con el equipo que dispone del concreto conocimiento técnico requerido de todos los aspectos técnicos específicos relacionados con el control y seguimiento de las obras correspondientes al expediente 3.19/06110.0016, conocimientos adquiridos desde su inicio hasta la actualidad.

3. Garantía de control de riesgos para la seguridad de las obras y para la circulación ferroviaria durante la ejecución de los servicios adicionales. A la complejidad técnica propia de un servicio de asistencia y control de obra -que puede apreciarse directamente revisando las múltiples prestaciones que forman parte de su objeto- hay que añadir que la obra en cuestión a la que se da asistencia consiste en la ejecución se materializa entre vías en servicio. Para el establecimiento del plazo de ejecución de este nuevo modificado se tiene en cuenta de hecho la necesidad de acompasar los trabajos adicionales pendientes de energía, incluida las pruebas y verificaciones, con los trabajos de mantenimiento de las líneas en explotación por la que discurren los trabajos pendientes, los cuales hacen necesario adaptar el plazo de los mencionados trabajos con la liquidación del contrato y la elaboración del proyecto “as built” de las obras. Pues bien, se considera que únicamente a UTE TYLIN SPAIN S.L. (B66186479) 70% GEOCONTROL S.A. (A28752285) 30% abreviadamente UTE FINAL SANT FELIU CIF U22946396, puede garantizar el máximo control de riesgos para la seguridad exigibles conforme a la legislación aplicable y a la normativa interna de ADIF-AV, riesgos existentes tanto en el marco de la ejecución de estas complejas obras como en el ámbito de la circulación ferroviaria en las vías en servicio que rodean la obra principal.

4. Garantía de responsabilidad única. El contenido y alcance de las prestaciones que se realizan en el marco de la consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra reflejan bien su importancia para asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones de supervisión y control que tiene ADIF-AV como poder adjudicador de los contratos de obra pública: aseguramiento de la calidad, control y supervisión de la ejecución, control de plazos y materiales, control presupuestario, etc. La única alternativa existente para garantizar que esas obligaciones de supervisión y control técnico-económico se cumplen durante hasta la total terminación de la obra y liquidación completa del contrato correspondiente es asegurar que sea la misma empresa la que realice de forma completa todo el control y seguimiento técnico de la obra. Así mismo, la única forma de garantizar que se asuma una plena y completa responsabilidad técnica por la realización de todas las tareas de supervisión y control de obra es que sea la misma empresa quien las realice desde el comienzo de la obra hasta su finalización. Por tanto, se considera que la única empresa que asegura esta garantía de

responsabilidad técnica es UTE TYLIN SPAIN S.L. (B66186479) 70% GEOCONTROL S.A. (A28752285) 30% abreviadamente UTE FINAL SANT FELIU CIF U22946396, no siendo posible el cambio de contratista. En conclusión, las anteriores razones técnicas permiten afirmar que las actuaciones adicionales incluidas en esta modificación, referidas a la ampliación de los meses de prestación de los servicios de vigilancia al control de las obras, hacen inviable un cambio del contratista, porque objetivamente solo existe una empresa que puede encargarse del seguimiento de la ejecución de las obras.
Business entity identifier in the previous notice: ORG-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Registration number: Q2801660H

Department: Dirección de Compras y Contratación

Town: Madrid

Postcode: 28020

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Email: comprascontratacion@adif.es

Telephone: +34 917744804

Internet address: <https://www.adif.es>

Information exchange endpoint (URL): <https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

Mediation organisation

Organisation signing the contract

Organisation executing the payment

8.1. ORG-0002

Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Registration number: S2826042J

Town: Madrid

Postcode: 28020

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Email: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Telephone: +34 913491451

Internet address: <https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: UTE TYLIN SPAIN S.L. (B66186479) (70%) – GEOCONTROL, S.A. (A28752285) (30%)

Registration number: U22946396

Town: Barcelona

Postcode: 08021

Country subdivision (NUTS): Barcelona (ES511)

Country: Spain

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 8b25f6a9-ab44-466d-a431-43a410f3ef07 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 31/08/2026 08:30:27 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Spanish

Notice publication number: 600310-2026

OJ S issue number: 168/2026

Publication date: 01/09/2026