

616579-2026 - Contract modification

Germany – Track construction works – Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

OJ S 173/2026 08/09/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (BuKr 16)

Email: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Description: Die Beschaffung umfasst ein breites Spektrum an Leistungen in den Bereichen Oberbau, Kabeltiefbau, Freianlagen, KIB, Oberleitung, EEA 50Hz, Verkehrsstationen, TK, und LST. Diese Leistungen werden im Rahmen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin in der Totalsperrung vom 01.08.2025 - 30.04.2026 erbracht. Die anstehenden Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt: 1. Weichenerneuerungen 2. Neubau von Weichenverbindungen 3. Bau neuer Überleitstellen 4. Dazugehörige elektrische Energieanlagen (EEA) / Telekommunikation 5. Neubau von Weichenheizstationen 6. Anpassung und Neubau von Oberleitungsanlagen 7. Kabeltiefbau 8. Gleiserneuerungen und Schienenerneuerungen inklusive LST-Begleitarbeiten 9. Erneuerung eines Durchlasses 10. Neubau bzw. Rückbau von Bahnsteigen 11. Bahnsteigverlängerungen 12. Ersatz von bestehenden Lärmschutzwänden (LSW) 13. Maßnahmen Freianlagen für ESTW Modulgebäude

Procedure identifier: 275e2912-6a66-4011-a926-78c49002c05c

Internal identifier: 24FEI78269

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

Additional classification (cpv): 34944000 Points heating system, 45213300 Buildings associated with transport, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45234113 Demolition of tracks, 45234160 Catenary's construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postcode: 20537

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu

vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. HINWEIS: Diese Informationen beziehen sich auf die Vergabebekanntmachung: Der Wert des Ergebnisses wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lautereren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Vergabelos 1.2: Oberleitung Abschnitt km 236,475 bis 256,5

Description: Neubau & Umbau Kettenwerk Re 200mod AEG, OLA Maste und Gründungen, OLA Schalter fernbedient mit Antrieb, Kettenwerkstrenner, Erdungsleistungen, Ortssteuereinrichtung, Neubau & Umbau Bahnenergieleitung 243AI1, zusätzlicher BEL Stützpunkt am Mast, Fahrdrathtausch, Kontrolle FD-Höhen und Seitenlage inkl. Regulierung Kettenwerk, Rückbau Kettenwerk, Rückbau Bauteilerdungen, Rückbau OLA Mast und Gründung, Rückbau Bahnenergieleitung. ***** Umbau/ Neubau Kettenwerke inklusive Maste u. Gründungen: ca. 8 km; Umbau/ Neubau Bahnenergieleitungen: ca. 6 km
Internal identifier: fcc6859b-7898-43eb-8605-42254416d23e

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234160 Catenary's construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postcode: 20537

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 23/05/2025

Duration end date: 30/05/2027

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Ergänzend zur vorstehenden Beschreibung der wesentlichen Leistungen stellen wir Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung, die für die Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren benötigt werden. Bitte downloaden Sie sich die Dateien: Leistungsbeschreibung öT.zip sowie Vertragsunterlagen öT.zip. Angaben zum Ort der Ablage

dieser Unterlagen: siehe Ziffer 5.1.11 dieser Veröffentlichung. ***** Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilhman Antrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht. Angaben zu den Teilhmanbedingungen und zum Präqualifikationsverfahren sind den Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen: Oberleitungsanlagen Errichtung: 15 kV; Planung Oberleitungen: Planung 15 KV Standard Oberleitungsanlagen hinsichtlich Prüfung der vom Auftraggeber beigestellten OLA-Ausführungsplanung auf Belange des Auftragnehmers ***** Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: SPITZKE SE

Tender:

Tender identifier: 20251028602 - Los: 2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Date on which the winner was chosen: 05/05/2025

Date of the conclusion of the contract: 10/09/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: b895abca-5f61-4367-bb89-dc73d4996689-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 0121/052: Die Änderung wird erforderlich, da sich der Bauablauf im Bereich Büchen aufgrund der verzögerten Durchführung der Gleisbauarbeiten wesentlich verschoben hat. Der ursprünglich vorgesehene Einsatz gleisgebundener Gründungsgeräte ist dadurch nicht mehr möglich. Zur Sicherstellung des Baufortschritts und zur Einhaltung der Projektziele ist daher der Einsatz eines nicht gleisgebundenen Gründungsgeräts erforderlich, wodurch zusätzliche vorbereitende und nachlaufende Maßnahmen entstehen. 031: Die Notwendigkeit der zusätzlichen Leistungen ergibt sich aus den Vorgaben der Ausführungsplanung, in der Mastaufsätze zur Aufnahme der vorgesehenen Schalteranlagen vorgesehen sind. Diese konstruktiven Anforderungen waren im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht enthalten und somit nicht Bestandteil der vertraglichen Kalkulation. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit sowie der termingerechten Inbetriebnahme der Oberleitungsanlage war die Ergänzung der Mastkonstruktionen zwingend erforderlich. 0332/176: Aufgrund der örtlich beengten Einbausituation an den Standorten der Kabelschränke KS2408, KS2411 und KS2414 war nach Angaben des AN die Herstellung der ursprünglich vorgesehenen Standardausführung nicht möglich. Zur Anpassung an die örtlichen Randbedingungen wurden daher Schachtanlagen mit integrierten Betonsockeln hergestellt und eingebaut. Die ausgeführten Leistungen weichen nach Darstellung des AN von der ursprünglich vorgesehenen Ausführung gemäß VL 5.2 Position 01.01.0040 ab. 0311/158: Die Änderung der Ausführung resultiert aus der durch den Auftraggeber vorgegebenen Ausführungsplanung, welche von der vertraglich vereinbarten Leistung abweicht. Die ursprünglich im Vertragsleistungsverzeichnis vorgesehene Ausführung der Einfassungsrahmen mit Geländer wurde im Zuge der Planung an die tatsächlichen örtlichen und technischen Gegebenheiten angepasst. Insbesondere führten projektspezifische Randbedingungen dazu, dass Einfassungsrahmen teilweise ohne Geländer bzw. in mehrfacher Ausführung je Standort

herzustellen waren. Zur Sicherstellung der technischen Funktionalität sowie der Umsetzbarkeit der Maßnahme war die geänderte Ausführung erforderlich.

7.1.1. Change

Description of modifications: 0121/052: Die vorliegende Vertragsabweichung umfasst geänderte und zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung der Gründungen für die Oberleitungsanlagen im Bereich Büchen. Ursprünglich war vorgesehen, die Gründungsarbeiten im Anschluss an den Rück- und Neubau des Weichenkopfes unter Einsatz gleisgebundener Technik durchzuführen. Aufgrund der Verschiebung des Bauablaufs, insbesondere des verzögerten Beginns der Gleisbauarbeiten, ist die geplante Ausführung mit gleisgebundenem Gerät nicht mehr möglich. Zur Aufrechterhaltung des Baufortschritts ist daher der Einsatz eines nicht gleisgebundenen Gründungsgeräts erforderlich, welches unabhängig vom Gleisbau eingesetzt werden kann. Hierdurch ergeben sich zusätzliche und geänderte Leistungen, insbesondere im Hinblick auf die Zu- und Rückführung des Geräts sowie die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen zur Herstellung der Befahrbarkeit des Baufeldes für Kettenfahrzeuge. Weiterhin sind nach Abschluss der Arbeiten entsprechende Rückbauleistungen dieser temporären Maßnahmen erforderlich. Zudem können sich Auswirkungen auf die Leistungserbringung durch den Einsatz abweichender Maschinenteknik ergeben. Die beschriebenen Leistungen waren im ursprünglichen Leistungsumfang nicht bzw. nicht in dieser Form vorgesehen und stellen daher zusätzliche bzw. geänderte Leistungen dar. 031: Im Zuge der Bauausführung wurde festgestellt, dass für die Maste 44-26, 46-46 und 47-4 die Herstellung und Montage von Mastaufsätzen erforderlich ist, um die funktionsgerechte Einbindung der zugehörigen Schalteranlagen gemäß Ausführungsplanung sicherzustellen. Die entsprechenden Leistungen waren im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen und somit nicht Bestandteil des vertraglich vereinbarten Bau-Solls. Die Notwendigkeit der Mastaufsätze ergibt sich aus den Vorgaben der Ausführungsplanung (AP), in der die entsprechenden konstruktiven Ergänzungen zur Aufnahme der Schalter (Schalter 17, M1 und W6) vorgesehen sind. Ohne diese Anpassungen ist eine regelkonforme und betriebsfähige Herstellung der Oberleitungsanlage nicht möglich. Durch die Anordnung des Auftraggebers wurde der Leistungsumfang dahingehend erweitert, dass zusätzliche konstruktive Bauteile in Form von Mastaufsätzen in definierten Längen (1650 mm, 2000 mm und 1300 mm) herzustellen und an den betreffenden Masten zu montieren sind. Dies stellt eine Änderung des Bau-Solls dar, da die ursprüngliche Planung und Kalkulation diese Leistungen nicht berücksichtigt hat. Die Ausführung umfasst neben der fertigungstechnischen Herstellung der Mastaufsätze auch deren Transport, Montage sowie die Integration in die bestehende Mastkonstruktion unter Berücksichtigung der statischen und betrieblichen Anforderungen. Zudem sind die Leistungen im Hinblick auf die Inbetriebnahme (IBN) relevant und entsprechend termingerecht in den Bauablauf zu integrieren. 0332/176: Aufgrund der örtlich beengten Einbausituation an den Standorten der Kabelschränke KS2408, KS2411 und KS2414 war die Herstellung der ursprünglich vorgesehenen Standardausführung der Sockelkonstruktionen nach Angaben des AN nicht möglich. Stattdessen wurden Schachtanlagen mit integrierten Betonsockeln hergestellt und eingebaut. Die ausgeführten Konstruktionen weichen nach Darstellung des AN von der ursprünglich vorgesehenen Ausführung ab, da die örtlichen Randbedingungen eine angepasste Bauweise erforderlich gemacht hätten. Die hierfür erforderlichen Leistungen umfassen insbesondere die Lieferung und den Einbau der Schachtanlagen einschließlich integrierter Betonsockel sowie die hierfür notwendigen Erd-, Anpassungs- und Montagearbeiten. Ein abschließender Nachweis, dass es sich hierbei tatsächlich um Sonderkonstruktionen handelt, die nicht bereits durch die vertraglich vereinbarten Leistungen gemäß VL 5.2 Position 01.01.0040 umfasst sind, liegt derzeit noch nicht vor und ist im

Rahmen eines prüffähigen Nachtragsangebotes nachzuweisen. 0311/158: Die angezeigten Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit einer Abweichung zwischen dem vertraglich vereinbarten Leistungsumfang und der durch den Auftraggeber vorgegebenen Ausführungsplanung im Bereich der Einfassungsrahmen der Kabelverzweiger (KVz) im Streckenabschnitt km 237 bis km 265. Im Vertragsleistungsverzeichnis (LV 05.02, Pos. 01.01.0050) ist die Herstellung eines Einfassungsrahmens KVz82 mit Geländer vorgesehen. Diese Ausführung stellt das vertraglich geschuldete Bau-Soll dar. Gemäß der zur Ausführung freigegebenen Ausführungsplanung weicht die tatsächlich herzustellende Leistung hiervon ab. Die Einfassungsrahmen sind teilweise ohne Geländer sowie teilweise mit mehreren Rahmen je Standort herzustellen. Damit verändert sich sowohl die konstruktive Ausbildung als auch der Umfang der auszuführenden Leistung gegenüber der ursprünglichen vertraglichen Grundlage. Die Änderung betrifft insbesondere die konstruktive Ausführung der Einfassungsrahmen, da die ursprünglich vorgesehene Kombination aus Rahmen und Geländer nicht durchgängig umgesetzt wird. Stattdessen erfolgt je nach örtlicher Situation eine angepasste Ausführung, die entweder den Verzicht auf das Geländer oder die Herstellung mehrerer Einfassungsrahmen erfordert. Durch die Herstellung mehrerer Rahmen je Standort entsteht ein erhöhter Material- und Einbauaufwand gegenüber der im Vertrag vorgesehenen Ausführung. Gleichzeitig kann der Wegfall des Geländers zu einer Reduzierung einzelner Leistungsbestandteile führen. Insgesamt ergibt sich somit eine gegenüber dem vertraglichen Leistungsumfang geänderte Ausführung, deren Auswirkungen auf die Kosten im Rahmen der Nachtragskalkulation darzustellen sind. Die Ausführung der Leistungen erfolgte auf Grundlage der vorgegebenen Ausführungsplanung und stellte eine Abweichung vom ursprünglich vereinbarten Bau-Soll dar.

8. Organisations

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Email: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

Telephone: +49 3029755936

Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0003

Official name: SPITZKE SE

Registration number: 4df70146-74f6-4ad3-8df8-a09e842480a7

Postal address: Märkische Allee 39/41

Town: Großbeeren

Postcode: 14979

Country subdivision (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 7a2fc044-eec0-43ce-9b0d-114a12332e28 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 07/09/2026 14:32:58 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 616579-2026

OJ S issue number: 173/2026

Publication date: 08/09/2026