

85361-2026 - Modificación de contrato

España – Servicios técnicos – CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRES CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN INTERMEDIOS, ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS ELÉCTRICAS
OJ S 25/2026 05/02/2026

Anuncio de modificación de contrato

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: ADIF ALTA VELOCIDAD

Correo electrónico: RSAMPER@ADIF.ES

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRES CENTROS DE

AUTOTRANSFORMACIÓN INTERMEDIOS, ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS ELÉCTRICAS

Descripción: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRES CENTROS DE

AUTOTRANSFORMACIÓN INTERMEDIOS, ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS ELÉCTRICAS

DE LAS SUBESTACIONES DE LUENGOS, BECERRIL Y DUEÑAS Y DEL TELEMANDO DE ENERGÍA ASOCIADOS A LA DUPLICACIÓN DE VÍAS EN EL TRAMO PALENCIA-LEÓN

Identificador del procedimiento: 6d53ba61-9038-4574-a988-6f975f109635

Identificador interno: 3.23/20830.0161

2.1.1. Finalidad

Clasificación principal (cpv): 71356000 Servicios técnicos

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/25/UE

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000

Título: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRES CENTROS DE

AUTOTRANSFORMACIÓN INTERMEDIOS, ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS ELÉCTRICAS

Descripción: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRES CENTROS DE

AUTOTRANSFORMACIÓN INTERMEDIOS, ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS ELÉCTRICAS

DE LAS SUBESTACIONES DE LUENGOS, BECERRIL Y DUEÑAS Y DEL TELEMANDO DE ENERGÍA ASOCIADOS A LA DUPLICACIÓN DE VÍAS EN EL TRAMO PALENCIA-LEÓN

5.1.1. Finalidad

Clasificación principal (cpv): 71356000 Servicios técnicos

5.1.6. Información general

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización de mediación: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF ALTA VELOCIDAD

Organización encargada de los procedimientos de recurso: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: ADIF ALTA VELOCIDAD

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF ALTA VELOCIDAD

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 623 672,75 EUR

6.1. Resultados: identificador de lotes: LOT-0000

6.1.2. Información de los ganadores

Ganador:

Denominación oficial: SAITEC, S.A.

Oferta:

Identificador de la oferta: TPA-0001

Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000

Valor de la licitación: 623 672,75 EUR

Subcontratación: No

Información del contrato:

Identificador del contrato: 1

Título: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRES CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN INTERMEDIOS, ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS ELÉCTRICAS

Fecha de celebración del contrato: 15/01/2024

7. Modificaciones

7.1. Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 36195-2024

Identificador del contrato modificado: CON-0001

Motivos de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.

Descripción: La necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato

“CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRES CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN INTERMEDIOS, ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS ELÉCTRICAS DE LAS SUBESTACIONES DE LUENGOS, BECERRIL Y DUEÑAS Y DEL TELEMANDO DE ENERGÍA ASOCIADOS A LA DUPLICACIÓN DE VÍAS EN EL TRAMO PALENCIA-LEÓN”

hasta la finalización de las obras viene prescrita en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO, el cual establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos durante el período de liquidación de las obras. Al producirse las circunstancias anteriormente descritas que motivan un aumento del plazo de las obras objeto de seguimiento y control, se hace necesario también modificar los medios y plazo del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica en consonancia con el incremento de plazo de las obras. Se aprecia la existencia de una modificación prevista en el PCAP consistente, entre otros supuestos, en "En caso de ampliaciones de plazo del contrato de obra al que se prestará servicio, se contempla la posibilidad de modificaciones previstas del contrato. Dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato." Dada la fase de avance de la actuación, los perfiles de personal de ACO estrictamente necesarios para acometer los trabajos pendientes se corresponden exclusivamente con los precios auxiliares correspondientes a "Jefe de unidad", PAUX-01, y "Titulado Universitario nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF en Ingeniería con más de 2 años de experiencia en Subestaciones, Centros de autotransformación, Líneas eléctricas de acometida o Telemando", PAUX-02, que están incluidos en el precio P-14 "Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra composición tipo G, estimada para realización de los controles cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación de la fase denominada de EJECUCIÓN DE SISTEMA DE CONTROL, según la estimación temporal de recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en el PPTP. Incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales". Dicho precio P-14 no estaba previsto en el Presupuesto inicial y se tuvo que añadir como precio nuevo en el modificado nº1. En base a ello, hay que señalar que, aunque estaba prevista en el PCAP la modificación por ampliación del plazo de la obra, al ser necesario un precio no previsto en el contrato no puede tratarse la presente modificación como una modificación prevista.

7.1.1. Modificación

Descripción de las modificaciones: La necesidad de continuar prestando los servicios relativos al contrato "CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRES CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN INTERMEDIOS, ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS ELÉCTRICAS DE LAS SUBESTACIONES DE LUENGOS, BECERRIL Y DUEÑAS Y DEL TELEMANDO DE ENERGÍA ASOCIADOS A LA DUPLICACIÓN DE VÍAS EN EL TRAMO PALENCIA-LEÓN" hasta la finalización de las obras viene prescrita en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO, el cual establece que el objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia para el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras, estableciendo un control antes, durante y después de la ejecución, incluyendo trabajos durante el período de liquidación de las obras. Al producirse las circunstancias anteriormente descritas que motivan un aumento del plazo de las obras objeto de seguimiento y control, se hace necesario también modificar los medios y plazo del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica en consonancia con el incremento de plazo de las obras. Se aprecia la existencia de una modificación prevista en el PCAP consistente, entre otros supuestos, en "En caso de ampliaciones de plazo del contrato de obra al que se prestará servicio, se contempla la posibilidad de modificaciones previstas del contrato. Dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato." Dada la fase de avance de la actuación, los perfiles de personal de ACO estrictamente necesarios para acometer los trabajos pendientes se corresponden exclusivamente con los precios auxiliares correspondientes a "Jefe de unidad", PAUX-01, y

“Titulado Universitario nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF en Ingeniería con más de 2 años de experiencia en Subestaciones, Centros de autotransformación, Líneas eléctricas de acometida o Telemando”, PAUX-02, que están incluidos en el precio P-14 "Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra composición tipo G, estimada para realización de los controles cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación de la fase denominada de EJECUCIÓN DE SISTEMA DE CONTROL, según la estimación temporal de recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en el PPTP. Incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales". Dicho precio P-14 no estaba previsto en el Presupuesto inicial y se tuvo que añadir como precio nuevo en el modificado nº1. En base a ello, hay que señalar que, aunque estaba prevista en el PCAP la modificación por ampliación del plazo de la obra, al ser necesario un precio no previsto en el contrato no puede tratarse la presente modificación como una modificación prevista.

Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior: ORG-0001

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: ADIF ALTA VELOCIDAD

Número de registro: Q2802152E

Dirección postal: Avda Pío XII, 110, Caracola 16 28036-MADRID

Localidad: MADRID

Código postal: 28036

Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)

País: España

Punto de contacto: ROSA SAMPER

Correo electrónico: RSAMPER@ADIF.ES

Teléfono: +34 913007589

Fax: +34 917674490

Dirección de internet: www.adifaltavelocidad.es

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: SAITEC, S.A.

Número de registro: A-48264725

Localidad: LEIOA

Código postal: 48940

Subdivisión del país (NUTS): Bizkaia (ES213)

País: España

Funciones de esta organización:

Licitador

Ganador de estos lotes: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Número de registro: S2826042J

Dirección postal: AVENIDA GENERAL PERON 38, PLANTA 8

Localidad: MADRID

Código postal: 28020
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
Teléfono: +34 913491319
Fax: +34 913491441
Dirección de internet: www.adifaltavelocidad.es

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0004

Denominación oficial: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF ALTA VELOCIDAD
Número de registro: Q2802152E
Dirección postal: Avda Pío XII, 110, Caracola 16 28036-MADRID
Localidad: MADRID
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Teléfono: +34 917674390
Fax: +34 917674490
Dirección de internet: www.adifaltavelocidad.es

Funciones de esta organización:

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
Organización de mediación

8.1. ORG-0000

Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correo electrónico: ted@publications.europa.eu
Teléfono: +352 29291
Dirección de internet: <https://op.europa.eu>

Funciones de esta organización:

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: ed41c5a0-c704-4f85-9a2f-39c23cd4f106 - 01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 39
Fecha de envío del anuncio: 04/02/2026 13:01:47 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 85361-2026
Número de la edición del DO S: 25/2026
Fecha de publicación: 05/02/2026