

## 566529-2025 - Mionathrú conartha

An tSlóivéin – Works for complete or part construction and civil engineering work –  
KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30,  
32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU "ODVAJANJE IN  
ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3:  
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"

OJ S 166/2025 01/09/2025

Fógra maidir le mionathrú conartha

Oibreacha

### 1. Ceannaitheoir

---

#### 1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in  
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

R-phost: [tina.bregar@jhl.si](mailto:tina.bregar@jhl.si)

### 2. Nós imeachta

---

#### 2.1. Nós imeachta

Teideal: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO  
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA  
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V  
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"

Cur síos: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO  
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA  
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V  
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"

Aitheantóir an nóis imeachta: ffc09b4b-9bd3-4d8c-8c77-8c08b695aa71

Aitheantóir inmheánach: Dodatek št. 8 (JHL-30/18)

##### 2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering  
work

Aicmiú breise (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering  
work

##### 2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Tír: An tSlóivéin

##### 2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

### 5. Luchtóg

---

### 5.1. Luchtóg: LOT-0000

Teideal: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"

Cur síos: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"

Aitheantóir inmheánach: 317362

#### 5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

Aicmiú breise (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

#### 5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Tír: An tSlóivéin

#### 5.1.3. Fad measta

Fad ama: 665 Laethanta

#### 5.1.6. Eolas ginearálta

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

#### 5.1.8. Critéir inrochtaineachta

Níl critéir inrochtaineachta do dhaoine faoi mhíchumas ar áireamh mar níl an soláthar beartaithe lena úsáid ag daoine nádúrtha

#### 5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

## 6. Torthaí

---

### 6.1. Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0000

#### 6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoirí

##### Buaiteoir12:

Ceannaire an pháirtí sa phróiseas tairisceana: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.

Ainm oifigiúil: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina

Ainm oifigiúil: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.

Ainm oifigiúil: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.

**Tairiscint:**

Aitheantóir tairisceana: TEN-0000

Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0000

Luach an tairisceana: 16 961 271,81 EUR

**Eolas faoin gconradh:**

Aitheantóir an chonartha: C7560-18-220083

Teideal: GRADBENA POGODBA ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«

An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 01/03/2019

## 7. Modhnú

---

### 7.1. Modhnú

Aitheantas an fógra roimhe seo de bhronnadh conradh: 118770-2019

Aitheantas an chonartha athraithe: C7560-18-220083

An chúis leis an modhnú: Gá le mionathruithe mar gheall ar na himthosca nach bhféadfadh ceannaitheoir dúthrachtach a thuar

Cur síos: Naročnik je v fazi sklepanja osnovne pogodbe utemeljeno pričakoval, da se bo pridobivanje potrebnih zemljišč in posledično gradbenih dovoljenj za javno kanalizacijo, od katere je časovno odvisno izvajanje del po osnovni pogodbi, odvijalo kontinuirano in v krajših časovnih zamikih ter da bo dela mogoče izvesti v rokih, ki so bili določeni z osnovno pogodbo in kasnejših dodatkih. Z deli je izvajalec pričel po uvedbi v posel na območjih, za katera je naročnik do tedaj že pridobil pravnomočna gradbena dovoljenja za javno kanalizacijo. Sočasno so tekli postopki pridobivanja pravice graditi, vlagale so se zahteve na pristojne upravne enote za pridobitev gradbenih dovoljenj na območjih, kjer je naročnik pridobil pravico graditi. Naročnik je večkrat pisno urgiral na pristojne upravne enote, pri čemer se dinamika izdaje gradbenih dovoljenj, zaradi predhodnih ni bistveno pospešila. Naročnik ob oddaji prvotnega naročila ni mogel predvideti okoliščin v zvezi z epidemijo COVID-19, ravno tako do zamude pri izvedbi del ni prišlo po krivdi izvajalca, zaradi česar menimo, da je podaljšanje roka za dokončanje pogodbenih del glede na sklenjen Dodatek 7, upravičeno. Vezano na zgoraj navedeno, se je naročnik srečal z nepredvidljivimi okoliščinami, ki jih ob oddaji javnega naročila ni mogel predvideti, upošteva tudi, da se javno naročilo izvaja v daljšem časovnem obdobju. Kljub časovnemu podaljšanju roka izvedbe del se splošna narava javnega naročila v tem delu ni spremenila, saj je dokončanje določenega posla mogoča ob upoštevanju sprememb in prilagoditev, ki nastopijo tekom trajanja pogodbe v konkretnem poslu izvajanja gradnje. V osnovni pogodbi je tudi predvidena možnost podaljšanja roka za dokončanje pogodbenih del v primeru vzrokov, kot jih opredeljujejo PGU.

#### 7.1.1. Athraigh

Cur síos ar na modhnuithe: Dodatek št. 8 k pogodbi se sklepa zaradi podaljšanja pogodbenega roka za dokončanje pogodbenih del, saj posameznih odsekov gradnje komunalne in prometne infrastrukture po pogodbi ne bo mogoče zaključiti v pogodbenem roku, saj za gradnjo kanalizacije odpadne vode na teh odsekih zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja pravice graditi še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar je osnova za pričetek izvajanja gradbenih del. Posledično se zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale neodvisno od volje pogodbenih strank, podaljša pogodbeni rok pogodbenih del, ki so predmet obračuna po pogodbi iz 7. člena pogodbe, Dodatka, 2, Dodatka 4, Dodatka 5 in Dodatka 7, in sicer tako, da

se jih izvajalec zavezuje dokončati najkasneje do 14. 7. 2026. Izvajalec mora kot pogoj za veljavnost dodatka št. 8 predložiti naročniku novo oziroma podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## 8. Eagraíochtaí

---

### 8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Uimhir chlárúcháin: 5860199000

Seoladh poist: Verovškova ulica 70

Baile: Ljubljana

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Tír: An tSlóivéin

R-phost: [tina.bregar@jhl.si](mailto:tina.bregar@jhl.si)

Teil.: +386014740858

Seoladh idirlín: <https://www.jhl.si/>

**Róil na heagraíochta seo:**

Ceannaitheoir

### 8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Uimhir chlárúcháin: 1332716000

Seoladh poist: Slovenska cesta 54

Baile: Ljubljana

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Tír: An tSlóivéin

R-phost: [dkom@dkom.si](mailto:dkom@dkom.si)

Teil.: +38612342800

Seoladh idirlín: <https://www.dkom.si/>

**Róil na heagraíochta seo:**

Eagraíocht athbhreithniúcháin

### 8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.

Uimhir chlárúcháin: 5459150000

Seoladh poist: Gasilska cesta 5

Baile: Grosuplje

Cód poist: 1290

Foroinn tíre (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Tír: An tSlóivéin

**Róil na heagraíochta seo:**

Tairgeoir

Ceannaire an pháirtí sa phróiseas tairisceana

**Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0000**

### 8.1. ORG-0004

Ainm oifigiúil: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina

Uimhir chlárúcháin: 5554691000  
Seoladh poist: Stanežiče 39  
Baile: Ljubljana - Šentvid  
Cód poist: 1210  
Foroinn tíre (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)  
Tír: An tSlóivéin

**Róil na heagraíochta seo:**

Tairgeoir

**Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0000**

**8.1. ORG-0005**

Ainm oifigiúil: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.

Uimhir chlárúcháin: 5142342000

Seoladh poist: Slovenčeva ulica 97

Baile: Ljubljana

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Tír: An tSlóivéin

**Róil na heagraíochta seo:**

Tairgeoir

**Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0000**

**8.1. ORG-0006**

Ainm oifigiúil: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.

Uimhir chlárúcháin: 5015405000

Seoladh poist: Tbilisijaska ulica 61

Baile: Ljubljana

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Tír: An tSlóivéin

**Róil na heagraíochta seo:**

Tairgeoir

**Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0000**

## Eolas faoin bhfógra

---

Aitheantóir/leagan an fhógra: ac138f18-c74b-498b-920c-c44961320b55 - 01

Cineál na foirme: Mionathrú conartha

Cineál an fhógra: Fógra maidir le mionathrú conartha

Fochineál an fhógra: 38

Dáta seolta an fhógra: 29/08/2025 08:51:02 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Slóivéinis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 566529-2025

Uimhir eagráin IO S: 166/2025

Dáta foilsithe: 01/09/2025