

25362-2026 - Szerződés módosítás

Magyarország – Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka – Göd-Nevelek szennyvíz tervezés és kivitelezés

OJ S 9/2026 14/01/2026

Szerződésmódosításról szóló hirdetmény

Építési beruházás

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Építési és Közlekedési Minisztérium

E-mail-cím: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

1.1. Vevő

Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság

E-mail-cím: dmrvzrt@dmrvzrt.hu

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Göd-Nevelek szennyvíz tervezés és kivitelezés

Leírás: Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.2.2 konstrukció keretében „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint A 339/2014. (XII. 19.) Kr. Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Göd-Nevelek településrészen a szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve. A Dunakeszi szennyvízagglomeráció részeként Göd településen kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melynek G-8 jelű átemelő előtti tisztítóaknába vezethető be a Göd-Nevelek településrészen keletkező és összegyűjtött szennyvíz. A településrészen az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Az egyes gyűjtőközetek lokális mélypontjain közterületi szennyvízátemelők/közösségi beemelők létesülnek, melyek a csatlakozó rövidebb - hosszabb nyomóvezetéseken keresztül továbbítják az öblözetben összegyűjtött szennyvizet a befogadó irányába eső másik öblözet gyűjtőhálózatába. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Tervezési területen lévő ingatlanok száma: 627 db Házi bekötések száma (grav.): 497 db Házi átemelő: 24 db Gravitációs gerinccsatorna - Ø200 (KG-PVC SN8): 7042 fm Bekötővezeték - Ø160 műanyag (KG-PVC SN8): 2844 fm Nyomott rendszerű bekötések (D40 KPE): 480 fm Átemelők és nyomóvezetékek: N-1; D110 (KPE PN 10, PE100, SDR 17) csőátm., 104 fm D90 (KPE PN 10, PE100, SDR 17) csőátmérővel az N2 átemelő 137 fm, N-3 átem. 244 fm, N-4 átem. 132 fm, N-5 átem. 108 fm, N-6 átem. 218 fm, N-7 átem. 102 fm, N-8 átem. 356 fm, N-9 átem. 12 fm. NY-1 jelű nyomócső: D63 (KPE PN 10, PE100, SDR 17) csőátmérővel 120 fm (nyomott rendszerű gerinccsat.) Az NY-1 jelű szennyvíznyomócső keresztezi az Ilka-patakot. 1 db új átemelő (N-1 jelű) Közösségi beemelők: 8 db új közösségi beemelő (N-2...N-9) Átemelőhöz tervezett ivóvíz bekötések, vízóraaknák darabszáma: 1 db (N-1 átemelőhöz) A szaghatás kiküszöbölésére

aktív BIOFILTER építendő az N-1 átemelő mellé, az N-2...N-9 jelű közösségi beemelőkét passzív, fedlap alá telepített biofilterrel kell felszerelni. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz. dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a 191/2009.(IX.15.) Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók. AK a 321/2015. K. r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend. szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ek) el. Részletesen: KD. AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI. 5).Kr.(1a)bek-ben foglaltakra.

Eljárásazonosító: b8f36e9e-17e0-4e14-a644-ffc74fb407f5

Belső azonosító: EKR001023082020

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2.1.4. Általános információk

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Göd-Nevelek szennyvíz tervezés és kivitelezés

Leírás: A 339/2014. (XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Göd-Nevelek településrészen a szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve. A Dunakeszi szennyvízagglomeráció részeként Göd településen kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melynek G-8 jelű átemelő előtti tisztítóaknába vezethető be a Göd-Nevelek településrészen keletkező és összegyűjtött szennyvíz. A településrészen az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Az egyes gyűjtőkörzetek lokális mélypontjain közterületi szennyvízátemelők/közösségi beemelők létesülnek, melyek a csatlakozó rövidebb – hosszabb nyomóvezetékeken keresztül továbbítják az öblözetben összegyűjtött szennyvizet a befogadó irányába eső másik öblözet gyűjtőhálózatába. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Tervezési területen lévő ingatlanok száma:627db házi bekötések száma(grav.):497db házi átemelő:24db gravitációs gerinccsatorna - Ø200 (KG-PVC SN8):7042fm bekötővezeték - Ø160 műanyag (KG-PVC SN8):2844fm nyomott rendszerű bekötések (D40 KPE):480fm

Átemelők és nyomóvezetékek: N-1; D110 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátm.,104 fm D90 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátmérővel az N2átemelő 137fm, N-3átem. 244fm,N-4átem. 132fm,N-5átem. 108fm,N-6átem. 218fm,N-7átem. 102fm,N-8átem.356fm, N-9átem.12fm. NY-1 jelű nyomócső:D63 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátmérővel 120 fm(nyomott rendszerű gerinccsat.) Az NY-1 jelű szennyvíznyomócső keresztezi az Ilka-patakot. 1 db új átemelő (N-1 jelű) közösségi beemelők: 8 db új közösségi beemelő (N-2...N-9) Átemelőhöz tervezett ivóvíz bekötések, vízóraaknak darabszáma: 1 db (N-1 átemelőhöz) A szaghatás kiküszöbölésére aktív BIOFILTER építendő az N-1 átemelő mellé, az N-2...N-9 jelű közösségi beemelőket passzív, fedlap alá telepített biofilterrel kell felszerelni. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz. dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a 191/2009.(IX.15.) Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók. AK a 321/2015. K. r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend. szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk) el. Részletesen: KD. AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI. 5).Kr.(1a)bek-ben foglaltakra.

Belső azonosító: EKR001023082020/1

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 730 Napok

5.1.6. Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a előírásai szerint

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke: 1 089 949 659,00 HUF

6.1. Eredmény – részazonosító: LOT-0001

6.1.2. Információk a nyertesekről

Nyertes:

Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlat:

Ajánlat azonosítója: EKR001023082020/6256

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001

Ajánlat értéke: 1 089 949 659,00 HUF

Az ajánlatot rangsorolták: igen

Helyezés a nyertesek listáján: 1

Alvállalkozás: Igen

Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert: igen

Az alvállalkozás értéke: 10 899 496,59 HUF

Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert: igen

Az alvállalkozás százalékos aránya: 1,00

Leírás: műszaki vezetés, mérnöki szolgáltatások; tervezés; tervezői művezetés; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem; szakfelügyelet; közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; vezetékek tisztítása; régészeti munkák; tűzszerelési munkák; forgalomtechnikai munkák; víztelenítés; irtási munkák; bontási munkák; tereprendezés; földmunka; kertészeti munkák, parkosítás; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe emelése; szállítás; daruzási munkák; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; veszélyes hulladék kezelés, szállítás, lerakás; vezetékeképítés; vezetékek előre kötése; fúrás, sajtolási munkák; műtárgyépítés; szakipari munkák; kerítésépítés; csőszerelés, hegesztés; lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése; gépészeti technológiai szerelés; gépészeti munkák; energiaellátás, villamos munkák; irányítástechnika, vezérlés; helyreállítási munkák; burkolatépítés; burkolat alépítményi munkák; aszfaltmarás

A szerződésre vonatkozó információk:

A szerződés azonosítója: 1

Cím: Vállalkozási szerződés

A nyertes kiválasztásának időpontja: 04/03/2021

A szerződés megkötésének időpontja: 06/05/2021

6.1.4. Statisztikai információk

Az ajánlatkérő szervezethez beérkezett felülvizsgálati kérelmek összefoglalása:

A panaszosok száma: 0

7. Módosítás

7.1. Módosítás

Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója: 240813-2021

Módosított szerződés azonosítója: CON-0001

A módosítás oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.

Leírás: A Szerződés 2. sz. módosítását az NFK KFF NFK_KFF/903/1/2025 iktatószámú előzetes véleményében jogszerűnek minősítette. Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), amely alapján a Vállalkozó kezdeményezheti szerződésmódosítását a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, mivel a Szerződés megkötésére 2022. február 24. napját megelőzően került sor és a Korm. rendelet szerint a Vállalkozó a szerződésmódosítási igényét a Megrendelő részére benyújtotta. 1.1. Első háborús ráemelési igény A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés 2024. október 28. napján történt műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását megelőzően, 2023. február 9. és 2023. május 17. napján kelt beadványaiban a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre az orosz–ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekményei tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 161.590.730 Ft. A 2023. október 11. napján, az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztésre került szakvélemény kiadása iránti kérelem a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 161.590.730 Ft-ban került meghatározásra. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményét 2023. december 4. napján elkészítette. A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményt (a továbbiakban: 1. sz. szakvélemény) 2023. december 19. napján kiadta. Az 1. sz. szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz–ukrán háború következményeként Vállalkozó tényleges inflációs növekménye a 3 negyedév részteljesítés alapján nettó 197.455.637 Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 25.660.627 Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 171.795.110 Ft) az 50,0 %-a – mindösszesen nettó 85.897.505 Ft, ami az eredeti szerződéses érték 7,88 %-a. A ráemelés forrása a 1320/2024. (X. 22.) Korm. határozat alapján biztosított. A Szerződés rendelkezéseivel összhangban a KTI szakvéleményre vonatkozóan a FIDIC Mérnök 2024. január 10. napján kelt Mérnökhatározatot adott ki, amely a jelen 2. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként kerül csatolásra. 1.2. Második háborús ráemelési igény A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés 2024. október 28. napján történt műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását megelőzően, 2024. február 22. napján kelt újabb beadványában a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre az orosz–ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekményei tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 32.616.908 Ft. A 2024. március 8. napján, az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon

beterjesztésre került szakvélemény kiadása iránti kérelem a KTI, mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 32.616.908 Ft-ban került meghatározásra. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményét 2024. június 24. napján elkészítette. A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményt (a továbbiakban: 2. sz. szakvélemény) 2024. július 2. napján kiadta. A 2. sz. szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó tényleges inflációs növekménye a további 1 negyedév részteljesítés alapján nettó 76.858.602 Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 12.381.477 Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 64.477.125 Ft) az 50,0 %-a – mindösszesen nettó 32.238.563 Ft, ami az eredeti szerződéses érték 2,9 %-a. A ráemelés forrása a 1413/2024. (XII. 18.) Korm. határozat alapján biztosított. A Szerződés rendelkezéseivel összhangban a KTI szakvéleményre vonatkozóan a FIDIC Mérnök 2024. július 22. napján kelt Mérnökhatározatot adott ki, amely a jelen 2. számú szerződésmódosítás 2. számú mellékleteként kerül csatolásra. Felek a II. pontban foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a Szerződéses Ár (vállalkozói díj) módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték „de minimis” értékhatár alatti változásával jár, Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani.

7.1.1. Változtatás

A módosítások leírása: A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 85.897.505 Ft + 32.238.563 Ft = 118.136.068 Ft) ~ 10,84 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 1.089.949.659 Ft) viszonyítva, amely - az 1. sz. módosításban foglaltakkal (nettó 17.344.649 Ft, az eredeti szerződés értékének ~ 1,59%-a) együtt összesen ~12,43 % - nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (2.120.223.300 Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 118.136.068 Ft összegű vállalkozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján a szerződésmódosítás megkötését követően kiállításra kerülő részszámlá(k)ban és /vagy a végszámlában számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. Módosuló rendelkezések: „3.1 A Szerződéses Megállapodás egyösszegű (átalányaras) típusú. A Szerződéses Ár 1.225.430.376,- Ft, azaz egymilliárd-kettőszázhuszonötmillió-négyszázharmincezer-háromszázhetvenhat forint + általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával)

(szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján)." A 3.4. pont kiegészül: "Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezésekkel összhangban a Szerződés 2. számú módosításában foglaltak szerinti számlá(k)ra nem vonatkozik a 5%-os előrehaladás követelménye." Felek az I. 4. pontban foglaltakra figyelemmel a Kbt. 141. § (2)-(3) és 141. § (6) bekezdései alapján rögzítik továbbá, hogy a Szerződés azon rendelkezéseiben, ahol a KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosítószám szerepel, a jelen 2. számú szerződésmódosítás hatályba lépésétől kezdődően a KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00035 azonosítószámot is érteni kell és ezen időponttól a Szerződés alapján készülő dokumentumokban azt is fel kell tüntetni.

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Regisztrációs szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Város: Budapest
Irányítószám: 1054
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail-cím: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Telefonszám: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

E szervezet szerepei:

Vevő
Csoportvezető

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Regisztrációs szám: EKRSZ_42119395
Postacím: Kodály Zoltán Út 3.
Város: Vác
Irányítószám: 2600
Ország alegysége (NUTS): Pest (HU120)
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó pont: Balogh Zsolt
E-mail-cím: dmrvzrt@dmrvzrt.hu
Telefonszám: +36 27505357
Fax: +36 27316387
Internetcím: <https://www.dmrzrt.hu/hu/Fooldal>

E szervezet szerepei:

Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1. ORG-0003

Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám: EKRSZ_61268595
Postacím: Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.
Város: Budapest

Irányítószám: 1053
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó pont: Stumpf Gábor
E-mail-cím: anpast@anpast.hu
Telefonszám: +36 302854337
Internetcím: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

E szervezet szerepei:

Közbeszerzési szolgáltató

8.1. ORG-0004

Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám: EKR SZ_14226911
Postacím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
Irányítószám: 2100
Ország alegysége (NUTS): Pest (HU120)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: vallalkozas@pentakft.hu
Telefonszám: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internetcím: <https://www.pentakft.hu>

E szervezet szerepei:

Ajánlattevő

E tételek nyertese: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám: 15329190241
Postacím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Irányítószám: 1026
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: dontobizottsag@kt.hu
Telefonszám: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: <https://www.kozbeszerzes.hu>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1. ORG-0006

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám: EKR SZ_40664534
Postacím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Irányítószám: 1026
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: hirdetmeny@kt.hu

Telefonszám: +36 18828635
Internetcím: <https://kozbeszerzes.hu>
E szervezet szerepei:
TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 4a965b99-2365-4028-8476-dd92dcaa56c0 - 01
Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás
A hirdetmény típusa: Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény altípusa: 38
A hirdetmény megküldésének dátuma: 13/01/2026 12:52:47 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben): 10/01/2026 11:55:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: magyar
A hirdetmény közzétételi száma: 25362-2026
HL S kiadás száma: 9/2026
A közzététel dátuma: 14/01/2026