

594535-2024 - Sutarties keitimas

Vengrija – Mokyklų statybos darbai – Dunakeszi Gim., Szakképző Isk, Uszoda Kialakítása

OJ S 193/2024 03/10/2024

Skelbimas apie sutarties keitimą

Darbai

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Építési és Közlekedési Minisztérium

E. paštas: anett.szabo@ebm.gov.hu

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Dunakeszi Gim., Szakképző Isk, Uszoda Kialakítása

Aprašymas: A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola és Kárpáti György Uszoda Kialakítása Főbb műszaki paraméterek, adatok: - 26.568,87 m2 nettó alapterületű 20 tantermes gimnázium, 26 tantermes szakképző iskola, mindkettőhöz egy-egy tornacsarnok, egy közös étterem-konyha (1.784,16 m2), továbbá 5.518,59 m2 nettó alapterületű városi uszoda kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó sporttechnológiával, uszodatechnológiával, konyhatechnológiával, közművekkel, utépítéssel és környezetrendezéssel, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal. Az épületek összes hasznos alapterülete nettó 32.087,46 m2. Az épületek mélyalapozásához készül 10.684 m fűrt vasbeton cölöp, a különböző vasbeton szerkezetekbe beépítésre kerül 2055 t különböző átmérőjű betonacél és 16.832 m3 beton. - Az iskolák - aulával, tantermekkel, csoporttermekkel, speciális szaktantermekkel illetve kiszolgáló szertárakkal, igazgatási és nevelőtestületi szárnyakkal, büfékkel és szolgálati lakásokkal (3db) rendelkeznek. Az előírásoknak megfelelően, az iskolákhoz tartozik külön-külön egy-egy 1.185 m2-es küzdőtérű, három térrészre osztható tornacsarnok, egy-egy kisebb féltornaterem (225,5 m2) illetve gyógytestnevelési terem (115,7 m2) is. A Gimnázium tornaterme rendelkezik egy 265 fős lelátóval. - Minden egység saját lifttel rendelkezik (az iskolákban 4 (2x630kg/3megálló, 1x630kg/2megálló, 1x1000kg/2megálló), az uszodában 1db (630kg/2megálló) lift épül). - Az iskolaudvarokon multifunkcionális sportpályák kerültek elhelyezésre. A pályák gumiburkolattal rendelkeznek. Kialakításra kerül egy-egy 160 méter hosszú futókör, 60 m síkfutásra alkalmas futópályák, hármassugró és távolugró pályák, melyek burkolata szintén gumiburkolat. A pályák környékén lelátók is kialakításra kerülnek, melyek 3 sorból állnak, közöttük lépcsőkkel. Az iskolaudvarokon leginkább gumiburkolat és beton térkő jellemző. Sport EPDM gumiburkolatból készül 3.542 m2, térkő burkolatból a gyalogos felületeken 5.630 m2. A gyesítés (13.150 m2), fásítás (389 db) mellett, - ahol indokolt - növénykiültetések jellemzők, valamint a kerítés vonala mentén védő cserjesáv/sövény is húzódik. Különböző méretű cserjékből 37.589 db kerül kiültetésre. Az iskola előtt díszudvar és parkoló helyezkedik el, az iskolabuszoknak parkoló biztosított a ki- és beszálláshoz, valamint a tornacsarnokok is rendelkeznek önálló parkolóval. Fedett kerékpártárolók és kerékpártámaszok készülnek. - Az uszodaépület földszintjén található az előcsarnokon keresztül megközelíthető uszodatér a 25x33 m-es úszómedencével és a tanmedencével, (összesen: 1402 m2), a hozzájuk tartozó öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel, továbbá irodák, raktárak, közlekedők és egyéb kiszolgáló helyiségek. A pincében az uszodagépészeti

helyiségek, doppingszoba öltözővel, az emeleten pedig irodák, konditerem, büfé, lelátók, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre. - Az épületek kiszolgálására a telken belül 296 db 5mx2,5m-es személygépkocsi- és 6 db 14mx3-3,5m-es autóbussz parkoló létesül. - Teljes telken belüli közmű hálózat, csapadékvíz szikkasztó rendszer, út és térburkolat, kert, kerítés kiépítése. - Napelemes rendszerek (Gimnázium 50kVA, Szakképző Iskola: 50kVA) telepítése. - A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útcsatlakozások és egy 1.134,75 m hosszú stabilizált földút kialakításával (utóbbi a Klapka utcát köti össze a 2113 jelű úttal az építési forgalom számára). A stabilizált földút építéséhez szükséges engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is a kivitelező feladatát képezik. - A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A kulcsrakész kivitelezési munkák tartalmazznak minden szükséges szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közmű- és útépítést, környezetrendezési munkákat, konyhatechnológiai-, uszodatechnológiai

Procedūros identifikatorius: d51fe16d-c518-4b04-9e96-b681388c541f

Vidaus identifikatorius: EKR000878582021

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Darbai

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45214200 Mokyklų statybos darbai

2.1.4. Bendra informacija

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: Gimnázium, Szakképző Iskola, Uszoda Kialakítása

Aprašymas: A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola és Kárpáti György Uszoda Kialakítása Főbb műszaki paraméterek, adatok: - 26.568,87 m² nettó alapterületű 20 tantermes gimnázium, 26 tantermes szakképző iskola, mindkettőhöz egy-egy tornacsarnok, egy közös étterem-konyha (1.784,16 m²), továbbá 5.518,59 m² nettó alapterületű városi uszoda kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó sporttechnológiával, uszodatechnológiával, konyhatechnológiával, közművekkel, útépítéssel és környezetrendezéssel, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal. Az épületek összes hasznos alapterülete nettó 32.087,46 m². Az épületek mélyalapozásához készül 10.684 m fűrt vasbeton cölöp, a különböző vasbeton szerkezetekbe beépítésre kerül 2055 t különböző átmérőjű betonacél és 16.832 m³ beton. - Az iskolák - aulával, tantermekkel, csoporttermekkel, speciális szaktantermekkel illetve kiszolgáló szertárakkal, igazgatási és nevelőtestületi szárnyakkal, büfékkel és szolgálati lakásokkal (3db) rendelkeznek. Az előírásoknak megfelelően, az iskolákhoz tartozik külön-külön egy-egy 1.185 m²-es küzdőtérű, három térrészre osztható tornacsarnok, egy-egy kisebb féltornaterem (225,5 m²) illetve gyógytestnevelési terem (115,7 m²) is. A Gimnázium tornaterme rendelkezik egy 265 fős lelátóval. - Minden egység saját lifttel rendelkezik (az iskolákban 4 (2x630kg/3megálló, 1x630kg/2megálló, 1x1000kg/2megálló), az uszodában 1db (630kg/2megálló) lift épül). - Az iskolaudvarokon multifunkcionális sportpályák kerültek elhelyezésre. A pályák gumiburkolattal rendelkeznek. Kialakításra kerül egy-egy 160 méter hosszú futókör, 60 m síkfutásra alkalmas futópályák, hármassugró és távolugró pályák, melyek burkolata szintén gumiburkolat. A pályák környékén lelátók is kialakításra kerülnek, melyek 3

sorból állnak, közöttük lépcsőkkel. Az iskolaudvarokon leginkább gumiburkolat és beton térkő jellemző. Sport EPDM gumiburkolatból készül 3.542 m², térkő burkolatból a gyalogos felületeken 5.630 m². A gyepesítés (13.150 m²), fásítás (389 db) mellett, - ahol indokolt - növénykiültetések jellemzők, valamint a kerítés vonala mentén védő cserjesáv/sövény is húzódik. Különböző méretű cserjékből 37.589 db kerül kiültetésre. Az iskola előtt díszudvar és parkoló helyezkedik el, az iskolabuszoknak parkoló biztosított a ki- és beszálláshoz, valamint a tornacsarnokok is rendelkeznek önálló parkolóval. Fedett kerékpártárolók és kerékpártámaszok készülnek. - Az uszodaépület földszintjén található az előcsarnokon keresztül megközelíthető uszodatér a 25x33 m-es úszómedencével és a tanmedencével, (összesen: 1402 m²), a hozzájuk tartozó öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel, továbbá irodák, raktárak, közlekedők és egyéb kiszolgáló helyiségek. A pincében az uszodagépészeti helyiségek, doppingszoba öltözővel, az emeleten pedig irodák, konditerem, büfé, lelátók, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre. - Az épületek kiszolgálására a telken belül 296 db 5mx2,5m-es személygépkocsi- és 6 db 14mx3-3,5m-es autóbusz parkoló létesül. - Teljes telken belüli közmű hálózat, csapadékvíz szikkasztó rendszer, út és térburkolat, kert, kerítés kiépítése. - Napelemes rendszerek (Gimnázium 50kVA, Szakképző Iskola: 50kVA) telepítése. - A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útsatlakozások és egy 1.134,75 m hosszú stabilizált földút kialakításával (utóbbi a Klapka utcát köti össze a 2113 jelű úttal az építési forgalom számára). A stabilizált földút építéséhez szükséges engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is a kivitelező feladatát képezik. - A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A kulcsrakész kivitelezési munkák tartalmazzak minden szükséges szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közmű- és útépítést, környezetrendezési munkákat, konyhatechnológiai-, uszodatechnológiai- és sporttechnológiai szerelési munkákat. Álmennyezet építés: 22 658 m² Gipszkarton fal építés: 21 181 m² A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. FIGYELEM!!! A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalom az alábbi linken érhető el figyelemmel a Kbt. 39. § (2) bekezdésére: Link: <https://felho.beu.hu/s/56kMZb2gNF6GBqt> Jelszó: TG1Ppa5a#4a2U A megadott linkről a műszaki tartalom letöltése az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők feladata és felelőssége. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a linken egy a műszaki tartalom letöltéséről szóló nyilatkozatminta is található, amelyet ajánlattevőknek le kell tölteni és ajánlatuk részeként kitöltve be kell nyújtani. A nyilatkozat benyújtása az érvényes ajánlattétel feltétele! A nyilatkozat benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!

Vidaus identifikatorius: EKR000878582021/1

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Darbai

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45214200 Mokyklų statybos darbai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Dunakeszi

Pašto kodas: 2120

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Pest (HU120)

Šalis: Vengrija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 901 Dienos

5.1.6. Bendra informacija

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne
Papildoma informacija: BT-70: Kėbėrek, biztositėkok: Ajānlatkėrė felhivja a figyelmet a Ptk. 6: 186. § (1) bekezdėserė. Kėbėrek: - kėsedelmi: max. 15% - meghiūsulāsi: 30% biztositėkok: - teljesitėsi: 3 % - jėtāllāsi: 3% Jėtāllās: mūszaki ātadās-ātvėteli eljāras befejezesėtől szāmított 60 hōnap idėrtarām. Fő finansirozāsi ēs fizetėsi feltėtelek: Az ajānlattėtel, a szerzėdės ēs a kifizetėsek pėnzname: HUF. Finansirozās hazai forrās igėnybevėtelėvel valōsul meg. Ajānlatkėrė 5 % tartalėkkeretet alkalmaz. Ajānlatkėrė 30 % elėleg igėnybevėtelėnek lehetősėgėt biztositja, 250.000.000,-Ft-ot meghaladō rėsz tekintėtėben elėleg-visszafizetėsi biztositėk nyūjtāsa mellett. A teljesitės sorān benyūjthatō 1 db rėszszāmla havonta a teljesitės arānyāban ēs 1 db vėgyszāmla (min. 10 %) Az elėleg elszāmolāsa az első rėszszāmlāból tōrtėnik, legfeljebb a rėszszāmla nettō ōsszegėnek 35%-a erejėig. Tovābbiakat az ajānlati felhivās tartalmazza. BT-145: A szerzėdės megkėtėsesėnek dātuma: 2022.01.03. BT-635: kėrelmek szāma: 0 BT-720: Megajānlott ōsszeg: 37 199 997 051,00 HUF BT-773: Valōszinūsishtė alvāllalkozōk igėnybevėtele a szerzėdės teljesitėsesėhez: igen BT-3202: Ajānlāt technikai azonositōja: EKR000878582021/3170 BT-1451: Nyertesről szolō dōntės dātuma: 2021.11.03.

5.1.12. Pirkimo sālgyos

Sutarties sālgyos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programą: Ne
Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: Kėbėrek, biztositėkok: Ajānlatkėrė felhivja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdėserė. Kėbėrek: - kėsedelmi: max. 15% - meghiūsulāsi: 30% biztositėkok: - teljesitėsi: 3 % - jėtāllāsi: 3% Jėtāllās: mūszaki ātadās-ātvėteli eljāras befejezesėtől szāmított 60 hōnap idėrtarām. Fő finansirozāsi ēs fizetėsi feltėtelek: Az ajānlattėtel, a szerzėdės ēs a kifizetėsek pėnzname: HUF. Finansirozās hazai forrās igėnybevėtelėvel valōsul meg. Ajānlatkėrė 5 % tartalėkkeretet alkalmaz. Ajānlatkėrė 30 % elėleg igėnybevėtelėnek lehetősėgėt biztositja, 250.000.000,-Ft-ot meghaladō rėsz tekintėtėben elėleg-visszafizetėsi biztositėk nyūjtāsa mellett. A teljesitės sorān benyūjthatō 1 db rėszszāmla havonta a teljesitės arānyāban ēs 1 db vėgyszāmla (min. 10 %) Az elėleg elszāmolāsa az első rėszszāmlāból tōrtėnik, legfeljebb a rėszszāmla nettō ōsszegėnek 35%-a erejėig. Tovābbiakat az ajānlati felhivās tartalmazza.

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomas

Bus naudojami elektroniniai ūsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Kėzbeszerzėsi Hatōsāg Kėzbeszerzėsi Dōntėbizottsāg

Informacija apie peržiūros terminus: Kbt. 148. § szerint.

Organizacija, teikianči papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Ėpītėsi ēs Kėzlekedėsi Minisztėrium

Organizacija, teikianči daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Kėzbeszerzėsi Hatōsāg Kėzbeszerzėsi Dōntėbizottsāg

TED eSender: Kėzbeszerzėsi Hatōsāg

6. Rezultatai

Visų šiame pranešime suteiktų sutarčių vertė: 37 199 997 051,00 HUF

6.1. Rezultatai: pirkimo dalies ID: LOT-0001

6.1.2. Informacija apie laimėtojus

Laimėtojas:

Pirkimų procedūros dalyvio vadovas: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Oficialus pavadinimas: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pasiūlymas:

Pasiūlymo identifikatorius: EKR000878582021/3170

Pirkimo dalies arba pirkimo dalių grupės identifikatorius: LOT-0001

Pasiūlymo vertė: 37 199 997 051,00 HUF

Nustatyta pasiūlymo vieta vertinimo skalėje: taip

Vieta laimėtojų sąrašė: 1

Subranga: Taip

Subrangos vertė žinoma: ne

Subrangos procentinė dalis žinoma: ne

Aprašymas: ÉPÍTÉSZET TARTÓSZERKEZET ÉPÜLETGÉPÉSZET USZODAGÉPÉSZET ELEKTROMOS TŰZVÉDELEM GYENGEÁRAM SPORTTECHNOLÓGIA AUTOMATIKA USZODAAUTOMATIKA NAPELEM KONYHATECHNOLÓGIA KÖZMŰVEK KÖZVILÁGÍTÁS KÖZLEKEDÉS KÖRNYEZETRENDEZÉS FÖLDÚT

Informacija apie sutartį:

Sutarties identifikatorius: 1

Data, kurią buvo pasirinktas laimėtojas: 03/11/2021

Sutarties sudarymo data: 03/01/2022

6.1.4. Statistinė informacija

Pirkėjo gautų peržiūros prašymų santrauka:

Prašymų pateikėjų skaičius: 0

7. Keitimas

7.1. Keitimas

Ankstesnio sutarties paskelbimo pranešimo identifikatorius: 105400-2022

Keitimo priežastis: Neesminiai pakeitimai.

Aprašymas: 4. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2024.09.16. Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet alapján a Vállalkozó 2024. április 24. napján szerződésmódosítást kezdeményezett tekintettel arra, hogy Szerződés teljesítése során a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerint meghatározott, rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. A Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet szerint benyújtott kérelem elbírálása folyamatban van. A Végső Fizetési Mérföldkö tekintetében kiállításra kerülő számlát a hivatkozott költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelemre tekintettel - figyelemmel a 13/2023 (I. 24.) számú Korm.rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra - nem tekintik végszámlának, amennyiben a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelem pozitív elbírálást nyer. A kérelem pozitív elbírálása esetén a költségnövekmény egy újabb szerződésmódosítás útján, külön fizetési mérföldköben kerül megfizetésre. A Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy amennyiben a 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet szerinti költségnövekményre a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet, valamint 4

/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet szerinti eljárás lefolytatását követően megállapításra kerül, hogy Vállalkozó nem jogosult többletköltség-igényre, vagy a szerződés módosítás feltételei egyéb okból nem állnak fenn, Felek a Végső Fizetési Mérföldkő tekintetében kiadott számlát tekintik a végszámlának. A Szerződés hatálya – függetlenül attól, hogy a Végső Fizetési Mérföldkő Vállalkozó és Megrendelő általi teljesítése megtörtént-e – nem szűnik meg, a Szerződés hatályban marad mindaddig, ameddig a Vállalkozó fentiekben rögzített szerződés módosítási igénye nem kerül a Megrendelő által elbírálásra, továbbá a Felek az igényelt költségnövekményből eredő és a Szerződésből eredő egyéb kötelezettségeiket nem teljesítik teljeskörűen, vagy a Szerződés egyéb okból meg nem szűnik. A 4. sz. Módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. Felek rögzítik a fentiekre tekintettel, hogy a) a módosítás nem lényeges, nem eredményez változást sem a műszaki tartalom, sem az ellenérték, sem határidő tekintetében, a módosított feltételek nem olyan feltételek, melyek az ajánlattevők szándékát az eljárásban való részvételre befolyásolták volna, illetve a nyertes ajánlattevő személyének változásával járhatott volna együtt, hiszen a módosítás jelentéktelen, kizárólag az esetleges újabb szerződés módosítás lehetőségét kívánja rögzíteni és biztosítani, nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, b) a Szerződés gazdasági egyensúlya nem borult fel a nyertes ajánlattevő javára, c) a Szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre, új kötelezettség megállapításra nem került. A 4. sz. módosítás nem igényli a Szerződés szövegének módosítását. A 4. sz. módosítás semmilyen módon nem befolyásolja a szerződéses feltételeket, nem változtatja meg a szerződés határozott időtartamát, a teljesítési határidő a 3. sz. módosításban került meghatározásra, a vállalkozó határidőben teljesítette a munkákat, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárásra került, pusztán a végszámláját nem tudta még kiállítani, mert a végszámla fogja tartalmazni a Korm.rendelet szerint neki járó költségnövekményt. A KTI által kiadásra kerülő szakvéleményben kerül majd megállapításra a kifizethető költségnövekmény összege, ezt követően kerülhet sor az érdemi, díjnövekedést tartalmazó (várhatóan 5. sz.) módosításra. A Szerződés gazdasági egyensúlya a 4. sz. módosítással nem változik meg a Vállalkozó javára, nem tudott még végszámlát kiállítani, ennek megfelelően a Korm.rendelet szerint neki járó költségnövekményhez sem juthatott még hozzá, az így kialakult helyzet a vállalkozó számára igencsak hátrányos. A Szerződés tárgya semmilyen új elemre nem kerül kiterjesztésre. Ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, hogy a végszámla kiállítására a teljesítés után hónapokkal később fog sor kerülni, az nemhogy más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé, hanem feltehetően inkább elriasztotta volna az ajánlattevőket. A 4. sz. módosítással a későbbi félreértések elkerülése érdekében azt kívánják rögzíteni a felek, hogy a teljesítés során keletkezett igények elbírálásáig a szerződés hatályban van, összhangban a Ptk. 6:3. § a) pontjával és a „Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2023. május 25.)” elnevezésű dokumentum 2. oldalán foglaltakkal ("A szerződés módosítására csak a szerződés időbeli hatályának fennállása alatt ... kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés módosítását igénylik.).

7.1.1. Pakeitimas

Keitimų aprašymas: A 4. sz. módosítás nem igényli a Szerződés szövegének módosítását, a módosítással azt kívánják rögzíteni a felek, hogy a teljesítés során keletkezett igények

elbírálásáig a szerződés hatályban van, majd az elbírálás eredményétől függően kerülhet sor egy újabb, érdemi szerződésmódosításra. A 4. sz. módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor.

Skirsnio identifikatorius: CON-0001

8. Organizacijos

8.1. ORG-0006

Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság

Regisztracijos numeris: EKRSZ_40664534

Pašto adresas: Riadó utca 5.

Miestas: Budapest

Pašto kodas: 1026

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Budapest (HU110)

Šalis: Vengrija

E. paštas: hirdetmeny@kt.hu

Telefono numeris: +36 18828635

Interneto adresas: <https://kozbeszerzes.hu>

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Építési és Közlekedési Minisztérium

Regisztracijos numeris: 15847397241

Pašto adresas: Alkotmány Utca 5

Miestas: Budapest

Pašto kodas: 1054

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Budapest (HU110)

Šalis: Vengrija

Ryšių centras: Szabó Anett

E. paštas: anett.szabo@ebm.gov.hu

Telefono numeris: +36 204230688

Interneto adresas: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-minisztarium>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Grupės vadovas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

8.1. ORG-0004

Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Regisztracijos numeris: 15329190-2-41

Pašto adresas: Riadó u. 5

Miestas: Budapest

Pašto kodas: 1026

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Budapest (HU110)

Šalis: Vengrija

E. paštas: dontobizottsag@kt.hu

Telefono numeris: +36 18828592

Fakso numeris: +36 18828593

Interneto adresas: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

8.1. ORG-0005

Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registracijos numeris: 15329190-2-41

Pašto adresas: Riadó u. 5

Miestas: Budapest

Pašto kodas: 1026

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Budapest (HU110)

Šalis: Vengrija

E. paštas: dontobizottsag@kt.hu

Telefono numeris: +36 18828592

Fakso numeris: +36 18828593

Interneto adresas: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Šios organizacijos vaidmenys:

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Registracijos numeris: 11469830244

Pašto adresas: Vendel Park Huber Utca 1

Miestas: Biatorbágy

Pašto kodas: 2051

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Pest (HU120)

Šalis: Vengrija

E. paštas: vallalkozas@whb.hu

Telefono numeris: +36 96511350

Fakso numeris: +36 96511434

Interneto adresas: <https://www.whb.hu>

Šios organizacijos vaidmenys:

Dalyvis

Pirkimų procedūros dalyvio vadovas

Šių pirkimo dalių laimėtojas: LOT-0001

8.1. ORG-0003

Oficialus pavadinimas: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registracijos numeris: 25098367243

Pašto adresas: Hídépítő Utca 1-12

Miestas: Budapest, IX.

Pašto kodas: 1095

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Budapest (HU110)

Šalis: Vengrija

E. paštas: vallalkozas@laterex.hu

Telefono numeris: +36 13470010

Fakso numeris: +36 13470011

Interneto adresas: <https://www.laterex.hu>

Šios organizacijos vaidmenys:

Dalyvis

Šių pirkimo dalių laimėtojas: LOT-0001

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: c815fd42-2e95-4d19-b216-02ad3b4647d8 - 02

Formos tipas: Sutarties keitimas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie sutarties keitimą

Skelbimo porūšis: 38

Skelbimo išsiuntimo data: 02/10/2024 14:27:33 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Skelbimas: išsiuntimo data (e. formų siuntėjas): 01/10/2024 12:15:59 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: vengrų kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 594535-2024

OL S numeris: 193/2024

Paskelbimo data: 03/10/2024