

117512-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane – Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną (...)

OJ S 40/2024 26/02/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną (...)

Opis: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego. Zamówienie podzielone zostało na 3 części Część I: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 1, 2, 3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3. Część II: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Zad. 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Umowie Zad. 2) Część III: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Zadania 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6 (1,2,3)

Identyfikator procedury: f47b8a88-0721-4d95-b807-605c3f73f15a

Wewnętrzny identyfikator: DSR-ZP-VIII.271.20.2021

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Piotrkowska 104

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-926

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8) WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17; WND-RPLD.06.03.03-10-

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Część 1-Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 1, 2 ,3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3.

Opis: W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót obejmujących zakres dokumentacji projektowej oznaczonej jako: Zadanie 1 Przebudowa ul. Legionów na odcinku od Placu Wolności do ul. Zachodniej (ze skrzyżowaniem). Zadanie 2 Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej (bez skrzyżowań) Zadanie 3 Przebudowa skrzyżowania ulic Legionów i Gdańska - w całości wraz z rozjazdami w zachodnim wlocie skrzyżowania ulic Legionów – Gdańska z wyjątkiem sieci trakcyjnej: - zaniechać budowy sekcji L21, L22 (lewoskręt z ul. Gdańskiej) - sekcje L17 i L18 zakotwić tymczasowo na słupie 46 (ostatni 46 metrowy odcinek sieci tj. od słupa 42/43 – 46 będzie niejezdny) Zadanie 4 Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego w części dotyczącej: - wybudowania słupa 46 (ostatni 46 metrowy odcinek sieci tj. od słupa 42/43 – 46 będzie niejezdny) - zakończenia przęsła kanalizacji kablowej (długości ok. 16 m) z Zadania 3 wraz ze studnią kablową - nowoprojektowane elementy sygnalizacji świetlnej, w tym w szczególności podejścia do detektorów usytuowanych na trakcji (mniej więcej z całym peronem przystankowym) - kable zasilania trakcji poprowadzone w kierunku podstacji trakcyjnej KĘS wraz z wprowadzeniem w podstację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1a do SWZ oraz w dokumentacji projektowej.

Wewnętrzny identyfikator: DSR-ZP-VIII.271.20.2021 część nr 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Łódź, pas drogowy ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-764

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 29/09/2022

Data zakończenia trwania: 31/08/2023

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Informacje o terminach odwołania: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Organizacja realizująca płatność: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Organizacja podpisująca umowę: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Część 2-Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Um. Z 2)

Opis: W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót obejmujących zakres dokumentacji projektowej oznaczonej jako: Zadanie 3 (Zadanie 1 w Umowie) Przebudowa skrzyżowania ulic Legionów i Gdańskiej – dla trakcji należy wybudować zaniechane elementy sieci trakcyjnej Zadania 3 takie jak wywieszenie sekcji L21 i L22. Zadanie 4 (Zadanie 2 w Umowie) Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego wraz z rozjazdami na skrzyżowaniu ulic Legionów i Cmentarna – w zakresie nie uwzględnionym w Części I zamówienia, bez wywieszania sekcji L27 i L28 (prawoskręt w ul. Cmentarną). Zadanie 5 (Zadanie 3 w Umowie) Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego) – w zakresie przystanku na ulicy Legionów, słupa trakcyjnego nr 64, 96 oraz elementów zasilania i sterowania zwrotnic, zasilania smarownic oraz budowa kanalizacji kablowej ok. 15 m i szafki CCTV w ul. Cmentarnej (szafka obsługuje przystanki Legionów).
Wewnętrzny identyfikator: DSR-ZP-VIII.271.20.2021 część nr 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Łódź, pas drogowy ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-764
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 29/09/2022
Data zakończenia trwania: 31/08/2023

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Informacje o terminach odwołania: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; Odwołanie wnosi się do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Organizacja realizująca płatność: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Organizacja podpisująca umowę: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Część 3-Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6 (Z1,2,3)

Opis: W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót obejmujących zakres dokumentacji projektowej oznaczonej jako: Zadanie 4 (w Umowie Zadanie 1) Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego – w zakresie nasadzenia róż w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną. Zadanie 5 (w Umowie Zadanie 2) Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego) – z wyłączeniem zakresu z Części II zamówienia. Zadanie 6 (w Umowie Zadanie 3) Przebudowa skrzyżowania ul. Karskiego z ul. Cmentarną – poza Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi (Projektami 1-8).

Wewnętrzny identyfikator: DSR-ZP-VIII.271.20.2021 część nr 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Łódź, pas drogowy ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-764

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 29/09/2022

Data zakończenia trwania: 31/08/2023

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Informacje o terminach odwołania: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Organizacja realizująca płatność: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 102 202 321,74 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Nazwa strony oferującej: Konsorcjum Firm: Balzola Polska Sp. z o.o. i Lantania SA

Lider uczestnika przetargu: Balzola Polska Sp. z o.o.

Oficjalna nazwa: Lantania SA

Oferta:

Identyfikator oferty: Najkorzystniejsza oferta na część 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 40 650 406,50 PLN

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Nr umowy 263.108/DZ/2022 część nr 1

Tytuł: Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 1, 2 ,3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3.

Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Um. Z 2) Wykonanie robót budowlanych

Data wyboru zwycięzcy: 03/06/2022

Data zawarcia umowy: 29/09/2022

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) (2014/2020)

Więcej informacji na temat funduszy UE: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8) WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17

Organizacja podpisująca umowę: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Nazwa strony oferującej: Konsorcjum Firm: Balzola Polska Sp. z o.o. i Lantania SA

Lider uczestnika przetargu: Balzola Polska Sp. z o.o.

Oficjalna nazwa: Lantania SA

Oferta:

Identyfikator oferty: Najkorzystniejsza oferta na część 2

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 32 682 926,83 PLN

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Nr umowy 263.109/DZ/2022 część nr 2

Tytuł: Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Um. Z 2)

Data wyboru zwycięzcy: 03/06/2022

Data zawarcia umowy: 29/09/2022

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) (2014/2020)

Więcej informacji na temat funduszy UE: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8) WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17

Organizacja podpisująca umowę: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Nazwa strony oferującej: Konsorcjum Firm: Balzola Polska Sp. z o.o. i Lantania SA

Lider uczestnika przetargu: Balzola Polska Sp. z o.o.

Oficjalna nazwa: Lantania SA

Oferta:

Identyfikator oferty: Najkorzystniejsza oferta na część 3

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

Wartość przetargu: 21 463 414,63 PLN

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Umowa nr 263.110/DZ/2022 część nr 3

Tytuł: wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Zadania 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Zadania 1, 2 i 3)

Data wyboru zwycięzcy: 03/06/2022

Data zawarcia umowy: 29/09/2022

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) (2014/2020)

Więcej informacji na temat funduszy UE: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8) WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17

Organizacja podpisująca umowę: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 577345-2022

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, t.j. 2022.08.16 z późn.zm.) a także na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4) lit. c) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Dz.U. z dn. 26.10.2022 r. poz. 2185) w zw. z § 37 ust. 4 Umowy nr 263.108/DZ/2022 z dnia 29.09.2022 r. Opis Aneksu Nr 2 z 20.03.2023 r. dla części 1 zamówienia W związku z wybuchem wojny w Ukrainie w dniu 24

lutego 2022 roku, Wykonawca oświadcza, iż od tego czasu obserwuje proces nieoczekiwanej i gwałtownej podwyżki cen materiałów i usług budowlanych oraz brak stabilności na rynku materiałów budowlanych. Istotnymi konsekwencjami wybuchu wojny stały się także m.in.: zerwanie tradycyjnych łańcuchów dostaw, stały wzrost cen materiałów, energii i inflacji, odpływ pracowników budowlanych pochodzących z Ukrainy stanowiących istotną część rynku pracowników budowlanych w Polsce – co z kolei znacząco przekłada się na dalszy, radykalny wzrost kosztów budowlano -materiałowych. Powyższe okoliczności mają charakter obiektywny i nie są niezależne od Wykonawcy. Wykonawca, nawet przy zastosowaniu najwyższego miernika staranności nie miał możliwości przewidzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz jej potencjalnych, długofalowych skutków społeczno-gospodarczych. Należy podkreślić, iż Zamawiający ogłosił przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji w dniu 24.09.2021 roku, zaś Wykonawca złożył ofertę w dniu 21.02.2022 roku – a więc przed datą inwazji wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Oznacza to, iż również sama kalkulacja złożonej przez Wykonawcę oferty nastąpiła w oparciu o warunki rynkowe panujące jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, w związku z czym oczywistym jest, iż nie uwzględnia następstw przedmiotowego zdarzenia związanych z warunkami panującymi na rynku usług oraz materiałów budowlanych, które od tego czasu w istotny sposób uległy zmianie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż od momentu otwarcia ofert (22.02.2022 roku) do dnia podpisania umowy (29.09.2022 roku) upłynęło ponad 7 miesięcy, co z kolei również znalazło negatywne przełożenie na warunki realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej umowy, z uwagi na cykliczny wzrost inflacji w tym okresie o kolejne punkty procentowe. Opisane powyżej okoliczności doprowadziły do powstania nieadekwatności pierwotnie zaplanowanych wydatków oraz kosztów wykonania inwestycji. Dodatkowo wobec inflacji i wzrostu cen na rynku powstają poważne trudności w zakresie zapewnienia podwykonawców, z którymi istniałaby możliwość zawarcia umów zgodnych z Kontraktem zawartym z Zamawiającym. Poszczególne pozycje z HRF dotyczące inwestycji są bliskie przekroczenia lub przekroczone co może skutkować brakiem możliwości kontraktowej zawierania koniecznych umów z podwykonawcami. W tej sytuacji uprzednie, racjonalne dokonanie zakupów bezpośrednio przez Wykonawcę w celu zmniejszenia wysokości wynagrodzenia podwykonawców i ograniczenia marży na materiałach w istotny sposób ograniczy niekorzystne skutki opisanej powyżej sytuacji rynkowej. Wobec materializujących się ryzyk, które będą miały wpływ na możliwość zakończenia inwestycji, czas i koszty wykonywania Umowy, strony uznają za w pełni uzasadnione jak najpilniejsze dokonywanie zakupów materiałów celem zapewnienia płynnej realizacji inwestycji. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że chcąc zminimalizować opisane powyżej ryzyka zewnętrzne, na które nie ma wpływu, zrationalizować i zapewnić jak najniższe koszty inwestycji oraz płynność realizacji, a przede wszystkim zapewnić nabycie materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń niezbędnych dla potrzeb wykonania obowiązków będących przedmiotem Umowy, w n i o s k u j e do Zamawiającego o umożliwienie ich wcześniejszego nabycia, w stosunku do przewidzianego w pierwotnym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, poprzez sfinansowanie takiego zakupu z środków Zamawiającego, które zaliczone zostaną na poczet jego wynagrodzenia opisanego w § 25 ust. 1 Umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że będący przedmiotem niniejszego Aneksu wniosek o wcześniejsze finansowanie/zapłatę przez Zamawiającego określonych materiałów budowlanych nie wyłącza jego ewentualnych roszczeń dotyczących waloryzacji wynagrodzenia umownego, należnego za realizację przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego Aneksu. Opis Aneksu Nr 4 z 13.12.2023 r. dla części 1 zamówienia Z uwagi na szczególne okoliczności związane z warunkami w jakich Wykonawca realizował swoje obowiązki umowne tj.: a) konieczność wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania przetargowego, a wynikających ze zmian dokumentacji wprowadzonych już po złożeniu przez Wykonawcę

oferty, tj. przebudowa komory kanalizacyjnej o numerze K00, K4, K5 oraz K7; b) konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową sieci energetycznej ze względu na wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania przetargowego, które zostały ujęte w docelowej dokumentacji na podstawie, której Zamawiający uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę; c) konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych i oczekiwania na odpowiednie decyzje w tym zakresie; d) gwałtownego wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlano – montażowym powodujący poważne trudności w planowym ich pozyskiwaniu, będącego efektem skutków pandemii Covid 19 oraz wybuchu wojny w Ukrainie, Z uwagi na powyższe okoliczności Strony postanawiają: 1. Dodać nowe definicje: Kontrolny Przegląd Robót, Protokół Kontrolnego Przeglądu Robót, Roboty Pozostałe. 2. Nadać nowe, następujące brzmienie § 3 ust. 1 Umowy: „Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają do dnia 30 czerwca 2024 roku: a) w zakresie Zadania 1 do dnia 30 czerwca 2024 r. b) w zakresie Zadania 2 do dnia 30 czerwca 2024 r. c) w zakresie Zadania 3 do dnia 30 czerwca 2024 r. d) w zakresie Zadania 4 do dnia 30 czerwca

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Opis Aneksu Nr 2 dla części 1 zamówienia cd. W związku z powyższym Strony zawierają Aneks do Umowy, którego brzmienie wraz z wcześniejszą preambułą jest następujące: § 1 1. Wykonawca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zawartej Umowy musi nabyć materiały budowlane, instalacyjne i urządzenia, które zostały szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 Aneksu. 2. Zamawiający potwierdza konieczność nabycia przez Wykonawcę materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 do Aneksu, bowiem ich użycie, wbudowanie i zainstalowanie stanowi konieczny element realizacji obowiązków wykonawczych objętych przedmiotem Umowy. 3. Strony zgodnie potwierdzają, że finansowanie materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do Aneksu, zgodnie z postanowieniami Umowy i Harmonogramu rzeczowo – Finansowego planowane było środków pochodzących z zapłat wynagrodzenia częściowego dokonywanego przez Zamawiającego. § 2 1. Powołując się na okoliczności wskazane w preambule Aneksu, Zamawiający zobowiązuje się, na zasadach określonych w jego postanowieniach, do dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy jako sprzedającego, za całość materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 będącym integralną częścią Aneksu. 2. Dokonane przez Zamawiającego, na podstawie postanowień Aneksu, zapłaty zaliczane będą na poczet wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 25 ust. 1 Umowy. § 3 W związku z oświadczeniami stanowiącymi treść preambuły i postanowieniami poprzednich paragrafów, Strony dokonują kolejnych wskazanych poniżej ustaleń, wskazując ich następujący porządek: 1) Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego, stosując odpowiednio zasady wskazane w § 26 Umowy, fakturę VAT albo faktury VAT na materiały budowlane, instalacyjne i urządzenia wskazane na liście objętej Załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu. Niezbędnym warunkiem akceptacji i płatności w/w faktury/faktur jest: a) załączenie do nich faktury albo faktur wystawionych przez producentów albo dostawców albo sprzedających, przedmiotowych materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wraz z zaakceptowanymi kartami materiałowymi, b) przedstawienie pisemnego protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i producentów albo dostawców albo sprzedających w/w materiałów i urządzeń, że ich ilości wskazane na przedstawianej Zamawiającemu fakturze /fakturach zostały Wykonawcy wydane w posiadanie i zostały przez niego sprawdzone, c) cena nabycia przedmiotowych materiałów i urządzeń wskazana na fakturze albo fakturach wystawianych z tego tytułu na rzecz Zamawiającego musi być wcześniej przedłożona Zamawiającemu i przez niego zaakceptowana. 2) Zamawiający po przedstawieniu mu faktury /faktur, o których mowa w punkcie poprzednim i spełnieniu warunków w nim opisanych,

dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy ceny sprzedaży, która została w niej/nich wskazana, w terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło doręczenie. Zapłata zostanie dokonana na bankowe konto Wykonawcy wskazane na każdej z faktur. 3) W otwartym terminie do zapłaty, o którym mowa w punkcie poprzednim: a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (Protokół przekazania - załącznik nr 2) posiadanie materiałów i urządzeń, których dotyczy każda z zapłaconych w tym trybie faktura VAT, b) Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (Protokół powierzenia – załącznik nr 3) posiadanie materiałów i urządzeń, których dotyczy każda z zapłaconych w tym trybie faktura VAT, z obowiązkiem przechowania do chwili dokonania wbudowania albo zainstalowania przedmiotowych materiałów, instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przedmiotu Umowy. 4) W związku z treścią punktu poprzedniego lit. b) Strony oświadczają, że na podstawie postanowień niniejszego Aneksu zawierają umowę przechowania wszystkich materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu, za które Zamawiający zapłacił, i które przejął w posiadanie na mocy postanowień punktu 3 lit. a) niniejszego paragrafu. W ramach tego stosunku prawnego Strony ustalają, że: a) Biorącym na przechowanie w/w materiały i urządzenia jest Wykonawca, który ponosi odpowiedzialność za ich uszkodzenie, utratę, jak również obciąża go obowiązek ich chronienia, przechowywania, a także skutecznego ubezpieczenia. b) Oddającym na przechowanie jest Zamawiający. c) Całość kosztów związanych z przedmiotowym przechowaniem została już zapłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, bowiem stanowią one element jego wynagrodzenia opisanego w § 25 Umowy. d) Po stronie Wykonawcy jako Biorącego na przechowanie powstaje obowiązek rozliczenia całości przejętych w posiadanie w tym zakresie materiałów i urządzeń. e) Umowa przechowania trwa do chwili wbudowania albo zainstalowania przedmiotowych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z przedmiotu Umowy. 5) Z uwagi na fakt, że wszystkie materiały budowlane, instalacyjne i urządzenia, których dotyczą postanowienia niniejszego Aneksu, są rzeczami oznaczonymi co do gatunku, ich własność przechodzi na Zamawiającego już w chwili objęcia ich w posiadanie przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami punktu 3) lit. a) niniejszego paragrafu. § 4 Postanowienia niniejszego Aneksu nie znoszą i nie uchybiają postanowieniom § 12 Umowy [Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót Budowlanych] § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się dostosować Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w §3 ust. 4 Umowy do dokonanej, na podstawie niniejszego Aneksu, zmiany finansowania materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy. 2. Obowiązek, o którym mowa w punkcie poprzednim Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia niniejszego Aneksu

Identyfikator sekcji: CON-0001

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 577345-2022

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, tj. 2022.08.16 z późn.zm.) a także na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4) lit. c) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Dz.U. z dn. 26.10.2022 r. poz. 2185) w zw. z § 37 ust. 4 Umowy nr 263.108/DZ/2022 z dnia 29.09.2022 r. Opis Aneksu Nr 2 z 20.03.2023 r. dla części 2 zamówienia. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 roku, Wykonawca oświadcza, iż od tego czasu obserwuje proces nieoczekiwanej i gwałtownej podwyżki cen materiałów i usług budowlanych oraz brak stabilności na rynku

materiałów budowlanych. Istotnymi konsekwencjami wybuchu wojny stały się także m.in.: zerwanie tradycyjnych łańcuchów dostaw, stały wzrost cen materiałów, energii i inflacji, odpływ pracowników budowlanych pochodzących z Ukrainy stanowiących istotną część rynku pracowników budowlanych w Polsce – co z kolei znacząco przekłada się na dalszy, radykalny wzrost kosztów budowlano -materiałowych. Powyższe okoliczności mają charakter obiektywny i nie są niezależne od Wykonawcy. Wykonawca, nawet przy zastosowaniu najwyższego miernika staranności nie miał możliwości przewidzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz jej potencjalnych, długofalowych skutków społeczno-gospodarczych. Należy podkreślić, iż Zamawiający ogłosił przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji w dniu 24.09.2021 roku, zaś Wykonawca złożył ofertę w dniu 21.02.2022 roku – a więc przed datą inwazji wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Oznacza to, iż również sama kalkulacja złożonej przez Wykonawcę oferty nastąpiła w oparciu o warunki rynkowe panujące jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, w związku z czym oczywistym jest, iż nie uwzględnia następstw przedmiotowego zdarzenia związanych z warunkami panującymi na rynku usług oraz materiałów budowlanych, które od tego czasu w istotny sposób uległy zmianie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż od momentu otwarcia ofert (22.02.2022 roku) do dnia podpisania umowy (29.09.2022 roku) upłynęło ponad 7 miesięcy, co z kolei również znalazło negatywne przełożenie na warunki realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej umowy, z uwagi na cykliczny wzrost inflacji w tym okresie o kolejne punkty procentowe. Opisane powyżej okoliczności doprowadziły do powstania nieadekwatności pierwotnie zaplanowanych wydatków oraz kosztów wykonania inwestycji. Dodatkowo wobec inflacji i wzrostu cen na rynku powstają poważne trudności w zakresie zapewnienia podwykonawców, z którymi istniałaby możliwość zawarcia umów zgodnych z Kontraktem zawartym z Zamawiającym. Poszczególne pozycje z HRF dotyczące inwestycji są bliskie przekroczenia lub przekroczone co może skutkować brakiem możliwości kontraktowej zawierania koniecznych umów z podwykonawcami. W tej sytuacji uprzednie, racjonalne dokonanie zakupów bezpośrednio przez Wykonawcę w celu zmniejszenia wysokości wynagrodzenia podwykonawców i ograniczenia marży na materiałach w istotny sposób ograniczy niekorzystne skutki opisanej powyżej sytuacji rynkowej. Wobec materializujących się ryzyk, które będą miały wpływ na możliwość zakończenia inwestycji, czas i koszty wykonywania Umowy, strony uznają za w pełni uzasadnione jak najpilniejsze dokonywanie zakupów materiałów celem zapewnienia płynnej realizacji inwestycji. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że chcąc zminimalizować opisane powyżej ryzyka zewnętrzne, na które nie ma wpływu, zrationalizować i zapewnić jak najniższe koszty inwestycji oraz płynność realizacji, a przede wszystkim zapewnić nabycie materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń niezbędnych dla potrzeb wykonania obowiązków będących przedmiotem Umowy, w n i o s k u j e do Zamawiającego o umożliwienie ich wcześniejszego nabycia, w stosunku do przewidzianego w pierwotnym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, poprzez sfinansowanie takiego zakupu z środków Zamawiającego, które zaliczone zostaną na poczet jego wynagrodzenia opisanego w § 25 ust. 1 Umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że będący przedmiotem niniejszego Aneksu wnioszek o wcześniejsze finansowanie/zapłatę przez Zamawiającego określonych materiałów budowlanych nie wyłącza jego ewentualnych roszczeń dotyczących waloryzacji wynagrodzenia umownego, należnego za realizację przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 7 Aneksu. Opis Aneksu Nr 4 z 13.12.2023 r. dla części 2 zamówienia Z uwagi na szczególne okoliczności związane z warunkami w jakich Wykonawca realizował swoje obowiązki umowne tj.: a) konieczność wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania przetargowego, a wynikających ze zmian dokumentacji wprowadzonych już po złożeniu przez Wykonawcę oferty, tj. przebudowa komory kanalizacyjnej o numerze K00, K4, K5 oraz K7; b) konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową sieci energetycznej ze względu na

wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania przetargowego, które zostały ujęte w docelowej dokumentacji na podstawie, której Zamawiający uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę; c) konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych i oczekiwania na odpowiednie decyzje w tym zakresie; d) gwałtownego wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlano – montażowym powodujący poważne trudności w planowym ich pozyskiwaniu, będącego efektem skutków pandemii Covid 19 oraz wybuchu wojny w Ukrainie, Z uwagi na powyższe okoliczności Strony postanawiają: 1. Dodać nowe definicje: Kontrolny Przegląd Robót, Protokół Kontrolnego Przeglądu Robót, Roboty Pozostałe. 2. Nadać nowe, następujące brzmienie § 3 ust. 1 Umowy: „Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają do dnia 30 czerwca 2024 roku: a) w zakresie Zadania 1 do dnia 30 czerwca 2024 r. b) w zakresie Zadania 2 do dnia 30 czerwca 2024 r. c) w zakresie Zadania 3 do dnia 30 czerwca 2024 r. d) w zakresie Zadania 4 do dnia 30 czerwca 2024 r.”

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Opis Aneksu Nr 2 dla części 2 zamówienia cd. W związku z powyższym Strony zawierają Aneks do Umowy, którego brzmienie wraz z wcześniejszą preambułą jest następujące: § 1 1. Wykonawca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zawartej Umowy musi nabyć materiały budowlane, instalacyjne i urządzenia, które zostały szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 Aneksu. 2. Zamawiający potwierdza konieczność nabycia przez Wykonawcę materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 do Aneksu, bowiem ich użycie, wbudowanie i zainstalowanie stanowi konieczny element realizacji obowiązków wykonawczych objętych przedmiotem Umowy. 3. Strony zgodnie potwierdzają, że finansowanie materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do Aneksu, zgodnie z postanowieniami Umowy i Harmonogramu rzeczowo – Finansowego planowane było środków pochodzących z zapłat wynagrodzenia częściowego dokonywanego przez Zamawiającego. § 2 1. Powołując się na okoliczności wskazane w preambule Aneksu, Zamawiający zobowiązuje się, na zasadach określonych w jego postanowieniach, do dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy jako sprzedającego, za całość materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 będącym integralną częścią Aneksu. 2. Dokonane przez Zamawiającego, na podstawie postanowień Aneksu, zapłaty zaliczane będą na poczet wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 25 ust. 1 Umowy. § 3 W związku z oświadczeniami stanowiącymi treść preambuły i postanowieniami poprzednich paragrafów, Strony dokonują kolejnych wskazanych poniżej ustaleń, wskazując ich następujący porządek: 1) Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego, stosując odpowiednio zasady wskazane w § 26 Umowy, fakturę VAT albo faktury VAT na materiały budowlane, instalacyjne i urządzenia wskazane na liście objętej Załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu. Niezbędnym warunkiem akceptacji i płatności w/w faktury/faktur jest: a) załączenie do nich faktury albo faktur wystawionych przez producentów albo dostawców albo sprzedających, przedmiotowych materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wraz z zaakceptowanymi kartami materiałowymi, b) przedstawienie pisemnego protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i producentów albo dostawców albo sprzedających w/w materiałów i urządzeń, że ich ilości wskazane na przedstawianej Zamawiającemu fakturze /fakturach zostały Wykonawcy wydane w posiadanie i zostały przez niego sprawdzone, c) cena nabycia przedmiotowych materiałów i urządzeń wskazana na fakturze albo fakturach wystawianych z tego tytułu na rzecz Zamawiającego musi być wcześniej przedłożona Zamawiającemu i przez niego zaakceptowana. 2) Zamawiający po przedstawieniu mu faktury /faktur, o których mowa w punkcie poprzednim i spełnieniu warunków w nim opisanych, dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy ceny sprzedaży, która została w niej/nich wskazana, w

terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło doręczenie. Zapłata zostanie dokonana na bankowe konto Wykonawcy wskazane na każdej z faktur. 3) W otwartym terminie do zapłaty, o którym mowa w punkcie poprzednim: a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (Protokół przekazania - załącznik nr 2) posiadanie materiałów i urządzeń, których dotyczy każda z zapłaconych w tym trybie faktura VAT, b) Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (Protokół powierzenia – załącznik nr 3) posiadanie materiałów i urządzeń, których dotyczy każda z zapłaconych w tym trybie faktura VAT, z obowiązkiem przechowania do chwili dokonania wbudowania albo zainstalowania przedmiotowych materiałów, instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przedmiotu Umowy. 4) W związku z treścią punktu poprzedniego lit. b) Strony oświadczają, że na podstawie postanowień niniejszego Aneksu zawierają umowę przechowania wszystkich materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu, za które Zamawiający zapłacił, i które przejął w posiadanie na mocy postanowień punktu 3 lit. a) niniejszego paragrafu. W ramach tego stosunku prawnego Strony ustalają, że: a) Biorącym na przechowanie w/w materiały i urządzenia jest Wykonawca, który ponosi odpowiedzialność za ich uszkodzenie, utratę, jak również obciąża go obowiązek ich chronienia, przechowywania, a także skutecznego ubezpieczenia. b) Oddającym na przechowanie jest Zamawiający. c) Całość kosztów związanych z przedmiotowym przechowaniem została już zapłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, bowiem stanowią one element jego wynagrodzenia opisanego w § 25 Umowy. d) Po stronie Wykonawcy jako Biorącego na przechowanie powstaje obowiązek rozliczenia całości przejętych w posiadanie w tym zakresie materiałów i urządzeń. e) Umowa przechowania trwa do chwili wbudowania albo zainstalowania przedmiotowych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z przedmiotu Umowy. 5) Z uwagi na fakt, że wszystkie materiały budowlane, instalacyjne i urządzenia, których dotyczą postanowienia niniejszego Aneksu, są rzeczami oznaczonymi co do gatunku, ich własność przechodzi na Zamawiającego już w chwili objęcia ich w posiadanie przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami punktu 3) lit. a) niniejszego paragrafu. § 4 Postanowienia niniejszego Aneksu nie znoszą i nie uchybiają postanowieniom § 12 Umowy [Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót Budowlanych] § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się dostosować Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w §3 ust. 4 Umowy do dokonanej, na podstawie niniejszego Aneksu, zmiany finansowania materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy. 2. Obowiązek, o którym mowa w punkcie poprzednim Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia niniejszego Aneksu

Identyfikator sekcji: CON-0002

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 577345-2022

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, t.j. 2022.08.16 z późn. zm.) a także na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4) lit. c) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Dz.U. z dn. 26.10.2022 r. poz. 2185) w zw. z § 37 ust. 4 Umowy nr 263.108/DZ/2022 z dnia 29.09.2022 r. Opis Aneksu Nr 2 z 20.03.2023 r. dla części 3 zamówienia. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 roku, Wykonawca oświadcza, iż od tego czasu obserwuje proces nieoczekiwanej i gwałtownej podwyżki cen materiałów i usług budowlanych oraz brak stabilności na rynku materiałów budowlanych. Istotnymi konsekwencjami wybuchu wojny stały się także m.in.:

zerwanie tradycyjnych łańcuchów dostaw, stały wzrost cen materiałów, energii i inflacji, odpływ pracowników budowlanych pochodzących z Ukrainy stanowiących istotną część rynku pracowników budowlanych w Polsce – co z kolei znacząco przekłada się na dalszy, radykalny wzrost kosztów budowlano -materiałowych. Powyższe okoliczności mają charakter obiektywny i nie są niezależne od Wykonawcy. Wykonawca, nawet przy zastosowaniu najwyższego miernika staranności nie miał możliwości przewidzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz jej potencjalnych, długofalowych skutków społeczno-gospodarczych. Należy podkreślić, iż Zamawiający ogłosił przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji w dniu 24.09.2021 roku, zaś Wykonawca złożył ofertę w dniu 21.02.2022 roku – a więc przed datą inwazji wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Oznacza to, iż również sama kalkulacja złożonej przez Wykonawcę oferty nastąpiła w oparciu o warunki rynkowe panujące jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, w związku z czym oczywistym jest, iż nie uwzględnia następstw przedmiotowego zdarzenia związanych z warunkami panującymi na rynku usług oraz materiałów budowlanych, które od tego czasu w istotny sposób uległy zmianie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż od momentu otwarcia ofert (22.02.2022 roku) do dnia podpisania umowy (29.09.2022 roku) upłynęło ponad 7 miesięcy, co z kolei również znalazło negatywne przełożenie na warunki realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej umowy, z uwagi na cykliczny wzrost inflacji w tym okresie o kolejne punkty procentowe. Opisane powyżej okoliczności doprowadziły do powstania nieadekwatności pierwotnie zaplanowanych wydatków oraz kosztów wykonania inwestycji. Dodatkowo wobec inflacji i wzrostu cen na rynku powstają poważne trudności w zakresie zapewnienia podwykonawców, z którymi istniałaby możliwość zawarcia umów zgodnych z Kontraktem zawartym z Zamawiającym. Poszczególne pozycje z HRF dotyczące inwestycji są bliskie przekroczenia lub przekroczone co może skutkować brakiem możliwości kontraktowej zawierania koniecznych umów z podwykonawcami. W tej sytuacji uprzednie, racjonalne dokonanie zakupów bezpośrednio przez Wykonawcę w celu zmniejszenia wysokości wynagrodzenia podwykonawców i ograniczenia marży na materiałach w istotny sposób ograniczy niekorzystne skutki opisanej powyżej sytuacji rynkowej. Wobec materializujących się ryzyk, które będą miały wpływ na możliwość zakończenia inwestycji, czas i koszty wykonywania Umowy, strony uznają za w pełni uzasadnione jak najpilniejsze dokonywanie zakupów materiałów celem zapewnienia płynnej realizacji inwestycji. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że chcąc zminimalizować opisane powyżej ryzyka zewnętrzne, na które nie ma wpływu, zrationalizować i zapewnić jak najniższe koszty inwestycji oraz płynność realizacji, a przede wszystkim zapewnić nabycie materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń niezbędnych dla potrzeb wykonania obowiązków będących przedmiotem Umowy, w n i o s k u j e do Zamawiającego o umożliwienie ich wcześniejszego nabycia, w stosunku do przewidzianego w pierwotnym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, poprzez sfinansowanie takiego zakupu z środków Zamawiającego, które zaliczone zostaną na poczet jego wynagrodzenia opisanego w § 25 ust. 1 Umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że będący przedmiotem niniejszego Aneksu wniosek o wcześniejsze finansowanie/zapłatę przez Zamawiającego określonych materiałów budowlanych nie wyłącza jego ewentualnych roszczeń dotyczących waloryzacji wynagrodzenia umownego, należnego za realizację przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego Aneksu. Opis Aneksu Nr 4 z 13.12.2023 r. dla części 3 zamówienia Z uwagi na szczególne okoliczności związane z warunkami w jakich Wykonawca realizował swoje obowiązki umowne tj.: a) konieczność wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania przetargowego, a wynikających ze zmian dokumentacji wprowadzonych już po złożeniu przez Wykonawcę oferty, tj. przebudowa komory kanalizacyjnej o numerze K00, K4, K5 oraz K7; b) konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową sieci energetycznej ze względu na wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania

przetargowego, które zostały ujęte w docelowej dokumentacji na podstawie, której Zamawiający uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę; c) konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych i oczekiwania na odpowiednie decyzje w tym zakresie; d) gwałtownego wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlano – montażowym powodujący poważne trudności w planowym ich pozyskiwaniu, będącego efektem skutków pandemii Covid 19 oraz wybuchu wojny w Ukrainie, Z uwagi na powyższe okoliczności Strony postanawiają: 1. Dodać nowe definicje: Kontrolny Przegląd Robót, Protokół Kontrolnego Przeglądu Robót, Roboty Pozostałe. 2. Nadać nowe, następujące brzmienie § 3 ust. 1 Umowy: „Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają do dnia 30 czerwca 2024 roku: a) w zakresie Zadania 1 do dnia 30 czerwca 2024 r. b) w zakresie Zadania 2 do dnia 30 czerwca 2024 r. c) w zakresie Zadania 3 do dnia 30 czerwca 2024 r.”

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Opis Aneksu Nr 2 dla części 3 zamówienia cd. W związku z powyższym Strony zawierają Aneks do Umowy, którego brzmienie wraz z wcześniejszą preambułą jest następujące: § 1 1. Wykonawca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zawartej Umowy musi nabyć materiały budowlane, instalacyjne i urządzenia, które zostały szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 Aneksu. 2. Zamawiający potwierdza konieczność nabycia przez Wykonawcę materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 do Aneksu, bowiem ich użycie, wbudowanie i zainstalowanie stanowi konieczny element realizacji obowiązków wykonawczych objętych przedmiotem Umowy. 3. Strony zgodnie potwierdzają, że finansowanie materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do Aneksu, zgodnie z postanowieniami Umowy i Harmonogramu rzeczowo – Finansowego planowane było środków pochodzących z zapłat wynagrodzenia częściowego dokonywanego przez Zamawiającego. § 2 1. Powołując się na okoliczności wskazane w preambule Aneksu, Zamawiający zobowiązuje się, na zasadach określonych w jego postanowieniach, do dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy jako sprzedającego, za całość materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 będącym integralną częścią Aneksu. 2. Dokonane przez Zamawiającego, na podstawie postanowień Aneksu, zapłaty zaliczane będą na poczet wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 25 ust. 1 Umowy. § 3 W związku z oświadczeniami stanowiącymi treść preambuły i postanowieniami poprzednich paragrafów, Strony dokonują kolejnych wskazanych poniżej ustaleń, wskazując ich następujący porządek: 1) Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego, stosując odpowiednio zasady wskazane w § 26 Umowy, fakturę VAT albo faktury VAT na materiały budowlane, instalacyjne i urządzenia wskazane na liście objętej Załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu. Niezbędnym warunkiem akceptacji i płatności w/w faktury/faktur jest: a) załączenie do nich faktury albo faktur wystawionych przez producentów albo dostawców albo sprzedających, przedmiotowych materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wraz z zaakceptowanymi kartami materiałowymi, b) przedstawienie pisemnego protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i producentów albo dostawców albo sprzedających w/w materiałów i urządzeń, że ich ilości wskazane na przedstawianej Zamawiającemu fakturze /fakturach zostały Wykonawcy wydane w posiadanie i zostały przez niego sprawdzone, c) cena nabycia przedmiotowych materiałów i urządzeń wskazana na fakturze albo fakturach wystawianych z tego tytułu na rzecz Zamawiającego musi być wcześniej przedłożona Zamawiającemu i przez niego zaakceptowana. 2) Zamawiający po przedstawieniu mu faktury /faktur, o których mowa w punkcie poprzednim i spełnieniu warunków w nim opisanych, dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy ceny sprzedaży, która została w niej/nich wskazana, w terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło doręczenie. Zapłata zostanie dokonana na bankowe konto Wykonawcy wskazane na każdej z faktur. 3) W

otwartym terminie do zapłaty, o którym mowa w punkcie poprzednim: a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (Protokół przekazania - załącznik nr 2) posiadanie materiałów i urządzeń, których dotyczy każda z zapłaconych w tym trybie faktura VAT, b) Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (Protokół powierzenia – załącznik nr 3) posiadanie materiałów i urządzeń, których dotyczy każda z zapłaconych w tym trybie faktura VAT, z obowiązkiem przechowania do chwili dokonania wbudowania albo zainstalowania przedmiotowych materiałów, instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przedmiotu Umowy. 4) W związku z treścią punktu poprzedniego lit. b) Strony oświadczają, że na podstawie postanowień niniejszego Aneksu zawierają umowę przechowania wszystkich materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu, za które Zamawiający zapłacił, i które przejął w posiadanie na mocy postanowień punktu 3 lit. a) niniejszego paragrafu. W ramach tego stosunku prawnego Strony ustalają, że: a) Biorącym na przechowanie w/w materiały i urządzenia jest Wykonawca, który ponosi odpowiedzialność za ich uszkodzenie, utratę, jak również obciąża go obowiązek ich chronienia, przechowywania, a także skutecznego ubezpieczenia. b) Oddającym na przechowanie jest Zamawiający. c) Całość kosztów związanych z przedmiotowym przechowaniem została już zapłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, bowiem stanowią one element jego wynagrodzenia opisanego w § 25 Umowy. d) Po stronie Wykonawcy jako Biorącego na przechowanie powstaje obowiązek rozliczenia całości przejętych w posiadanie w tym zakresie materiałów i urządzeń. e) Umowa przechowania trwa do chwili wbudowania albo zainstalowania przedmiotowych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z przedmiotu Umowy. 5) Z uwagi na fakt, że wszystkie materiały budowlane, instalacyjne i urządzenia, których dotyczą postanowienia niniejszego Aneksu, są rzeczami oznaczonymi co do gatunku, ich własność przechodzi na Zamawiającego już w chwili objęcia ich w posiadanie przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami punktu 3) lit. a) niniejszego paragrafu. § 4 Postanowienia niniejszego Aneksu nie znoszą i nie uchybiają postanowieniom § 12 Umowy [Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót Budowlanych] § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się dostosować Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w §3 ust. 4 Umowy do dokonanej, na podstawie niniejszego Aneksu, zmiany finansowania materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy. 2. Obowiązek, o którym mowa w punkcie poprzednim Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia niniejszego Aneksu

Identyfikator sekcji: CON-0003

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

Numer rejestracyjny: NIP: 725-002-89-02

Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 104

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-926

Podział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Telefon: +48 426-384-888

Adres strony internetowej: <http://uml.lodz.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <http://uml.lodz.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Centralna jednostka zakupująca udzielająca zamówień publicznych lub zawierająca umowy ramowe w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług przeznaczonych dla innych nabywców

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Numer rejestracyjny: NIP: 725-213-29-34

Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-447

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

E-mail: zim@zim.uml.lodz.pl

Telefon: +48 42 272 62 94

Adres strony internetowej: <https://zim.lodz.bip-e.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://zim.lodz.bip-e.pl/>

Role tej organizacji:

Organizacja podpisująca umowę

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy

Organizacja realizująca płatność

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Numer rejestracyjny: NIP 5262239325

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: ul.Postępu 17A, 02-676 Warszawa

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 22 458 78 01

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Balzola Polska Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: NIP: 1010002981

Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 12

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-124

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

E-mail: balzolapolska@balzola.pl

Telefon: +48 22 850 83 17

Adres strony internetowej: <https://balzola.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://balzola.pl/>

Role tej organizacji:

Oferent

Lider uczestnika przetargu

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Lantania SA

Numer rejestracyjny: NIP: A87268116

Adres pocztowy: Sobrado 2

Miejscowość: Madryt

Kod pocztowy: 28050

Podział krajowy (NUTS): Madrid (ES300)

Kraj: Hiszpania

Punkt kontaktowy: Sobrado 2, 28050 Madryt

E-mail: joaquin.navarro@lantania.com

Telefon: +34 660 633 384

Adres strony internetowej: <https://www.lantania.com>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.lantania.com>

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 3e5831b1-e270-421f-8f70-44f96cda63ab - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 23/02/2024 10:30:01 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 117512-2024

Numer wydania Dz.U. S: 40/2024

Data publikacji: 26/02/2024