

121221-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane – Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III.

OJ S 42/2024 28/02/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin

E-mail: elzbul@ts.szczecin.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III (inwestycja typu „wybuduj”). Roboty budowlane realizowane będą w ramach Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01 /2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin. Identyfikator procedury: 08987439-58d2-4e54-b5bd-d8d52aa49c3e Wewnętrzny identyfikator: 14/ZP/DZ/7/UM/2022

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Szczecin (roboty budowlane): ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego.

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 71-245

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Gmina Miasto Szczecin - Nabywca (Zamawiający) – jednostka sektora finansów publicznych, jednostka samorządu terytorialnego) powierzyła na podstawie art. 37 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Pzp przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania – pełnomocnikowi - Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o.

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III (inwestycja typu „wybuduj”). Roboty budowlane realizowane będą w ramach Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01 /2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin. Wewnętrzny identyfikator: 14/ZP/DZ/7/UM/2022

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111100

Roboty w zakresie burzenia, 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111290 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług, 45112200 Usuwanie powłoki gleby, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45113000 Roboty na placu budowy, 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych, 45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych, 45233221 Malowanie nawierzchni, 45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic, 45233290 Instalowanie znaków drogowych, 45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej, 45233330 Fundamentowanie ulic, 45233340 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego, 45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi, 77211400 Usługi wycinania drzew, 77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Terminy wnoszenia odwołań określa art. 515 ustawy PZP.

1. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 82 749 130,46 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Nazwa strony oferującej: TORMEL Sp. z o.o. – lider konsorcjum

Lider uczestnika przetargu: TORMEL Sp. z o.o. – lider konsorcjum

Oficjalna nazwa: STANLED I Sp. z o.o. – partner konsorcjum

Oferta:

Identyfikator oferty: I OFERTA

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 82 749 130,46 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 26/TS/DZ/2023

Data zawarcia umowy: 20/02/2023

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 122419-2023

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: Konieczność modyfikacji opisano w Protokołach Konieczności (PK) nr: 8-13: 8.PK– Konieczność wykonania robót odtworzeniowych nawierzchni w obszarach prowadzonych robót sieciowych. 9.PK– Konieczność zaniechania wykonania robót dotyczących wzmocnienia podłoża pod nawierzchnią ciągów pieszo – rowerowych. 10.PK– Konieczność wykonania robót dodatkowych dotyczących „Zaplecza sanitarno-socjalnego pętli Krzekowo”. 11.PK– Konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie „Modyfikacji COR Etap Realizacji II”. 12. PK– Konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu rur osłonowych dla sieci trakcyjnej podziemnej. 13.PK– Konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych w TER dotyczących demontażu słupów oświetleniowych, barierek drogowych niezbędnych dla kontynuacji robót zgodnych z dokumentacją projektową (DP). Okoliczności wskazane w PK nr : 8, 10, 12 i 13. spełniają przesłanki z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm., dalej PZP); tj. ze względu na konieczność wykonania ww. robót dodatkowych i odpowiednio uzasadniają zmianę w oparciu o zapisy umowy: dla PK nr 8, PK nr 12 i PK nr 13 – zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 5 pkt 4 w związku z ust. 11 pkt 4 umowy; dla PK nr 9 – zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 5 pkt 4 i ust. 11 pkt 5 lit. a) i b) w związku z ust. 11 pkt 4 umowy; dla PK nr 10 – zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 5 pkt 4 umowy; dla PK nr 11 – zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 5 pkt 4 i ust. 11 pkt 6 umowy.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Modyfikacja dokonana ze względu na okoliczności opisane w 6 protokołach konieczności (PK nr: 8 -13), które dotyczą: 8.PK– wykonania niezbędnych prac nawierzchniowych dla właściwego funkcjonowania ruchu pojazdów oraz pieszych następujących odcinków sieci: wodociągowej w węźle W134 i W139 do istniejących budynków

w ul. Żołnierskiej; wodociągowej w węźle 183 i W90 do istniejącej sieci wodociągowej; gazowej w węźle GS26 do istniejącej sieci gazowej; wykonanie nawierzchni na odcinku łączącym zakres przebudowy ciepłociągu z nową nawierzchnią jezdni ul. Sosabowskiego (nitka prawa); na obszarze od studni S32 do studni S34 kanalizacji sanitarnej; 9.PK– rezygnacji ze wskazanego w dokumentacji technicznej (DT) wzmocnienia podłoża pod ciągami pieszo-rowerowymi na podstawie opinii laboratorium drogowego opierającej się na wynikach badań tego gruntu, które okazały się być zdecydowanie lepsze od zawartych w DT co wykazano w przedstawionym zestawieniu wyników badań na wezwanie Inżyniera Kontraktu. Wskazany w DT parametr wtórnego modułu odkształcenia $E_2=50\text{MPa}$ można osiągnąć bez wykonywania ww. wzmocnienia podłoża określonego w poz. TER ER2- 29 i TER ER3- 28, zatem nie będzie prowadziło do poniesienia przez zamawiającego zbędnych kosztów; 10.PK– wykonania „Zaplecza sanitarno- socjalnego - pętla Krzekowo” w związku z przewidzianą w projekcie technicznym likwidacją pętli Krzekowo wraz z istniejącym budynkiem socjalno-kasowym. Zapewnienie ww. zaplecza jest konieczne w celu uruchomienia linii tramwajowej a co za tym idzie umożliwienie wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu przewidzianego przez zamawiającego. Jest niezbędne również ze względu na wymagania ustanowione przez Inspekcję pracy oraz przepisy BHP dla motorniczych obsługujących linię objętą ruchem tramwajów dwukierunkowych; 11.PK– wykonania robót zamiennych w zakresie modyfikacji Czasowej Organizacji Ruchu (COR) realizacji II Etapu niezbędnych do prawidłowego zrealizowania tego zadania inwestycyjnego. Zgodnie z DT oraz zapisami Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu dla każdego ze wskazanych w projekcie COR etapu realizacyjnego. W związku z wytycznymi przedstawionymi przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (ZDITM) już na etapie realizacji inwestycji wskazano, iż ze względu na realizowane w tym samym czasie inne inwestycje na terenie Gminy Miasto Szczecin, które również ingerują w system komunikacji miejskiej należy wykonać przystanek tramwajowy „5 lipca” przy ul. Bohaterów Warszawy (objęty COR) jako dwustanowiskowy aby zapewnić swobodny ruch komunikacji tramwajowej nadjeżdżającej z kierunku „ul. Wawrzyniaka „”jak i z kierunku „ul. Mickiewicza”. Podczas weryfikacji możliwości wykonania ww. przystanku stwierdzono, iż w danej lokalizacji istniejącego przystanku jest to niemożliwe do zrealizowania. W porozumieniu z ZDITM oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie (referat do spraw organizacji ruchu), wykonawca dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego opracował projekt techniczny ze wskazaniem nowej, dodatkowej lokalizacji przystanku tramwajowego w ciągu ul. Mickiewicza do obsługi tylko linii tramwajowej nr 5; 12 PK– wykonania rur osłonowych dla sieci trakcyjnej podziemnej. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez przedstawiciela zarządcy sieci trakcyjnej na etapie realizacji, należy dokonać zabezpieczenia sieci trakcyjnej kablowej w postaci montażu rur osłonowych $\varnothing 110$ dla kabli sieciowych ze względu na duże zagęszczenie sieci oraz znaczne zbliżenie kabli do studni co mogłoby przyczynić się w przyszłości do ich uszkodzenia i powodowania awarii zasilania a co za tym idzie wstrzymywania ruchu tramwajowego; 13.PK– wykonania robót dodatkowych nie ujętych w TER. W trakcie realizacji robót natrafiono na kilka elementów infrastruktury drogowej, sieci oświetleniowej oraz monitoringu miejskiego, które bezwzględnie kolidowały z projektowanym przebiegiem drogi oraz towarzyszącej jej infrastruktury w związku z czym dokonanie dodatkowych robót polegających na demontażu słupów oświetleniowych, barierek drogowych było niezbędne dla kontynuacji robót zgodnych z dokumentacją projektową. W związku z tym, iż z tytułu robót wskazanych w umowie w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 wynagrodzenie wykonawcy, w wyniku zmian wskazanych w § 1 ust. 3, § 2 ust. 2, § 3 ust. 3, § 4 ust. 2 § 5 ust. 3, § 6 ust. 3 zmniejsza się łącznie o kwotę 616.228,79 zł netto. Wartość umowy po zmianie wynosi 82 265 917,19 zł netto.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin

Numer rejestracyjny: 811684232

Adres pocztowy: pl. Armii Krajowej 1

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-456

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)

Kraj: Polska

E-mail: elzbul@ts.szczecin.pl

Telefon: +48 913114140

Faks: +48 913114147

Adres strony internetowej: <http://www.ts.szczecin.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 010828091

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Adres strony internetowej: <http://www.uzp.gov.pl>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: TORMEL Sp. z o.o. – lider konsorcjum

Numer rejestracyjny: 634149843

Adres pocztowy: ul. Przemyska 5

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-324

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)

Kraj: Polska

E-mail: biuro@tormel.pl

Telefon: +48 616333763

Role tej organizacji:

Oferent

Lider uczestnika przetargu

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: STANLED I Sp. z o.o. – partner konsorcjum

Numer rejestracyjny: 362454568

Adres pocztowy: ul. Pierwszej Brygady 35
Miejscowość: Stargard
Kod pocztowy: 73-110
Podział krajowy (NUTS): Szczeciński (PL428)
Kraj: Polska
E-mail: biuro@stanled.pl
Telefon: +48 91 5782555
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 19d2e294-3a64-4e2a-a46b-eab1937329a2 - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 38
Ogłoszenie – data wysłania: 27/02/2024 09:31:00 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 121221-2024
Numer wydania Dz.U. S: 42/2024
Data publikacji: 28/02/2024