

199434-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów – Przystosowanie do tłokowania gazociągu DN500 Tłocznia Rembelszczyna - SG Wola Karczewska

OJ S 62/2025 28/03/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

E-mail: danuta.kepinska@gaz-system.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Przystosowanie do tłokowania gazociągu DN500 Tłocznia Rembelszczyna - SG Wola Karczewska

Opis: Przedmiotem Zamówienia jest (dot. Części 1 i 2): a) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przystosowanie do tłokowania gazociągu DN500 Tłocznia Rembelszczyna - SG Wola Karczewska”; b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót budowlanych i przekazanie go Zamawiającemu; c) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zamówienie podstawowe).

Identyfikator procedury: 1b15a38f-1217-41fd-b079-2ed90f1f6550

Wewnętrzny identyfikator: ZP/2022/10/0033/REM

2.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Część 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 500 Tłocznia Gazu Rembelszczyna – Wola Karczewska na odcinku od Tłoczni Gazu Rembelszczyna do Stacji Gazowej Ząbki”

Opis: Część 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 500 Tłoczni Gazu Rembelszczyzna – Wola Karczewska na odcinku od Tłoczni Gazu Rembelszczyzna do Stacji Gazowej Ząbki”

5.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

5.1.2. Miejsce realizacji

W dowolnym miejscu

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Część 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 300/DN400 na odcinku SG Mory – Gassy”

Opis: Część 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 300/DN400 na odcinku SG Mory – Gassy”

Wewnętrzny identyfikator: ZP/2022/10/0033/REM

5.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

5.1.2. Miejsce realizacji

W dowolnym miejscu

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 1 572 000,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 1 021 800,00 PLN

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Opis: część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy: geodezja, mapy do celów projektowych, ochrona katodowa, projekt organizacji ruchu.

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: ZP/2022/10/0033/REM

Tytuł: Część 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 500 Tłocznia Gazu Rembelszczyzna – Wola Karczewska na odcinku od Tłoczni Gazu

Rembelszczyzna do Stacji Gazowej Ząbki” Część 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przystosowanie do tłoko

Data zawarcia umowy: 31/03/2023

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 550 200,00 PLN

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Opis: Część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy: geodezja, mapy do celów projektowych, ochrona katodowa, projekt organizacji ruchu.

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: ZP/2022/10/0033/REM

Tytuł: Część 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 500 Tłocznia Gazu

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 237757-2023

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: ZP/2022/10/0033/REM

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Aneks nr 1: Strony na podstawie § 21 ust. 2 pkt g OWU, § 21 ust.3 lit. e. OWU, § 21 ust. 3 OWU oraz art. 455 ust.1 pkt. 1) oraz art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 1320), postanowiły wprowadzić następujące zmiany do Umowy: Strony zgodnie postanawiają, że za wykonanie dodatkowego zakresu prac polegającego na wykonania ośmiu wykopów kontrolnych, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 105 864,00 zł netto, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W toku realizacji Umowy wystąpiły okoliczności powodujące powstanie zakresu prac dodatkowych wynikającego ze sprzeczność zapisów OPZ. Uzasadnienie: a) Zlecenie wykonania wykopów kontrolnych w miejscach planowanych do wymiany elementów gazociągu jest niezbędne dla właściwej realizacji prac projektowych jako materiał wyjściowy dla wykonania Projektu Wykonawczego (PW). Zlecenie wykonania wykopów kontrolnych innemu wykonawcy powodowałoby konieczność wstrzymania przez Projektanta prac projektowych nad PW do czasu uzyskania wyników pomiarów istniejącego gazociągu przeprowadzonych podczas wykonanych wykopów kontrolnych, co wiązałoby się z koniecznością przedłużenia umowy na prace projektowe i zwiększyłoby koszty prac projektowych. Dlatego zmiana wykonawcy nie jest dla Zamawiającego korzystna ze względów technicznych (wstrzymanie prac nad PW) i ekonomicznych (aneks terminowy) dla zamówienia podstawowego jakim jest „opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla Zadania pn. „Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 300/DN400 Mory – Wola Karczewska na odcinku od SG Mory – Gassy”. Projektant na etapie niedawnych negocjacji (grudzień 2024r) dla realizacji dodatkowego zakresu prac na tym zadaniu wykazywał znacząco wyższe stawki jakie obecnie u niego obowiązują na projektowanie. Dlatego wydłużenie o dość długi okres prac projektowych, spowodowany koniecznością oczekiwania na wyniki pomiarów (okres na przeprowadzenie przetargu oraz wykonania wykopów kontrolnych - kilka miesięcy), mógłby po pierwsze spowodować, iż Projektant chciałby uzyskać znacząco większe środki za wykonanie zamówienia podstawowego (nawet przekraczające 50% wartości pierwotnej umowy) lub nawet odstąpić od wykonania umowy z winy Zamawiającego; b) Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotna niedogodność, bowiem zgodnie z obowiązującym w spółce Regulaminem zamówień publicznych przedmiotowy koszt prac dodatkowych kwalifikuje ten zakres prac do przeprowadzenia postępowania przetargowego, co w sposób istotny wydłużyłoby termin realizacji prac projektowych. Zlecenie wykonania wykopów kontrolnych w miejscach planowanych do wymiany elementów gazociągu jest niezbędne dla właściwej realizacji prac projektowych. Projektant musiałby czekać na wyniki pomiarów istniejącego gazociągu przeprowadzonych podczas wykonanych odkrywek, co wiązałoby się z

koniecznością przedłużenia umowy na prace projektowej. Przedłużenie prac projektowych nie jest korzystne dla Zamawiającego, ponieważ planowane do wymiany elementy gazociągu są częścią działającej sieci przesyłowej, której możliwości wyłączenia celem przeprowadzenia prac budowlanych są ograniczone i mogą być wykonane jedynie w okresie tzw. lata gazowego tj. pomiędzy majem a wrześniem przy jednoczesnym ich skoordynowaniu z innymi pracami prowadzonymi na sieci gazowej w tym okresie. W związku z powyższym wydłużenie okresu realizacji prac projektowych (określonych w umowie podstawowej) spowodowane np. przeprowadzeniem odrębnego postępowania przetargowego na wykonanie dodatkowego (niezbędnego dla realizacji umowy podstawowej) zakresu prac spowoduje, że zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie będzie możliwe przed planowanym terminem uruchomienia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych, którego zakończenie i podpisanie umowy z WRB planowane jest przed okresem ww. lata gazowego. Jakiegokolwiek wydłużenie tego terminu może spowodować, że przedmiotowa planowana wymiana elementów gazociągu będzie mogła być zrealizowana dopiero w kolejnym okresie tzw. lata gazowego w kolejnym roku. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że Wykonawca przesłał pozyskane z rynku trzy oferty na wykonanie wykopów kontrolnych i do wyliczenia kosztów wykonania wykopów kontrolnych przyjął najtańszą ofertę. Należy również wskazać, że dostępność firm wykonujących przedmiotowej wykopy kontrolne jest mocno ograniczona z uwagi na wymagania związane z uprawnieniami na wykonywanie tego typu prac na czynnej sieci gazowej. W związku z powyższym w przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania przetargowego na ten zakres prac jest bardzo mało prawdopodobne uzyskanie tańszej oferty niż ta przedstawiona i przyjęta do kalkulacji przez Wykonawcę; c) Wzrost ceny spowodowany zmianą wyniesie ok. 15,1% wartości pierwotnej umowy, tak więc łączna wartość zmiany wynagrodzenia nie przekracza progu 50% wartości pierwotnej umowy. Wartość wynagrodzenia pierwotna wynikająca z Umowy wynosiła – 550 200,00 zł netto, obecna wartość Umowy wynikająca z Aneksu nr 1 wynosi – 633 304,00 zł netto (zmiana wynagrodzenia obejmuje pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę 22 760,00 zł i powiększenie wynagrodzenia o kwotę 105 864,00 zł. co łącznie daje zmianę wynagrodzenia w wysokości 83 104,00 zł)

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Numer rejestracyjny: 527-243-20-41

Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 4

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-337

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Danuta Kępińska (GAZ-SYSTEM\danuta.kepinska)

E-mail: danuta.kepinska@gaz-system.pl

Telefon: +48 221890811

Adres strony internetowej: <http://www.gaz-system.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Numer rejestracyjny: 896-10-00-703

Adres pocztowy: ul. Strzegomska 55a

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 53-611

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001, LOT-0002

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 6d490b66-c921-464c-82ea-f79adba26456 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 39

Ogłoszenie – data wysłania: 27/03/2025 08:18:12 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 199434-2025

Numer wydania Dz.U. S: 62/2025

Data publikacji: 28/03/2025