

219178-2024 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty inżynieryjne i budowlane – Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice

OJ S 74/2024 15/04/2024

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miasto Katowice

E-mail: zamowieniaiinvestycje@kisa.katowice.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice

Opis: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice Zadanie 1 - „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – etap II” Zadanie 2 - „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej – etap II” Zadanie 3 - „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej” Zadanie 4 - „Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna” Zadanie 5 - „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88” Zadanie 6 - „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego – etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym”

Identyfikator procedury: d09f92f4-fd35-4b81-86ab-7e11f9337e77

2.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34922100 Oznakowanie drogowe, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice

Opis: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice Zadanie 1 - „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – etap II” Zadanie 2 - „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej – etap II” Zadanie 3 - „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej” Zadanie 4 - „Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna” Zadanie 5 - „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88” Zadanie 6 - „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego – etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym”

Wewnętrzny identyfikator: KISA/DZP/PN/23/2022

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45220000 Roboty inżynierskie i budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34922100 Oznakowanie drogowe, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 515 ust. 1a ustawy Pzp, a w pozostałych przypadkach w terminie 15 dni. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o konkursie, a także wobec postanowień Regulaminu Konkursu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Budimex S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: oferta nr 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 500 329,00 PLN

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: KISA/ZIR/U/31/2023

Tytuł: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice

Data wyboru zwycięzcy: 07/03/2023

Data zawarcia umowy: 24/04/2023

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 288089-2023

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: 1. W dniu 15.03.2024 r. zawarto aneks nr 3/24 do umowy do umowy nr KISA/ZIR/U/31/2023 z dnia 24.04.2023 r. (dalej: „Umowa”) w sprawie wykonania robót budowlanych w ramach sześciu zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zamówienia publicznego pn.: „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice”, dla zadań nr 1, 2, 3, 4 i 6 pn.: zad. Nr 1 „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – etap II” zad. Nr 2 „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej – etap II” , zad. Nr 3 „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej” , zad. Nr 4 „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna” , zad. Nr 6 „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego – etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym”. 2. Wartość zmian dokonanych aneksem nr 3/24 z dn. 15.03.2024 r. na podstawie: - art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP wynosi

354.378,35 zł netto, co stanowi 0,31% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - art. 455 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP wynosi 145.950,65 zł netto, co stanowi 0,13% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - art. 455 ust. 2 ustawy PZP w wartości bezwzględnej wynosi 139.177,93 zł netto, co stanowi 0,12% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wartość wykazana w sekcji 6.1.2 - wartość wyniku - jest sumą wartości zmian dokonanych aneksem nr 3/24 z dn. 15.03.2024 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP oraz art. 455 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP i jest wartością netto. 3. § 1 aneksu nr 3 /24: 1. Przedmiot umowy, w zakresie robót dodatkowych oraz robót zamiennych opisanych w punktach i 1 2 Preambuły do Aneksu nr 3, niezależnie od postanowień Umowy i załączników do niej, należy wykonać zgodnie z i w zakresie opisanym szczegółowo w Protokołach Konieczności nr 1/D – Z1, nr 2/S – Z2, nr 3/S – Z2, nr 4/S – Z2, nr 1/S – Z4, nr 1-TT-Z4, nr 1/D – Z6, nr 2/D – Z6, nr 2/D – Z1, nr 1/S – Z1, nr 2/S – Z1, nr 1/T – Z1A, nr 5/S – Z2, nr 7/S – Z3, nr 1/D – Z4, nr 8/S – Z4, nr 9/S – Z4, nr 1/T – Z6, stanowiących załączniki do niniejszego Aneksu i jego integralną część. 2. Z tytułu wystąpienia robót dodatkowych oraz zamiennych Zamawiający podwyższa wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy o kwotę 736.222,07 PLN netto (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa zł, 07/100), które powiększa się o podatek VAT w wysokości 23%. 3. W wyniku podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmienia się § 10 ust. 1 umowy, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, wynikającym z § 1 ust. 2 pkt 1.1) oraz 2) do 6) (bez prawa opcji niniejszej umowy) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto 145.250.680,04 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 04/100), w tym netto 118.089.983,78 zł i 23 % podatku VAT (...).

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpiła konieczność dokonania zmian umowy obejmujących: 1) wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w ramach Zadania nr 1, które wprowadza się do niniejszej umowy: a) na podstawie § 18 ust. 2 pkt 6) w związku z § 17 pkt 10) umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, obejmujące roboty dodatkowe ujęte w Protokole Konieczności nr 1/S-Z1 z dnia 15.02.2024 r. polegające na zmianie przebiegu istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D.ist 1 – D.ist 2. Dokumentacja projektowa zakładała wpięcie nowo budowanego odcinka kanalizacji deszczowej do zaślepionego odcinka istniejącej kanalizacji znajdującej się w ciągu ulicy Dobrowolskiego. W trakcie prowadzenia robót związanych z budową okazało się że rzędne kinety studni D.ist 1 oraz rzędne dna kanału do którego wykonawca miał podpiąć nowo budowany odcinek KD nie zgadzają się z rzędnymi przedstawionymi w dokumentacji projektowej. Studnia D.ist 1 wraz z kanałem znajdują się wyżej niż dane projektowe. Wykonanie podniesienia całości nowo wykonanej kanalizacji deszczowej nie jest możliwe ze względu na mogące wystąpić kolizje z pozostałymi sieciami i instalacjami znajdującymi się na terenie prowadzonej inwestycji. Istniejąca kanalizacja jest wykonana z GRP (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) i nie ma możliwości użycia tego materiału ponownie. W związku z powyższym podjęto decyzję o obniżeniu na długości 39m istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studni D.ist 1. oraz przewodami z GRP, /kwota +145.950,65 zł netto /;

Identyfikator sekcji: CON-0001

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpiła konieczność dokonania zmian umowy obejmujących: 2) wykonanie robót dodatkowych realizowanych w ramach Prawa Opcji na Zadaniu nr 1 (1a), które wprowadza się do niniejszej umowy na podstawie §

18 ust. 2 pkt 6) w związku z § 17 pkt 10) umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP oraz art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP, obejmujące roboty dodatkowe ujęte w Protokole Konieczności nr 1/T-Z1A z dnia 27.02.2024 r., polegające na wykonaniu przebudowy sieci UPC w tym kabli PŚO i PLAY w kanalizacji Orange w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej i ul. Wiązowej. W trakcie przebudowy kanalizacji kablowej własności ORANGE POLSKA S.A., która była ujęta w dokumentacji projektowej, zostały zlokalizowane niezainwentaryzowane i nieujęte w dokumentacji projektowej dwa kable teletechniczne Operatora UPC, które znajdowały się w przedmiotowej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. Projekt przebudowy sieci teletechnicznej zgodnie z umową nie uwzględniał przebudowy tych dwóch kabli własności UPC (PLAY): kabel światłowodowy nr KO/KTO/084/072J oraz kabel koncentryczny nr KK/KTO/05658 typ P3.635. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. wystąpiło z pismem do Operatora UPC (PLAY) o wydanie warunków technicznych. W dniu 14.12.2023 r. Operator UPC (PLAY) wydał warunki techniczne nr GP/CRM/25567. Nadzór Autorski na podstawie wydanych WT opracował i uzgodnił pismem z dnia 02.02.2024 projekt wykonawczy, na podstawie którego będzie można zrealizować przebudowę kabla światłowodowego i koncentrycznego. W ślad za tym została wystawiona KNA 09 z dnia 08.02.2024 r. Z uwagi na powyższe przedmiotowe kable należy przebudować na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przebudowa kabla światłowodowego nr KO/KTO/084/072J odbędzie się w kanalizacji Orange Polska S.A. na odcinku około 176m między istniejącą mufą kablową nr MO /KTO/047, a projektowaną studnią kablową nr S7, natomiast przebudowa kabla koncentrycznego KK/KTO/05658 typ P3.635 zostanie zrealizowana na odcinku 180m między szafką kablową nr SU/KTO/0254, a szafką kablową nr SE/KTO1145. Z uwagi na kolizję ww. kabli z nowo budowanym układem drogowym oraz projektowanym zbiornikiem retencyjnym należy je przebudować. Przebudowa kabli jest warunkiem niezbędnym dla kontynuacji robót budowlanych. /kwota +76.258,68 zł netto /;

Identyfikator sekcji: TEN-0001

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpiła konieczność dokonania zmian umowy obejmujących: 5) wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w ramach Zadania nr 4, które wprowadza się do niniejszej umowy: a) na podstawie § 18 ust. 2 pkt 5) w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP oraz art. 455 ust. 1 pkt 3) PZP, obejmujące: - roboty dodatkowe ujęte w Protokole Konieczności nr 8/S-Z4 z dnia 19.02.2024 r., polegające na wykonaniu przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do portierni kontenerowej. Dokumentacja projektowa oraz przedmiar i kosztorys przewidywały konieczność wykonania portierni kontenerowej wraz z jednym kompletem szlabanów do terenu PKM Katowice wraz z przyłączami elektrycznymi i teletechnicznymi, natomiast brak było szczegółowego opisu przyłączy oraz rysunków. Tak określony sposób wykonania Przedmiotu Umowy był prawidłowy, nie mniej, mając na względzie okoliczność uzupełniania dokumentacji dotyczącej tego obszaru, z uwagi na nw. okoliczności, projektant wydając KNA nr 4/4a doprecyzował również sposób wykonania przyłącza energetycznego ujętego w dokumentacji przetargowej. Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotowe doprecyzowanie dokumentacji nie stanowiło zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ani też nie miało wpływu na cenę jego wykonania, albowiem zgodnie z Umową i załącznikami do niej, Wykonawca obowiązany był w ofercie wycenić wykonanie portierni wraz z rzeczonym przyłączem i jednym kompletem szlabanów, co też uczynił. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę realizacji przedmiotu umowy nie uwzględniała przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej do portierni kontenerowej. Wobec powyższego koniecznym stało się zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowych przyłączy do portierni. Jak bowiem wynika z dokumentacji zamówieniowej, portiernia miała mieć zaplecze w postaci toalety, /kwota 67.816,79 zł netto /; - roboty

dotatkowe ujęte w Protokole Konieczności nr 1/D-Z4 z dnia 21.02.2024 r. polegające na wykonaniu koryta odwadniającego wzdłuż torowiska wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej i korektą ukształtowania układu geometrycznego zjazdu z ul. Grundmanna. Dokumentacja projektowa opisująca budowę układu drogowego w ramach zadania obejmuje swoim zakresem konieczność zbudowania zjazdu z ul. Grundmanna na działkę 4/1. Zjazd ten zlokalizowany jest w taki sposób, że przecina swym przebiegiem torowisko zlokalizowane wzdłuż ul. Grundmanna. W momencie rozpoczęcia prac związanych z budową ul. Mickiewicza okazało się, że spółka Tramwaje Śląskie S.A. (dalej TŚ S.A.) rozpoczęła budowę nowej linii tramwajowej, a stan ich zaawansowania jest znaczący. W związku z tym faktem Wykonawca zinwentaryzował wysokościowo wykonane przez TŚ S.A. tory i torowisko. Okazało się, że projekt linii tramwajowej nie uwzględnia rozwiązań przyjętych w projekcie drogowym, zarówno sytuacyjnie jak i wysokościowo, co w konsekwencji spowodowało że woda opadowa odprowadzana ze skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Grundmanna zalewałaby torowisko tramwajowe. W związku z powyższym po analizie zaistniałej sytuacji ustalono wraz z projektantem, że optymalnym rozwiązaniem w będzie ujęcie wód opadowych odprowadzanych w kierunku torów, przed płytą torowiska. Odwodnienie te najlepiej zrealizować za pomocą odwodnienia liniowego wpiętego do pobliskiej studni kanalizacyjnej. W związku z powyższym projektant układu drogowego sporządził KNA 4/2 z dnia 28.07.2023 r. uzupełnioną o KNA 4/19 z dnia 08.01.2024 r. obejmujące budowę odwodnienia liniowego z jednoczesną korektą geometrii zjazdu co pozwoli odwodnić tarczę skrzyżowania w sposób prawidłowy. Ww. okoliczności dotyczące inwestycji zewnętrznej tj. realizowanej przez TŚ S.A. skutkowało bowiem koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na zabudowie koryta odwadniającego drogę, czego dokumentacja projektowa nie mogła przewidywać, okoliczności te mogłoby bowiem zostać stwierdzone dopiero na etapie realizacji robót, po zinwentaryzowaniu i obmiarowaniu robót wykonanych przez wykonawcę inwestycji realizowanej przez TŚ S.A. /kwota +52.707,66 zł netto /;

Identyfikator sekcji: TEN-0001

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpiła konieczność dokonania zmian umowy obejmujących: 6) wykonanie robót dodatkowych w ramach Zadania nr 6, które wprowadza się do niniejszej umowy na podstawie § 18 ust. 2 pkt 6) umowy w związku z § 17 pkt 10) umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP oraz art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP, ujętych w Protokole konieczności nr 1/T- Z6 z dnia 14.11.2023 r., obejmujący wykonanie przebudowy dodatkowych kabli światłowodowych: - kabel nr KATOB474K-02 (BDC-CK 24J) własności NETIA S.A., oraz - kabel nr Kat-Miko600 24J własności T-Mobile Polska S.A. Biuro Projektowe DMK Inżynieria Sp. z o.o. wystąpiło z pismem do NETIA S.A. o wydanie prolongaty uzgodnień, gdyż poprzednie uzgodnienie nr NTTG-508-5014/21 z dnia 29.10.2021 straciło swoją ważność, ponieważ było opatrzone klauzulą ważności 1 roku. W dniu 02.11.2023 NETIA S.A. wydała prolongatę uzgodnień, w których poinformowała, że od czasu wydania pierwotnych uzgodnień projektu w istniejącym rurociągu został zabudowany dodatkowy kabel światłowodowy o numerze KATOB474K-02 (BDC-CK 24J) własności NETIA S.A. który nie był uwzględniony w dokumentacji projektowej. Z uwagi na powyższe przedmiotowy kabel należy przebudować. Przebudowa kabla światłowodowego odbędzie się na odcinku około 500m między mufą ZR2101012 zlokalizowaną przy ul. Wilczewskiego 67, a mufą KATO-MF00110 zlokalizowaną przy u. Armii Krajowej 190. Na etapie przebudowy sieci teletechnicznych został zlokalizowany niezinwentaryzowany i nieujęty w dokumentacji projektowej kabel światłowodowy własności T-Mobile Polska S.A. Przedmiotowy kabel jest ułożony w istniejącym rurociągu kablowym współbieżnie z kablem NETII S.A. Zgodnie z warunkami technicznymi nr 308/JS/E/11/2023 z dnia 17.11.2023 oraz wytycznymi T-Mobile,

przebudowę infrastruktury tego operatora może wykonywać wyłącznie firma utrzymująca jego sieć światłowodową z uwagi na powyższe koniecznym było wystąpienie do firmy obsługującej sieć operatora T-Mobile – firmy Mar-Tel o wydanie warunków technicznych na przebudowę przedmiotowego kabla światłowodowego. Z uwagi na kolizję ww. kabli z nowo budowaną konstrukcją ciągu komunikacyjnego oraz z projektowanym przepustem PM-1 na Rowie Piotrowickim kable własności NETII S.A. i T-Mobile Polska S.A. należy przebudować. Przebudowa kabli jest warunkiem niezbędnym dla kontynuacji robót budowlanych, /kwota 93.879,53 zł netto w zakresie sieci T-Mobile; kwota +63.715,69 zł netto w zakresie sieci Netia/. Identyfikator sekcji: TEN-0001

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Miasto Katowice
Numer rejestracyjny: 6340010147
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: Dział Zamówień Publicznych II
Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych II
E-mail: zamowieniaiinvestycje@kisa.katowice.pl
Telefon: +48323500075

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
Numer rejestracyjny: 240612757
Adres pocztowy: ul. Porcelanowa 21
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-246
Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych II
E-mail: zamowieniaiinvestycje@kisa.katowice.pl
Telefon: +48323500075

Adres strony internetowej: <https://katowickieinvestycje.pl>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl>

Role tej organizacji:

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 010828091
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587801

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej

Numer rejestracyjny: 526-288-36-64

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-682

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl

Telefon: +48 22 695 85 04

Role tej organizacji:

Organ mediacyjny

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Budimex S.A.

Numer rejestracyjny: 010732630

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-204

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: oferty@budimex.pl

Telefon: 797 303 508

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 61d44cb1-74d9-4378-a21e-a49dfdb87c63 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 12/04/2024 09:05:05 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 219178-2024

Numer wydania Dz.U. S: 74/2024

Data publikacji: 15/04/2024