

395481-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg – Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484.

OJ S 115/2025 18/06/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484.

Opis: Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484.

Realizacja zamówienia dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Identyfikator procedury: f7b1b392-a076-4187-abe7-b5592223c2c9

Wewnętrzny identyfikator: DZ.352.2.2022

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45221000

Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, 45231000

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45244000

Wodne roboty budowlane, 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484.

Opis: [1]. Zakres robót bud. przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 484 obejmuje: 1) budowę drogi woj. od km 0+000 do km 8+123 (obwodnica), 2) rozbudowę drogi woj. od km 0+000 do km 0+071, 3) budowę skrzyżowań, 4) budowę dodatkowych jezdni oraz placów do zawracania, 5) rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych: nr 1914E ul. Południowej, nr 1931E ul. Piotrkowskiej, nr 1911E ul. Olsztyńskiej, dróg gminnych nr 101538E ul. Goetla, nr 101528E ul. Dalekiej, 6) przebudowę dróg

powiatowej nr 1912E ul Czyżewskiego i krajowej nr 74j, drogi gminnej nr 101265E ul Górnej, 7) budowę ekranów akustycznych, 8) budowę chodników, 9) budowę ścieżki rowerowej, 10) rozbiórkę i budowę zjazdów, 11) budowę wiaduktów, 12) budowę przepustów, 13) remont wiaduktu kolejowego, 14) budowę przejść dla małych zwierząt, 15) budowę zatok autobusowych, 16) budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych, wylotu kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-filtrujących, 17) przebudowę rowów melioracyjnych, 18) budowa zasilania dla sygnalizacji świetlnej, 19) budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, 20) przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznych, 21) przebudowę sieci teletechnicznej, 22) przebudowę sieci wodociągowych, 23) przebudowę kanalizacji sanitarnej, 24) przebudowę sieci gazowej, 25) przebudowa sieci drenarskiej, 26) rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w SWZ i wzorze umowy. [2]. Zam. przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót bud., zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót bud., zgodnego z przedmiotem zam. podstawowego, do wysokości 50 750 000 zł netto. [3]. Stosownie do art. 121 Pzp Zam. zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących: wykonanie warstw bitumicznych konstrukcji wszystkich jezdni (droga wojewódzka, drogi dodatkowe, place do zawracania) (warstwa podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążąca i ścieralna). Wymóg ten nie dotyczy produkcji i transportu mieszanki mineralno-bitum.

5.1.1. Przeznaczenie

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45244000 Wodne roboty budowlane, 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: I. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. II. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie

później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. III. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Lider uczestnika przetargu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.

Oficjalna nazwa: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Duna Aszfalt Zrt.)

Oferta:

Identyfikator oferty: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 118 253 736,90 PLN

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Opis: Część robót drogowych i mostowych (z wyłączeniem prac stanowiących kluczowe zadania, w stosunku do których Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania), odwodnienie, ekrany akustyczne, oświetlenie, przebudowa sieci WN, SN i nn, teletechnika, sieci kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe), rozbiórki, nadzory i usługi specjalistyczne, tymczasowa organizacja ruchu.

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 137/2022

Tytuł: Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484.

Data zawarcia umowy: 06/10/2022

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 561717-2022

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 137/2022

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Uzasadnienie dla robót dodatkowych (do negocjacji) w branży sanitarnej: W związku z przebudową układu drogowego realizowanego w ramach przedmiotowej inwestycji, zostały zmienione granice działek prywatnych nr ewid. 291 w ul. Południowej oraz nr ew. 103/15 w ul. Czyżewskiego, do których zostały wyprowadzone przyłącza kanalizacji sanitarnej. W celu umożliwienia w przyszłości rozbudowy i wykorzystania tych przyłączy bez konieczności rozbiórki wykonanych elementów pasa drogowego, konieczne jest ich przedłużenie do nowych granic. Prace zostały uzgodnione z gestorem sieci. W celu dostosowania wysokościowego studni rewizyjnych o numerach D48, D49, D88, D87, D90, D91, D93 oraz wpadowych kanalizacji deszczowej o numerach SW13, SW42, SW50 do rzędnych istniejącego terenu oraz

zapewnienia do nich bezproblemowego dostępu, konieczna jest ich rozbudowa poprzez podwyższenie o dodatkowe kręgi oraz pierścienie regulacyjne. W celu dostosowania wysokościowego dodatkowych (nie ujętych w dokumentacji projektowej) 8 istniejących studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Piotrkowskiej, Wspólnej oraz Górnej do projektowanego układu drogowego, konieczna jest ich wysokościowa przebudowa oraz modernizacja. Prace te zostały uzgodnione z gestorem sieci. W celu dostosowania wysokościowego studni wpadowych kanalizacji deszczowej o numerach SW48, SW49, SW9 do rzędnych istniejącego terenu pasa drogowego ul. Południowej i ul. Górnej, konieczna jest ich przebudowa poprzez ich obniżenie. W celu dostosowania istniejących skrzynek na zasuwach wodociągowych do projektowanej niwelety drogowej, konieczne jest wykonanie ich regulacji wysokościowej. W celu umożliwienia prawidłowego odpływu wód opadowych i roztopowych z wylotu nr WYL9 zlokalizowanego w ul. Górnej, którego projektowana rzędna dna znajduje się poniżej rzędnej dna istniejącego rowu drogowego do którego ten wylot został wyprowadzony, konieczne jest odmulenie i oczyszczenie tego rowu na odcinku 150 m. Prace zostały uzgodnione z zarządcą drogi. W celu umożliwienia prawidłowego odpływu wód odprowadzanych siecią drenarską z wylotu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 70/4, konieczne jest odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu melioracyjnego umiejscowionego na tej działce na odcinku 50 m. Prace zostały uzgodnione z właścicielami działki. W trakcie prowadzenia robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Czyżewskiego, odkryta została istniejąca sieć gazowa. W celu zabezpieczenia jej przed powstaniem ewentualnych uszkodzeń mogących mieć miejsce podczas pracy ciężkiego sprzętu, konieczne jest jej zabezpieczenie rurami ochronnymi. Rozwiązanie to zostało uzgodnione z gestorem sieci. W trakcie prowadzenia prac związanych z wykonywaniem przepustu PZMc 10 w km 4+822,02, zaszła konieczność rozbiórki ścianki czołowej wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej DN400, która uniemożliwiała wykonanie robót montażowych skrzydełek tego przepustu. Zgodnie z uzgodnieniami z gestorem sieci kanalizacji deszczowej, niezbędne jest odtworzenie umocnienia tego wylotu poprzez montaż elementu prefabrykowanego KPED 02.16 DN 400. Uzasadnienie dla robót dodatkowych w branży inżynierskiej- montaż furtki w ekranie EL2a Konieczność uzupełnienia ekranu EL2a o wykonanie furtki nie ujętej w podstawowej dokumentacji projektowej, aby zapewnić dojazd do posesji. Uzasadnienie dla robót zamiennych w branży drogowej: ścieżka rowerowa Konieczność dostosowania rozwiązań projektowych do warunków przyszłej eksploatacji oraz utrzymania przez służby Zamawiającego, w szczególności zimowego utrzymania. Zmiana w konstrukcji ścieżki rowerowej przez dołożenie warstwy wiążącej jest również dostosowaniem się do nowych obowiązujących standardów ZDW w Łodzi. Ponadto wykonanie poboczy (rezygnacja z obrzeży, poza odcinkami przylegającymi do chodników/jezdni) czytelnie wydzieli skrajnię ścieżki rowerowej co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników. betonowa nawierzchni pierścieni ronda oraz zatok autobusowych Przyjęcie rozwiązań zapewniających większą trwałość w okresie eksploatacji. Zmiana konstrukcji zapewni ujednolicenie nawierzchni z odcinkiem DW484 na odc. Bełchatów-Kamieńsk będącym po przebudowie. Zastosowanie nawierzchni betonowej zmniejszy generowany hałas, co znacząco wpłynie na komfort użytkowników i okolicznych mieszkańców.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Uzasadnienie dla robót dodatkowych (do negocjacji) w branży sanitarnej: W związku z przebudową układu drogowego realizowanego w ramach przedmiotowej inwestycji, zostały zmienione granice działek prywatnych nr ewid. 291 w ul. Południowej oraz nr ew. 103 /15 w ul. Czyżewskiego, do których zostały wyprowadzone przyłącza kanalizacji sanitarnej. W celu umożliwienia w przyszłości rozbudowy i wykorzystania tych przyłączy bez konieczności rozbiórki wykonanych elementów pasa drogowego, konieczne jest ich przedłużenie do nowych

granic. Prace zostały uzgodnione z gestorem sieci. W celu dostosowania wysokościowego studni rewizyjnych o numerach D48, D49, D88, D87, D90, D91, D93 oraz wpadowych kanalizacji deszczowej o numerach SW13, SW42, SW50 do rzędnych istniejącego terenu oraz zapewnienia do nich bezproblemowego dostępu, konieczna jest ich rozbudowa poprzez podwyższenie o dodatkowe kręgi oraz pierścienie regulacyjne. W celu dostosowania wysokościowego dodatkowych (nie ujętych w dokumentacji projektowej) 8 istniejących studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Piotrkowskiej, Wspólnej oraz Górnej do projektowanego układu drogowego, konieczna jest ich wysokościowa przebudowa oraz modernizacja. Prace te zostały uzgodnione z gestorem sieci. W celu dostosowania wysokościowego studni wpadowych kanalizacji deszczowej o numerach SW48, SW49, SW9 do rzędnych istniejącego terenu pasa drogowego ul. Południowej i ul. Górnej, konieczna jest ich przebudowa poprzez ich obniżenie. W celu dostosowania istniejących skrzynek na zasuwach wodociągowych do projektowanej niwelety drogowej, konieczne jest wykonanie ich regulacji wysokościowej. W celu umożliwienia prawidłowego odpływu wód opadowych i roztopowych z wylotu nr WYL9 zlokalizowanego w ul. Górnej, którego projektowana rzędna dna znajduje się poniżej rzędnej dna istniejącego rowu drogowego do którego ten wylot został wyprowadzony, konieczne jest odmulenie i oczyszczenie tego rowu na odcinku 150 m. Prace zostały uzgodnione z zarządcą drogi. W celu umożliwienia prawidłowego odpływu wód odprowadzanych siecią drenarską z wylotu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 70/4, konieczne jest odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu melioracyjnego umiejscowionego na tej działce na odcinku 50 m. Prace zostały uzgodnione z właścicielami działki. W trakcie prowadzenia robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Czyżewskiego, odkryta została istniejąca sieć gazowa. W celu zabezpieczenia jej przed powstaniem ewentualnych uszkodzeń mogących mieć miejsce podczas pracy ciężkiego sprzętu, konieczne jest jej zabezpieczenie rurami ochronnymi. Rozwiązanie to zostało uzgodnione z gestorem sieci. W trakcie prowadzenia prac związanych z wykonywaniem przepustu PZMc 10 w km 4+822,02, zaszła konieczność rozbiórki ścianki czołowej wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej DN400, która uniemożliwiała wykonanie robót montażowych skrzydełek tego przepustu. Zgodnie z uzgodnieniami z gestorem sieci kanalizacji deszczowej, niezbędne jest odtworzenie umocnienia tego wylotu poprzez montaż elementu prefabrykowanego KPED 02.16 DN 400. Uzasadnienie dla robót dodatkowych w branży inżynierskiej- montaż furtki w ekranie EL2a Konieczność uzupełnienia ekranu EL2a o wykonanie furtki nie ujętej w podstawowej dokumentacji projektowej, aby zapewnić dojście do posesji. Uzasadnienie dla robót zamiennych w branży drogowej: ścieżka rowerowa Konieczność dostosowania rozwiązań projektowych do warunków przyszłej eksploatacji oraz utrzymania przez służby Zamawiającego, w szczególności zimowego utrzymania. Zmiana w konstrukcji ścieżki rowerowej przez dołożenie warstwy wiążącej jest również dostosowaniem się do nowych obowiązujących standardów ZDW w Łodzi. Ponadto wykonanie poboczy (rezygnacja z obrzeży, poza odcinkami przylegającymi do chodników/jezdni) czytelnie wydzieli skrajnię ścieżki rowerowej co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników. betonowa nawierzchni pierścieni ronda oraz zatok autobusowych Przyjęcie rozwiązań zapewniających większą trwałość w okresie eksploatacji. Zmiana konstrukcji zapewni ujednolicenie nawierzchni z odcinkiem DW484 na odc. Bełchatów-Kamieńsk będącym po przebudowie. Zastosowanie nawierzchni betonowej zmniejszy generowany hałas, co znacząco wpłynie na komfort użytkowników i okolicznych mieszkańców. Wartość robót dodatkowych: 136 342,21 zł netto. Wartość umowy po zmianie: 147 125 980,88 zł brutto.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Numer rejestracyjny: 472057626
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-051
Podpodział krajowy (NUTS): Łódzki (PL712)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Hanna Prokopek
E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Telefon: +48 426162271
Faks: +48 426162251
Adres strony internetowej: <https://zdwlodz.eb2b.com.pl>
Role tej organizacji:
Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 6291858847
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 10
Miejscowość: Będzin
Kod pocztowy: 42-504
Podpodział krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Kraj: Polska
Role tej organizacji:
Oferent
Lider uczestnika przetargu
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Duna Aszfalt Zrt.)
Numer rejestracyjny: 28733232-4-03
Adres pocztowy: Béke utca 150
Miejscowość: Tiszaújváros
Kod pocztowy: 6060
Podpodział krajowy (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Kraj: Węgry
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: eb41dca8-9219-4ded-8526-868b33c08f24 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 17/06/2025 07:26:39 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 395481-2025

Numer wydania Dz.U. S: 115/2025

Data publikacji: 18/06/2025