

## 478515-2026 - Modyfikacja umowy

Polska – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania – „Budowa obwodnicy Tucholi” -  
opracowanie dokumentacji projektowej  
OJ S 131/2026 10/07/2026  
Ogłoszenie o modyfikacji umowy  
Usługi

### 1. Nabywca

---

#### 1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń  
E-mail: [zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl)

### 2. Procedura

---

#### 2.1. Procedura

Tytuł: „Budowa obwodnicy Tucholi” - opracowanie dokumentacji projektowej  
Opis: Zakres i zasady wykonywania usługi określają: Wzory umów (Załącznik nr 3a i 3b do SWZ) oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 5 do Umowy).  
Przekroczenie terminu umownego tj. 18 miesięcy związane jest z rozszerzeniem prac projektowych związanych z: • pozyskaniem nowej mapy do celów projektowych dla przeprojektowanego odcinka związanego z ominięciem stacji zaporowo spustowej, • przeanalizowaniem i przeprojektowaniem wszystkich branż w związku z ominięciem wyżej wymienionej zmiany, • dokonaniem nowych projektów podziałów, • zmianami związanymi z przygotowaniem materiałów do ponownej oceny oddziaływania na środowisko, • zmianami związanymi z rodzajem obiektów mostowych.  
Identyfikator procedury: a575db5c-f4ac-41ed-b70f-ae2d9e28ec7b  
Wewnętrzny identyfikator: ZDW.N4.361.32.2023

##### 2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi  
Główna klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

##### 2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)  
Kraj: Polska

##### 2.1.4. Informacje ogólne

**Podstawa prawna:**  
Dyrektywa 2014/24/UE

### 5. Część zamówienia

---

#### 5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Budowa obwodnicy Tucholi” - opracowanie dokumentacji projektowej  
Opis: Zakres i zasady wykonywania usługi określają: Wzory umów (Załącznik nr 3a i 3b do SWZ) oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 5 do Umowy).  
Przekroczenie terminu umownego tj. 18 miesięcy związane jest z rozszerzeniem prac projektowych związanych z: • pozyskaniem nowej mapy do celów projektowych dla

przeprojektowanego odcinka związanego z ominięciem stacji zaporowo spustowej, • przeanalizowaniem i przeprojektowaniem wszystkich branż w związku z ominięciem wyżej wymienionej zmiany, • dokonaniem nowych projektów podziałów, • zmianami związanymi z przygotowaniem materiałów do ponownej oceny oddziaływania na środowisko, • zmianami związanymi z rodzajem obiektów mostowych.

Wewnętrzny identyfikator: ZDW.N4.361.32.2023

#### **5.1.1. Przeznaczenie**

Charakter zamówienia: Usługi

#### **5.1.3. Szacowany okres obowiązywania**

Data początkowa: 02/08/2023

Data zakończenia trwania: 03/02/2025

#### **5.1.6. Informacje ogólne**

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

#### **5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia**

##### **Warunki zamówienia:**

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

#### **5.1.15. Techniki**

##### **Umowa ramowa:**

Brak umowy ramowej

#### **5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie**

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp. 6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń  
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Organizacja realizująca płatność: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Organizacja podpisująca umowę: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

## 6. Wyniki

---

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 2 350 000,00 PLN

### 6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

#### 6.1.2. Informacje o zwycięzcach

##### Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: SAFEGE Societe par actions simplifiee

##### Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta najkorzystniejsza

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 2 661 100,00 PLN

##### Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: ZDW.N4.361.32.2023

Tytuł: „Budowa obwodnicy Tucholi” - opracowanie dokumentacji projektowej.

Data wyboru zwycięzcy: 14/06/2023

Data zawarcia umowy: 02/08/2023

Organizacja podpisująca umowę: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

## 7. Modyfikacja

---

### 7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 478618-2023

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: ZDW.N4.361.32.2023

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wielobranżowe zaprojektowanie obwodnicy Tucholi w ciągu DW 240. W zakresie zamówienia znajduje się pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania i na ich podstawie opracowanie dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. W toku prac tj. pozyskiwania warunków od gestorów sieci Projektant otrzymał warunki z PSG wskazujące na brak możliwości realizacji części zadania w pierwotnie planowanym śladzie wg DŚU, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy tj. trwające przygotowanie inwestycji Inwestora zewnętrznego w zakresie nowego gazociągu DN300 - PSG. Wskazano 7 dodatkowych kolizji z kątem przecięcia sieci niezgodnym z wymaganiami gestora sieci w tym jedną lokalizację stacji zaworowo-spustowej, z brakiem możliwości przesunięcia i dodatkowo koniecznością odsunięcia się trasy na odległość wynikającą z zasad bezpieczeństwa użytkowania sieci DN300. Konsekwencją było wstrzymanie realizacji umowy od dnia 1.07.2024 r. W wyniku dalszych rozmów Inwestora ZDW z PSG i wypracowaniu technicznego rozwiązania

umożliwiającego realizację obu zadań w dniu 7.01.2025 wznowiono realizację umowy. Okres zawieszenia i zmiany wynikające z ustaleń spowodowały konieczność aktualizacji i zmiany części materiałów wcześniej opracowanych w ramach umowy, nie rozliczanych odrębnie. Ponadto zmiany wpływają na elementy dokumentacji, które nie zostały jeszcze rozpoczęte w dniu zawieszenia umowy ale ich zakres został oszacowany przed zawieszeniem umowy i ustalenia wpływają na koszty prac projektowych. Materiały rozpoczęte to koncepcyjne wielobranżowe rozwiązania drogowe opracowane przy uwzględnieniu przygotowanej mapy do celów projektowych i pozostałych uwarunkowań znanych przed zawieszeniem umowy. Ustalenia z PSG umożliwiające kontynuację umowy tj. korekta przebiegu drogi w stosunku do DŚU i konieczność uwzględnienia projektowanego gazociągu DN300 wpływają zasadniczo na wszystkie prace projektowe a w szczególności na prace projektowe drogowe, branżę gazową, branżę środowiska. Opracowanie Projektu Budowlanego dla odcinka drogowego stanowi jednolitą, nierozdzielalną całość pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i funkcjonalnym. Ze względów technicznych i interoperacyjności usług zmiana nie może zostać powierzona innemu wykonawcy. Biuro Projektowe Savage w zakresie zlecenia ma obowiązki koordynacji branżowych w celu zapewnienia spójności rozwiązań, niezbędnej do uzyskania decyzji ZRiD, prawidłowej realizacji budowlanych i późniejszej eksploatacji drogi. Dokumentacja budowlana jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji ZRiD i zgodnie z wymaganiami przepisów prawa musi ona zawierać projekty wszystkich branż niezbędnych do realizacji zadania. Rozwiązania projektowe muszą być ze sobą skoordynowane, co jest obowiązkiem wynikającym z umowy. Projektowanie drogi wymaga zachowania ciągłości parametrów geometrycznych (niweleta drogi, łuki poziome i pionowe). Wprowadzenie nowego podmiotu na część odcinka uniemożliwi płynne i bezbłędne skoordynowanie osi drogi, spadków poprzecznych oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni na styku obu opracowań. Układ odprowadzenia wód deszczowych (rowy, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne) jest projektowany jako jeden system zlewni dla całego odcinka I. Podział tego zakresu między dwóch projektantów uniemożliwi prawidłowe obliczenia hydrauliczne i hydrodynamiczne, co stwarza bezpośrednie ryzyko podtopień drogi w przyszłości. W przypadku wydzielenia zadania na odcinku odsunięcia od ww. stacji zaporowo spustowej konieczny byłby podział zadania na etapy i realizacja odrębnych ZRiD co doprowadziło by do konieczności podjęcia dodatkowych działań takich jak dodatkowe podziały nieruchomości, dodatkowe koszty uzgodnień, dodatkowe działania koordynacyjne dla Inwestorów i Projektanta, zwiększenie ryzyk w związku z podwojeniem ilości postępowań administracyjnych. Realizacją odrębnych zadań wiązałaby się ze znacznym kolejnym opóźnieniem realizacji w wyniku konieczności zmian w dokumentach dotyczących zabezpieczenia finansowego, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji i opracowanie dokumentacji na odcinku stacji zaporowo spustowej – szacowane wydłużenie to około 1,5 - 2 lata. W ciągu trwania znacznej części tego okresu Wykonawca dokumentacji zleconej umową musiałby czekać na opracowanie materiałów przez drugiego Wykonawcę, który musiałby przeprowadzić procedurę analizy uwarunkowań, pozyskać te same mapy do celów projektowych oraz powtórzyć badania geotechniczne dla swojego fragmentu. Okres oczekiwania istotnie wpływa na ryzyko roszczeń kwotowych i może być nawet przyczyną odstąpienia od umowy, co spowodowałoby konieczność powtórzenia większości procesu przygotowawczego i poniesienia kosztów zakończenia aktualnej umowy (prace wykonane do czasu odstąpienia) i kosztów realizacji nowej umowy. Niezależnie od powyższych aspektów realizacji dwóch zadań wiązałaby się z koniecznością poniesienia większych kosztów w związku z koniecznością zapewnienia funkcjonowania niezależnie działających systemów w szczególności odwodnienia, elektroenergetyki czy telekomunikacji, których to kosztów nie można na chwilę obecną oszacować bez ich ostatecznego zaprojektowania. Powierzenie prac nowemu podmiotowi wygenerowałoby dla Zamawiającego nieuzasadnione koszty oraz utrudnienia w

procesie decyzyjnym w przypadku wystąpienia błędów projektowych w przyszłości, wykonawcy dokumentacji przerzucaliby na siebie odpowiedzialność za wady na styku opracowań. Zamawiający straciłby realną możliwość egzekwowania roszczeń z tytułu rękojmi. Pozostałe uzasadnienie zawiera pismo nr P1.5111.260.2026 z dnia 10.06.2026 wraz z pozostałymi dokumentami.

#### 7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: 1. Strony ustalają, że zawarcie aneksu związane jest ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy nr ZDW.N4.361.32.2023/1 (zwaną dalej: umowa), na podstawie: 1) § 10 ust. 2 pkt 1) litera e) umowy, z powodu zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 2) § 10 ust. 2 pkt 1) litera h) umowy, z powodu wstrzymania przez Zamawiającego realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 3) § 10 ust. 2 pkt 1) litera n) umowy z powodu wystąpienia konieczności wykonania usług na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy. 2. Strony ustalają, że zawarcie aneksu związane jest z koniecznością zmiany wysokości wynagrodzenia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, w związku z wykonaniem dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym. Treść § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: Termin wykonania przedmiotu umowy: do 02.08.2027 r. Treść § 3 ust. 1 umowy, otrzymuje brzmienie: Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 2 890 500,00 zł brutto + 382 653,00 zł brutto = 3 273 153,00 zł brutto.

## 8. Organizacje

### 8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Numer rejestracyjny: NIP: 9561969536

Adres pocztowy: ul. ul. Dworcowa 80

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-010

Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)

Kraj: Polska

E-mail: [zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl)

Telefon: 523705717

Adres strony internetowej: <http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/>

#### **Role tej organizacji:**

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja podpisująca umowę

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy

Organizacja realizująca płatność

### 8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Podział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)  
Kraj: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Telefon: 224587840  
Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza>  
**Role tej organizacji:**  
Organ odwoławczy  
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

#### 8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: SAFEGE Societe par actions simplifiee  
Numer rejestracyjny: 542021829  
Adres pocztowy: ul. RUE DE PORT – Parc de l'île – nr 15/27  
Miejscowość: Nanterre  
Kod pocztowy: 92022  
Podział krajowy (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)  
Kraj: Francja  
E-mail: [przetargi@suezpolska.pl](mailto:przetargi@suezpolska.pl)  
Telefon: +48501457766  
Adres strony internetowej: <https://www.safeg.pl/>  
**Role tej organizacji:**  
Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień  
Oferent  
**Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001**

## Informacje o ogłoszeniu

---

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 45951149-95af-4592-acf8-1a65beaaa51e - 02  
Typ formularza: Modyfikacja umowy  
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy  
Podrodzaj ogłoszenia: 38  
Ogłoszenie – data wysłania: 09/07/2026 13:27:11 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni  
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski  
Numer publikacji ogłoszenia: 478515-2026  
Numer wydania Dz.U. S: 131/2026  
Data publikacji: 10/07/2026