

488275-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty drogowe – „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec”.

OJ S 141/2025 25/07/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: GMINA SOSNOWIEC

E-mail: s.winter@um.sosnowiec.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec”.

Opis: Pełna nazwa zamówienia: „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.:

„Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec”. Zamówienie zostało podzielone na 3 (trzy) części: 1) Część 1 – „Przebudowa ul. Wawel, ul. Parkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Barbary; 2) Część 2 – „Przebudowa ul. Centralny Węzeł Komunikacyjny”. 3) Część 3 – „Przebudowa ul. Grota Roweckiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Orlą”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca: – Załącznik nr 2a do SWZ – dla części 1 zamówienia; – Załącznik nr 2b do SWZ – dla części 2 zamówienia; – Załącznik nr 2c do SWZ – dla części 3 zamówienia. Wymagany okres gwarancji na Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy i dotyczy części 1 – 3 zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp w zakresie każdej części zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zakres zamówień podobnych obejmuje: roboty drogowe, tymczasową i docelową organizację ruchu, roboty sanitarne, roboty elektroenergetyczne, roboty mostowe.

Zamówienie zostanie ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych: -dla wyceny robót tożsamy z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi na podstawie cen wskazanych w szczegółowej wycenie robót o której mowa w umowie, -dla rozliczenia robót budowlanych nie ujętych w ramach wynagrodzenia, wprowadza się następujące zasady ich kalkulacji: dla wyceny robót nie wykazanych w szczegółowej wycenie, stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie

występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą uproszczoną przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych.

Identyfikator procedury: 1b61fd5c-28de-47cc-9b0c-cb1c9273c131

Wewnętrzny identyfikator: WZP.271.1.14.2024.SW

2.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45233140 Roboty drogowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne, 45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej, 45221115 Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Sosnowiec

Kod pocztowy: 41-200

Podpodział krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, z możliwością zastosowania zgodnie z art. 139 ustawy Pzp tzw. „procedury odwróconej”.

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec” - Część 1 – „Przebudowa ul. Wawel, ul. Parkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Barbary”.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec” - Część 1 – „Przebudowa ul. Wawel, ul. Parkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Barbary”.

Wewnętrzny identyfikator: Część 1

5.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45233140 Roboty drogowe

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Sosnowiec

Kod pocztowy: 41-200

Podpodział krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 9 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja podpisująca umowę: GMINA SOSNOWIEC

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec” - Część 2 – „Przebudowa ul. Centralny Węzeł Komunikacyjny”.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec” - Część 2 – „Przebudowa ul. Centralny Węzeł Komunikacyjny”.

Wewnętrzny identyfikator: Część 2

5.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45233140 Roboty drogowe

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Sosnowiec

Kod pocztowy: 41-200

Podpodział krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 9 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja podpisująca umowę: GMINA SOSNOWIEC

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec” - Część 3 – „Przebudowa ul. Grota Roweckiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Orlą”.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec” - Część 2 – „Przebudowa ul. Grota Roweckiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Orlą”.

Wewnętrzny identyfikator: Część 3

5.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45233140 Roboty drogowe

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Sosnowiec

Kod pocztowy: 41-200

Podpodział krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 9 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja podpisująca umowę: GMINA SOSNOWIEC

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 16 701 485,92 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: EUROVIA POLSKA S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta nr 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 7 862 926,62 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: tak

Wartość procentowa podwykonawstwa: 40

Opis: geodezja, organizacja ruchu, roboty brukarskie, odwodnienie, oświetlenie, roboty inżynierskie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: UMOWA NR WIM.272.18.1.14.2024 - część 1

Tytuł: UMOWA NR WIM.272.18.1.14.2024

Data wyboru zwycięzcy: 23/04/2024

Data zawarcia umowy: 15/05/2024

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: UMOWA NR WIM.272.19.1.14.2024 - Część 3

Tytuł: UMOWA NR WIM.272.19.1.14.2024

Data wyboru zwycięzcy: 23/04/2024

Data zawarcia umowy: 15/05/2024

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) (2015/2020)

Identyfikator funduszy UE: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) (2015/2020)

Identyfikator funduszy UE: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Organizacja podpisująca umowę: GMINA SOSNOWIEC, GMINA SOSNOWIEC

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: EUROVIA POLSKA S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta nr 2

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 4 919 923,41 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: tak

Wartość procentowa podwykonawstwa: 66

Opis: geodezja, organizacja ruchu, odwodnienie, oświetlenie, kanał technologiczny, roboty inżynierskie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: UMOWA NR WIM.272.16.1.14.2024 - Część 2

Tytuł: UMOWA NR WIM.272.16.1.14.2024

Data wyboru zwycięzcy: 30/04/2024

Data zawarcia umowy: 15/05/2024

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) (2015/2020)

Identyfikator funduszy UE: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Organizacja podpisująca umowę: GMINA SOSNOWIEC

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

6.1.3. Oferenci niezwyccy

Oferenci niezwyccy:

Oficjalna nazwa: EUROVIA POLSKA S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta nr 3

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

Wartość przetargu: 3 918 635,89 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: tak

Wartość procentowa podwykonawstwa: 32

Opis: geodezja, roboty inżynieryjne, oświetlenie, organizacja ruchu, roboty brukarskie, odwodnienie

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 353709-2024

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: UMOWA NR WIM.272.18.1.14.2024 - część 1

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Zważywszy, że: - w toku wykonywania zamówienia publicznego, powierzonego przez Zamawiającego Wykonawcy, na podstawie Umowy – dla osiągnięcia celu jakim jest należyte wykonanie przedmiotu Umowy - w związku z zaistnieniem podstaw, opisanych w niniejszym aneksie, powstała konieczność wykonania zamiennych oraz dodatkowych robót budowlanych oraz pominięcia części zakresu robót, - w dniu 03.09.2024 r. Strony podpisały „Protokół konieczności nr 1”, w którym ustaliły zakres i koszt robót dodatkowych w zakresie wykonania prac związanych z wykonaniem dodatkowego krawężnika betonowego w rejonie skrzyżowania ul. Wawel z ul. Sielecką, zakres i koszt robót zamiennych w zakresie wykonania zabudowy krawężnika betonowego i kamiennego, zakres i koszt robót podlegających wyłączeniu z zakresu przedmiotu Umowy w zakresie wykonania peronu autobusowego; - w dniu 02.10.2024 r. Strony podpisały „Protokół konieczności nr 2”, w którym ustaliły zakres i koszt robót dodatkowych w zakresie wykonania prac związanych z przebudową/odbudową niedrożnej kanalizacji przebiegającej w ul. Wawel w obrębie skrzyżowania z ul. Legionów wraz z odbudową studni i odtworzeniem konstrukcji; dla osiągnięcia przewidzianego Umową rezultatu, za zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego, poprzedzoną analizą konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz pominięcia części zakresu robót, celem formalnego objęcia Umową tych zmian, Zamawiający i Wykonawca na podstawie: - art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dla zakresu robót dodatkowych, - art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dla zakresu robót zamiennych, - art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w zw. z § 22 ust. 18 umowy – dla zakresu robót pominiętych, zawierają aneks do Umowy.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Dotychczasowe należne wynagrodzenie ryczałtowe to jest wynagrodzenie w kwocie 6 392 623,27 zł netto (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 27/100), powiększonej o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, to jest do kwoty 7 862 926,62 zł brutto (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 62/100) 1. Ulega zwiększeniu o kwotę 3 200,00 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych, 2. Ulega zmniejszeniu o kwotę 11 878,00 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług

według stawki 23%, z tytułu wykonania zamiennych robót, 3. Ulega zmniejszeniu o kwotę 28 950,00 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, - z tytułu pominięcia części zakresu robót budowlanych, 4. Ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych, to jest łącznie do 6 504 995,27 zł netto (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 27/100), powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, to jest do kwoty 8 001 114,18 zł brutto (słownie: osiem milionów jeden tysiąc sto czternaście złotych 18/100).

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 353709-2024

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: UMOWA NR WIM.272.16.1.14.2024 - Część 2

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Zważywszy, że: - w toku wykonywania zamówienia publicznego, powierzonego przez Zamawiającego Wykonawcy, na podstawie Umowy – dla osiągnięcia celu jakim jest należyte wykonanie przedmiotu Umowy - w związku z zaistnieniem podstaw, opisanych w niniejszym aneksie, powstała konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, - w dniu 03.09.2024 r. Strony podpisały „Protokół konieczności nr 1”, w którym ustaliły zakres i koszt robót dodatkowych w zakresie remontu ulicy Parkowej - Centralny Węzeł Komunikacyjny wraz z regulacją pionową wpustu deszczowego oraz w zakresie rozbiórki istniejących płyt i wykonania nowych płyt przejściowych łącznicy zjazdowej z ul. CWK na ul. 3 Maja wraz z drenażem i wymianą gruntu pod płytami przejściowymi, dla osiągnięcia przewidzianego Umową rezultatu, za zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego, poprzedzoną analizą konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz pominięcia części zakresu robót, celem formalnego objęcia Umową tych zmian, Zamawiający i Wykonawca na podstawie: - art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dla zakresu robót dodatkowych, zawierają aneks do Umowy.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Dotychczasowe należne wynagrodzenie ryczałtowe to jest wynagrodzenie w kwocie 3 999 937,73 zł netto (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 73/100), powiększonej o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, to jest do kwoty 4 919 923,41 zł brutto (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 41/100) 1. Ulega zwiększeniu o kwotę 19 254,50 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych, 2. Ulega zwiększeniu o kwotę 93 388,33 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych, to jest łącznie do 4 112 580,56 zł netto (słownie: cztery miliony sto dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 56/100), powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, to jest do kwoty 5 058 474,09 zł brutto (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 09/100).

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 353709-2024

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: UMOWA NR WIM.272.19.1.14.2024 - Część 3

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: Zważywszy, że: - w toku wykonywania zamówienia publicznego, powierzonego przez Zamawiającego Wykonawcy, na podstawie Umowy – dla osiągnięcia celu jakim jest należyte wykonanie przedmiotu Umowy - w związku z zaistnieniem podstaw, opisanych w niniejszym aneksie, powstała konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz pominięcia części zakresu robót, - w dniu 03.09.2024 r. Strony podpisały „Protokół konieczności nr 1”, w którym ustaliły zakres i koszt robót dodatkowych w sprawie zwiększenia zakresu remontu ulicy Orlej wraz z wymianą wpustów deszczowych oraz wymianą włazu żeliwnego samopoziomującego klasy D400 na istniejącej studni rewizyjnej i wykonania prac związanych z wykonaniem ścianki zapleczonej pod oparcie dylatacji bitumicznej wiaduktu PKP od strony ul. Orlej a także zakres i koszt robót podlegających wyłączeniu z zakresu przedmiotu Umowy w zakresie rezygnacji z wykonania wymiany części krawężnika betonowego; - w dniu 02.10.2024 r. Strony podpisały „Protokół konieczności nr 2”, w którym ustaliły zakres i koszt robót zamiennych w zakresie wykonania zabudowy krawężnika betonowego oraz zakres i koszt robót podlegających wyłączeniu z zakresu przedmiotu Umowy w zakresie wykonania rozbiórki podbudowy z kruszywa - jezdni główna, wykonania warstwy mrozochronnej i kruszywa łamanego i wykonania stabilizacji na miejscu, dla osiągnięcia przewidzianego Umową rezultatu, za zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego, poprzedzoną analizą konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz pominięcia części zakresu robót, celem formalnego objęcia Umową tych zmian, Zamawiający i Wykonawca na podstawie: - art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dla zakresu robót dodatkowych, - art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dla zakresu robót zamiennych, - art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dla zakresu robót pominiętych, zawierają aneks do Umowy.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Dotychczasowe należne wynagrodzenie ryczałtowe to jest wynagrodzenie w kwocie 3 185 882,84 zł netto (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 84/100), powiększonej o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, to jest do kwoty 3 918 635,89 zł brutto (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 89/100) 1. Ulega zwiększeniu o kwotę 116 986,80 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych, 2. Ulega zmniejszeniu o kwotę 3 125,00 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, z tytułu pominięcia części zakresu robót budowlanych, 3. Ulega zwiększeniu o kwotę 14 799,66 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych, 4. Ulega zmniejszeniu o kwotę 337 261,50 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, z tytułu pominięcia części zakresu robót budowlanych, 5. Ulega zmniejszeniu o kwotę 2 500,00 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, z tytułu wykonani zamiennych robót budowlanych, to jest łącznie do 2 974 782,80 zł netto (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 80 /100), powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, to jest do kwoty 3 658 982,84 zł brutto (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 84/100).

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: GMINA SOSNOWIEC
Numer rejestracyjny: 276255482
Numer rejestracyjny: 6443453672
Departament: Wydział Zamówień Publicznych i Centralnych Zakupów
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-200
Podpodział krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych i Centralnych Zakupów-Sebastian Winter
E-mail: s.winter@um.sosnowiec.pl
Telefon: +48322960510
Adres strony internetowej: <https://www.sosnowiec.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

Centralna jednostka zakupująca nabywająca dostawy i/lub usługi przeznaczone dla innych nabywców

Organizacja podpisująca umowę

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Logintrade S.A.
Numer rejestracyjny: 020811830
Adres pocztowy: ul. Legnicka 57D
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 54-203
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
E-mail: kontakt@logintrade.pl
Telefon: +48717873534

Role tej organizacji:

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Numer rejestracyjny: 5262883664
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-682
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: kancelaria@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48223923101
Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/prokuratoria>

Role tej organizacji:

Organ mediacyjny

8.1. ORG-0006

Oficjalna nazwa: EUROVIA POLSKA S.A.
Numer rejestracyjny: 6350000127
Adres pocztowy: ulica IRYSOWA 1, BIELANY WROCŁAWSKIE
Miejscowość: Kobierzyce
Kod pocztowy: 55-040
Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)
Kraj: Polska
E-mail: oferty.slask@eurovia.pl
Telefon: +48668584174

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001, LOT-0002

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 6a655c6c-04bb-455d-8667-e571b5a26d00 - 01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 38
Ogłoszenie – data wysłania: 24/07/2025 10:46:05 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 488275-2025
Numer wydania Dz.U. S: 141/2025
Data publikacji: 25/07/2025