

728604-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane – Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach

OJ S 212/2025 04/11/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miasto Katowice

E-mail: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach

Opis: Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja zakłada budowę i rozbudowę dróg powiatowych i gminnych w rejonie ul. Kochłowskiej i ul. Bocheńskiego w Katowicach. Obejmuje m.in. rozbudowę ul. Bocheńskiego, ul. Kochłowskiej (jezdni zbierająco – rozprowadzającą A-4), ul. Załęska Hałda, ul. Upadowej (klasa L), ul. Upadowej (klasa D) oraz dróg dojazdowych łączących nowo budowane rondo z ul. Kochłowską i przyległymi terenami niezbędnymi dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa nowego ronda z przebudową skrzyżowania ul. Bocheńskiego i ul. Załęska Hałda na rondo, budowa chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych wraz infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Robót budowlanych związanych z budową układu komunikacyjnego realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, w zakres której wchodzi: - rozbudowa ul. Bocheńskiego na odcinku od skrzyżowania z południową łącznicą węzła autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Załęska Hałda, - przebudowa istniejącego skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda na rondo o parametrach umożliwiających przejazd autobusów komunikacji publicznej oraz autokarów; - budowa chodników i dróg rowerowych, wzdłuż ul. Bocheńskiego oraz Załęska Hałda wraz z kompletem przejść i przejazdów rowerowych na projektowanym rondzie, - przebudowa i rozbudowa ul. Załęska Hałda po stronie wschodniej i zachodniej ronda w niezbędnym zakresie, - przebudowa połączenia drogi dojazdowej z jezdnią zbierającą - rozprowadzającą autostrady A4, - budowa ronda w miejscu połączenia dróg (ul. Upadowej) wraz z drogą do jezdni zbierającą - rozprowadzającą oraz drogą do salonu samochodowego, - przebudowa pasów włączenia i wyłączenia na ul. Kochłowskiej jezdni zbierającą - rozprowadzającą autostrady A4, - likwidacja istniejącego włączenia ul. Upadowej do jezdni zbierającą - rozprowadzającą autostrady A4, - przebudowa chodników nawiązujących do istniejących i planowanych ciągów pieszych (w ramach projektowanych dróg), - budowa zjazdów umożliwiających skomunikowanie przyległych nieruchomości, w tym do terenów inwestycyjnych, - projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, - wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń, - likwidacja istniejącej i budowa sieci oświetlenia drogowego, - budowa oświetlenia drogowego, - budowa kanału technologicznego, - przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej, - wykonanie niezbędnej wycinki drzew i

krzewów, - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów i ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - wykonanie trawników oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - przebudowa urządzeń infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem, - regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i dostosowania do rozwiązań projektowych, - docelowa organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD), - przebudowa sygnalizacji świetlnej, - przywrócenie zagospodarowania terenu przyległego do stanu pierwotnego, - rozbiórka istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją (likwidacja ogródków działkowych), - przebudowa bądź zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowa sieci nN oraz SN kolidujących z projektowanymi drogami, - przełożenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV (kolizja z słupami wysokiego napięcia -przebudowa), - przebudowa wału ziemnego, - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, - budowa niezbędnej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, - budowa i umocnienie skarp wzdłuż projektowanych dróg, - budowa zatok autobusowych, - demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy pamiątkowej, - likwidacja bramownic, wysięgników, urządzeń BRD, - likwidacja pustek spowodowanych płytka eksploatacją górniczą. 2. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla obsługi stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją. 3. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla kibiców gości i służb wraz z dojściem do stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją.

Identyfikator procedury: 899eb178-2fdc-4b3d-85df-d2def398f6dc

Wewnętrzny identyfikator: KISA/DZP/PN/53/2023

2.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45220000 Roboty inżynierskie i budowlane, 77211400 Usługi wycinania drzew, 34922100 Oznakowanie drogowe, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, 71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi

sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach

Opis: Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja zakłada budowę i rozbudowę dróg powiatowych i gminnych w rejonie ul. Kochłowskiej i ul. Bocheńskiego w Katowicach.

Obejmuje m.in. rozbudowę ul. Bocheńskiego, ul. Kochłowskiej (jezdni zbiegającej – rozprowadzająca A-4), ul. Załęska Hałda, ul. Upadowej (klasa L), ul. Upadowej (klasa D) oraz dróg dojazdowych łączących nowo budowane rondo z ul. Kochłowską i przyległymi terenami niezbędnymi dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa nowego ronda z przebudową skrzyżowania ul. Bocheńskiego i ul. Załęska Hałda na rondo, budowa chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych wraz infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Robót budowlanych związanych z budową układu komunikacyjnego realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, w zakres której wchodzi: - rozbudowa ul. Bocheńskiego na odcinku od skrzyżowania z południową łącznicą węzła autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Załęska Hałda, - przebudowa istniejącego skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda na rondo o parametrach umożliwiających przejazd autobusów komunikacji publicznej oraz autokarów; - budowa chodników i dróg rowerowych, wzdłuż ul. Bocheńskiego oraz Załęska Hałda wraz z kompletem przejść i przejazdów rowerowych na projektowanym rondzie, - przebudowa i rozbudowa ul. Załęska Hałda po stronie wschodniej i zachodniej rondo w niezbędnym zakresie, - przebudowa połączenia drogi dojazdowej z jezdnią zbiegającą - rozprowadzającą autostrady A4, - budowa rondo w miejscu połączenia dróg (ul. Upadowej) wraz z drogą do jezdni zbiegającej - rozprowadzającej oraz drogą do salonu samochodowego, - przebudowa pasów włączenia i wyłączenia na ul. Kochłowskiej jezdni zbiegającej - rozprowadzającej autostrady A4, - likwidacja istniejącego włączenia ul. Upadowej do jezdni zbiegającej - rozprowadzającej autostrady A4, - przebudowa chodników nawiązujących do istniejących i planowanych ciągów pieszych (w ramach projektowanych dróg), - budowa zjazdów umożliwiających skomunikowanie przyległych nieruchomości, w tym do terenów inwestycyjnych, - projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, - wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń, - likwidacja istniejącej i budowa sieci oświetlenia drogowego, - budowa oświetlenia drogowego, - budowa kanału technologicznego, - przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej, - wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów, - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów i ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - wykonanie trawników oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - przebudowa urządzeń infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem, - regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i dostosowania do rozwiązań projektowych, - docelowa organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD), - przebudowa sygnalizacji świetlnej, - przywrócenie zagospodarowania terenu przyległego do stanu pierwotnego, - rozbiórka istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją (likwidacja ogródków działkowych), - przebudowa bądź zabezpieczenie sieci i urządzeń

infrastruktury technicznej, przebudowa sieci nN oraz SN kolidujących z projektowanymi drogami, - przełożenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV (kolizja z słupami wysokiego napięcia -przebudowa), - przebudowa wału ziemnego, - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, - budowa niezbędnej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, - budowa i umocnienie skarp wzdłuż projektowanych dróg, - budowa zatok autobusowych, - demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy pamiątkowej, - likwidacja bramownic, wysięgników, urządzeń BRD, - likwidacja pustek spowodowanych płytka eksploatacją górniczą. 2. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla obsługi stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją. 3. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla kibiców gości i służb wraz z dojściem do stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją.
Wewnętrzny identyfikator: KISA/DZP/PN/53/2023

5.1.1. Przeznaczenie

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45220000 Roboty inżynierskie i budowlane, 77211400 Usługi wycinania drzew, 34922100 Oznakowanie drogowe, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, 71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 18/06/2024
Okres obowiązywania: 16 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: 1. Data wskazana w sekcji 5.1.3 Szacowany okres obowiązywania, Data początkowa: 2024-06-18 jest datą przybliżoną i może ulec zmianie. Podanie tej daty wynika WYŁĄCZNIE z konieczności jej podania w niniejszym ogłoszeniu. 2. Zamówienie należy zrealizować w ciągu 16 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, z zastrzeżeniem terminów pośrednich ujętych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 7 do SWZ). Za termin wykonania uważa się dzień podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać terminów pośrednich dla wydzielonych etapów robót zawartych w harmonogramie, przy czym pierwszy etap realizacji przedstawiony poniżej winien być wykonany w ciągu pierwszych 8 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, drugi etap realizacji w terminie do 13 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Więcej informacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 3. Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 257 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 4. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 5. Informacje dot. podwykonawców i podmiotów trzecich udostępniających wykonawcy swój potencjał znajdują się w SWZ. 6. Zamówienie jest udzielane w imieniu i na rzecz Miasta Katowice (REGON: 276255387, adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, województwo śląskie, Polska) przez Katowickie Inwestycje S.A. 7. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości za wykonanie robót budowlanych wynosił co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości. 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 07.04.2024 r.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 515 ust. 1a ustawy Pzp, a w pozostałych przypadkach w terminie 15 dni. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organem odpowiedzialnym za procedury mediacyjne jest: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Miejsowość: Warszawa Państwo: Polska Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). W niniejszym postępowaniu dopuszcza się pozasądowe rozwiązywanie sporów, o których mowa w dziale X ustawy Pzp (art. 591-595).

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 68 768 825,75 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Nazwa strony oferującej: konsorcjum

Lider uczestnika przetargu: NDI S.A.

Oficjalna nazwa: NDI SOPOT S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: oferta nr 2

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 68 768 825,75 PLN

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: KISA/ZIR/U/22/2024

Tytuł: "Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach"

Data wyboru zwycięzcy: 15/03/2024

Data zawarcia umowy: 10/04/2024

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 270589-2024

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: KISA/ZIR/U/22/2024

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: W trakcie real. przedmiotu umowy wystąpiła konieczność dokonania zmian umowy obejm. wykonanie robót dod. i zamiennych, ujętych m.in. w: 1) Protokole konieczności nr 26.1 /D z dnia 08.04.2025 r., w zakresie skucia skały pod nawierz. drogową w obszarze ul. Bocheńskiego i Załęska Hałda. W trakcie prow. robót ziemnych zw. z budową konstrukcji drogowej napotkano na odmienne warunki gruntowe na odcinku w rejonie ul. Załęska Hałda – Bocheńskiego tj. skałę zamiast gruntu rodzimego określ. w dokumentacji proj. jako roboty w gruntach kategorii III. Materiał zalicza się jako skały trudno urabialne, w związku z powyższym koniecznym i niezbędnym dla prawidłowej real. robót jest skruszenie i usunięcie skały. Wyżej wym. warunki gruntowe nie były do przewidzenia, ponieważ dokum. geologiczno-inżynierska zawiera inf. z badania gruntów z odwiertu wykonanego w centralnej części projektowanego ronda, a samo badanie dot. warunków gruntowych dla układu drog. Przedm. roboty wprowadza się do umowy na podst. § 19 ust. 1 pkt 9) Umowy w zw. z § 18 ust. 1 pkt 8) Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp oraz § 19 ust. 1 pkt 7) Umowy w zw. z § 17 ust. 5 pkt 2) Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ust. Pzp oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) Ustawy

Pzp, /kwota robót niewykonanych w zw. z ww. robotami zamiennymi: -84.040,56 zł netto, kwota robót zamiennych +1.169.691,30 zł netto, wartość dopłaty 1.085.650,74 zł netto; bezwzgl. wartość zm. wynosi 1.253.731,86 zł netto/. 2) Prot. koniecz. nr 13.1/UZD z dnia 21.07.2025 r., w zakresie uzdatniania podłoża gruntowego w rejonie studni D73 w ciągu ul. Bocheńskiego. W toku real. przedm. umowy, podczas wyk. zagęszczania kolejnych warstw nadsypki, doszło do zapadnięcia się studni D73. Wobec powyższego koniecznym okazało się dokonanie szczeg. weryfikacji przyczyn tego zdarzenia i potencjalnych skutków tychże przyczyn dla real. przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Wykonawca przeprowadził bad. geofizyczne w rejonie studni D73, które wykazały wyst. anomalii w podłożu w tym obszarze. Zamawiający przepr. analogiczne badania geofiz. sprawdzające, które potwierdziły wyst. w rozpatrywanym obszarze anomalii. Przedmiotowe bad. geofiz. podłoża oraz otwory kontrolne wykonane w trakcie real. robót ujawniły wyst. anomalii w podłożu, na podstawie których stwierdzono, iż należy zabezp. przedmiotową drogę i zlikw. zagrożenia dla powierzchni w postaci przywrócenia wart. użytkowych zdegradowanemu terenowi w przedm. obszarze. Wobec powyższego ustalono konieczność wyk. robót dod. pozwalających na zabezp. podłoża poprzez zast. technologii zatłoczenia (iniekcji, uzdatnienia) medium wypełniającym spękania skalne na podst. odpowiedniego projektu technologicznego. Wystąpienie warunków gruntowych tj. anomalii w podłożu na jakie natrafiono w trakcie wyk. robót bud. nie było do przewidzenia. Przedm. roboty wprowadza się do umowy na podst. § 19 ust. 1 pkt 9) Um. w zw. z § 18 ust. 1 pkt 8) Um. w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ust. Pzp oraz § 19 ust. 1 pkt 6) Umowy w zw. z § 17 ust. 5 pkt 1) Um. w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ust. Pzp oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) Ust. Pzp, /kw. robót dod. +2.650.000,00 zł netto - protokół z negocjacji z dnia 23.07.2025/. 3) Prot. koniecz. nr 30/TEL z dnia 30.05.2025 r., w zakresie zmiany lokalizacji tablicy zmiennej treści VMS17 wraz z przebudową przyłącza teletechnicznego i elektrycznego. Dok. proj. kontraktowa nie obejm. swoim zakresem przebudowy tablicy zmiennej treści VMS17 jako infrastruktury systemu ITS, gdyż została uzgodn. w roku 2023, gdzie jeszcze system ITS nie funkcjonował. W pr. kon. nr 6/TEL został uwzględniony zakres prac poleg. na demontażu przedmiotowej tablicy ze względu na kolizję robót realizowanych na podstawie Decyzji ZRID Nr RBDRCZRID – 0003/2023 z dn. 17.10.2023 r. Zakres prac objęty przedm. protokołem polega na odtworz. tablicy VMS17 i posadowieniu jej w miejscu niekolidującym z nowym ukł. dr. w ciągu ul. Boch. wraz budową nowych odcinków kanału technologiczn., w którym przebiegać będą przyłącza: teletechn., teleinform. do punktów pomiarowych oraz elektryczne. Przedm. rob. wprowadza się do um. na podst. § 19 ust. 1 pkt 6) Um. w zw. z § 17 ust. 5 pkt 1) Um. w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP oraz art. 455 ust. 1 pkt 3) PZP, /kw. robót dod. +372.501,76 zł netto/. 4) Prot. koniecz. Nr 33/D z dnia 29.07.2025 r., w zakresie robót tj.: a) dod. tymczasowej org. ruchu wynikającej z warunków jedn. opiniujących i zatwierdz. Wykonawca oprac. koncepcję czasowej org. ruchu na czas prow. robót w zakresie Etapu II tj. w ul. Boch. – Zał. Hałda, które w dn. 21.05.2024 zostały przedst. na posiedz. Zespołu ds. Org. Ruchu Drogowego dział. przy Wydz. Transportu UMK. Zespół ds. ORD na posiedz. poinform., że z uwagi na planowaną przez PKP PLK S.A. CRI real. inwestycji zw. z przebudową linii E-30 i E-65 na terenie miasta Kat., zamknięta zostanie ul. Załęska, w związku z tym nie ma możliwości całk. zamknięcia przebud. skrzyż. ulic Bocheńskiego i Zał. Hałda. Wykonawca został zobligowany do przedłoż. do zatw. projektu COR z utrzym. ruchu dwukierunkowego w rej. prowadzonych robót. Przedm. roboty wprowadza się do umowy na podst. § 19 ust. 1 pkt 9) Um. w zw. z § 18 ust. 1 pkt 3) lit. c) Um. w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ust. Pzp oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) Pzp /kw. robót dod. +513.781,42 zł netto/ - (PUNKT d) ANEKSU nr 6/25). b) dod. stałej organizacji ruchu. W ramach zlec. Wyk. zakresu prac, miał on opracować akt. docelowej organizacji ruchu zgodnie z OPZ – zał. nr 8 do SWZ. W trakcie realizacji robót, podczas bież. ustaleń w zakresie org. ruchu, wyst. prace dod. w zakr. docelowej org. ruchu w zw. ze zm. wprowadz. przez jedn. zatw., których nie można było przew. na et. zlec. Wykonawcy zakr. podst. a mian. w zakresie

tymcz. wyłącz. czwartego wylotu z ronda w ul. Boch. Przedm. rob. wprov. się do umowy na podst. art. 455 ust. 1 pkt 1 Ust. Pzp w zw. § 19 ust. 1 pkt 6) Um. i w zw. §17 ust. 5 pkt 1) oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) Ust. Pzp, /kw. rob. dod. +340.000,00 zł netto- (PUNKT e) ANEKSU nr 6 /25).

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: 1. W dniu 16.09.2025 r. zawarto aneks nr 6/25 do umowy nr KISA/ZIR/U/22 /2024 z dnia 10.04.2024 r. w sprawie wykonania robót budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego pn.: „Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach”. 2. Wartość zmian dokonanych niniejszym aneksem na podstawie: 1) art. 455 ust. 2 ustawy PZP w wartości bezwzględnej wynosi 1.701.573,09 zł netto, co stanowi 3,04% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Łączna wartość wszystkich dotychczasowych zmian stanowi 14,88% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP w wartości bezwzględnej wynosi 4.757.513,28 zł netto, co stanowi 8,51% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Łączna wartość wszystkich dotychczasowych zmian stanowi 10,88% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP w wartości bezwzględnej wynosi 372.501,76 zł netto, co stanowi 0,67% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Łączna wartość wszystkich dotychczasowych zmian stanowi 7,76% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Strony na podstawie § 17 ust. 2 Umowy oraz odpowiednio tj. stosownie do postanowień ust. 1 powyżej dla właściwych zakresów zmian, na podstawie: § 17 ust. 5 pkt 1) i 2) umowy, 18 ust. 1 pkt 3c), 8) i 9) Umowy oraz § 19 ust. 1 pkt 3), 5), 6), 7) i 9) Umowy oraz w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1), 3) i 4) ustawy PZP i 455 ust. 2 ustawy PZP, zawierają aneks o poniższej treści: (...) § 2. W § 8 umowy zmienia się ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) i 2), które otrzymują nowe, następujące brzmienie: „1. Termin wykonania całości Przedmiotu Umowy ustala się na 16 miesięcy + 118 dni licząc od daty wejścia w życie umowy tj. do dnia 12.12.2025 r. Za termin wykonania całości przedmiotu Umowy uważa się dzień zakończenia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzony podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego. (...). § 3. 1. Przedmiot umowy, w zakresie robót dodatkowych oraz zamiennych opisanych w punkcie 1 Preambuły do niniejszego Aneksu, niezależnie od postanowień Umowy i załączników do niej, należy wykonać zgodnie z i w zakresie opisanym szczegółowo w Protokołach Konieczności nr 27/D, nr 28/D, nr 23/TEL, nr 19.1/IS, nr 29/D, nr 20/IS, nr 2.1/IS, 26.1/D, 13.1/UZD, 30/TEL, 32/IS, 33 /D oraz 31/EL, stanowiących załączniki do niniejszego Aneksu i jego integralną część. 2. Z tytułu wystąpienia robót dodatkowych oraz zamiennych Zamawiający, po ich zsumowaniu i skompensowaniu, podwyższa wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy o kwotę 992.535,11 zł netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć zł, 11/100), powiększoną o podatek VAT w wysokości 23% z zastrzeżeniem, iż odpowiednie zastosowanie będzie miał § 19 ust. 2 pkt 5) Umowy. 3. Z tytułu wystąpienia robót dodatkowych opisanych w PK 27/D; 13.1/D; 33/D; 31/EL Zamawiający podwyższa wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy o kwotę 10.580.704,50 zł netto (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset cztery zł, 50/100), powiększoną o podatek VAT w wysokości 23% z zastrzeżeniem, iż odpowiednie zastosowanie będzie miał § 19 ust. 2 pkt 5) Umowy. 4. W wyniku podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmienia się § 11 ust. 1 umowy, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie, wynikającym z § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne, zgodnie z ofertą Wykonawcy, przy uwzględnieniu zmian zakresu rzeczowego i finansowego w ramach Aneksu nr 1/24, Aneksu nr 3/25, Aneksu nr 4/25, Aneksu nr 5/25 i Aneksu nr 6/25, w wysokości: Brutto 103.553.185,97 zł

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Miasto Katowice

Numer rejestracyjny: 6340010147

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-098

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

E-mail: zamowieniaiinvestycje@kisa.katowice.pl

Telefon: +48323500075

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

Numer rejestracyjny: 240612757

Adres pocztowy: ul. Porcelanowa 21

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-246

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych II

E-mail: zamowieniaiinvestycje@kisa.katowice.pl

Telefon: +48323500075

Adres strony internetowej: <https://katowickieinvestycje.pl>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl>

Role tej organizacji:

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 22 458 78 01

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Numer rejestracyjny: 526-288-36-64
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 22 695 85 04
Role tej organizacji:
Organ mediacyjny

8.1. ORG-0006

Oficjalna nazwa: NDI S.A.
Numer rejestracyjny: 5851451923
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 19
Miejscowość: Sopot
Kod pocztowy: 81-718
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
E-mail: przetargi@ndi.com.pl
Telefon: +48 58 771-77-00
Role tej organizacji:
Oferent
Lider uczestnika przetargu
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Oficjalna nazwa: NDI SOPOT S.A.
Numer rejestracyjny: +48 58 771-77-00
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 19
Miejscowość: Sopot
Kod pocztowy: 81-718
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
E-mail: przetargi@ndi.com.pl
Telefon: +48 58 771-77-00
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 92c12dbd-1cbe-4112-99af-701daf4a6457 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 03/11/2025 09:48:03 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 728604-2025

Numer wydania Dz.U. S: 212/2025

Data publikacji: 04/11/2025