

761207-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty budowlane – „Budowa budynków A, B, D wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowobudowanych budynków w formule zaprojektuj i wybuduj- Etap II inwestycji pn. „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”

OJ S 221/2025 17/11/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Roboty budowlane - Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Politechnika Łódzka

E-mail: rap@adm.p.lodz.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: „Budowa budynków A, B, D wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowobudowanych budynków w formule zaprojektuj i wybuduj- Etap II inwestycji pn. „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”

Opis: 1. Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa realizacji II Etapu inwestycji pn. „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej” w zakresie budowy budynków A, B, D wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowobudowanych budynków w formule zaprojektuj i wybuduj wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych przez 60 miesięcy oraz serwisu gwarancyjnego przez okres 18 miesięcy. 2.Opis Przedmiotu Zamówienia określa: a) Załącznik nr A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia b) Zawarta umowa.

Identyfikator procedury: 4b0602dc-f6b4-49bf-99fb-fd177c0b0054

Wewnętrzny identyfikator: RAP.383.16.2021.ATA.RB

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45111291

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45214400 Roboty budowlane w zakresie

obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym, 45214420 Roboty budowlane

w zakresie sal wykładowych, 45214410 Roboty budowlane w zakresie politechnik, 45231300

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu, 45111291 Roboty w zakresie

zagospodarowania terenu, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych,

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45231400

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45232220 Roboty budowlane w

zakresie podstacji, 45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 45220000

Roboty inżynieryjne i budowlane, 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45313100 Instalowanie wind, 45320000 Roboty izolacyjne, 45331210 Instalowanie wentylacji, 45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, 45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45331220 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, 45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych, 45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 32410000 Lokalna sieć komputerowa, 32412100 Sieć telekomunikacyjna, 45314320 Instalowanie okablowania komputerowego, 32420000 Urządzenia sieciowe, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 71220000 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe, 71300000 Usługi inżynieryjne, 71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71330000 Różne usługi inżynieryjne, 71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne, 71520000 Usługi nadzoru budowlanego, 71540000 Usługi zarządzania budową

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Stefana Żeromskiego 116
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-924
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE
art.132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych -

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Budowa budynków A, B, D wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowobudowanych budynków w formule zaprojektuj i wybuduj- Etap II inwestycji pn. „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”

Opis: Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa realizacji II Etapu inwestycji pn. „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej” w zakresie budowy budynków A, B, D wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowobudowanych budynków w formule zaprojektuj i wybuduj wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych przez minimum 36 miesięcy oraz serwisu gwarancyjnego przez okres 18 miesięcy.

Wewnętrzny identyfikator: RAP.383.16.2021.ATA.RB.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 116

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-924

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 28 Miesiące

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Politechnika Łódzka

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 124 551 536,66 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Nazwa strony oferującej: Wykonawcą tj. konsorcjum, w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa reprezentowaną przez komplementariusza – ALSTAL Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „ALSTAL – Budownictwo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lider uczestnika przetargu: ALSTAL Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Oficjalna nazwa: „ALSTAL – Budownictwo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oferta:

Identyfikator oferty: 5

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 124 551 536,66 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: RAP.384.01.2022.ATA.RB

Tytuł: „Budowa budynków A, B, D wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowobudowanych budynków w formule zaprojektuj i wybuduj – Etap II inwestycji pn. „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”

Data wyboru zwycięzcy: 28/12/2021

Data zawarcia umowy: 19/01/2022

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 97168-2022

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: RAP.384.01.2022.ATA.RB

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: 1.Ze względu na istniejący spór pomiędzy Stronami co do przyczyn niedotrzymania terminu wykonania zobowiązań przez Wykonawcę zgodnie z Umową tj. do 31.12.2024r. oraz dla dobra realizacji Umowy, a także w ramach wzajemnych ustępstw ugodowych, Strony postanowiły zawrzeć Ugodę, mającą na celu: (i) doprowadzenie do zakończenia wszystkich prac, objętych Umową i wskazanych w Ugodzie do dnia 31.10.2025r., jak również (ii) uregulowanie wzajemnych roszczeń Stron wskazanych w Ugodzie. 2.Na skutek wzajemnych ustępstw poczynionych przez Strony, w konsekwencji uzgodnień, dotyczących roszczeń, Strony zgodnie postanawiają, że termin realizacji Umowy w rozumieniu § 2 ust. 1 oraz ust. 2 Umowy, ulega wydłużeniu do 31.10.2025 roku, w związku z wystąpieniem przesłanek zmiany umowy określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp w związku z §22 ust. 3 pkt 3 Umowy oraz art. 455 ust. 1 pkt 3 pzp w związku z § 22 ust. 1 pkt 1 Umowy. 3.Jednocześnie, w wyniku prowadzonego postępowania mediacyjnego, Wykonawca zweryfikował swoje Roszczenie Finansowe i uznał, iż z powodu zaawansowania w wykonaniu prac oraz konieczności wykonania prac dodatkowych, objętych protokołem konieczności z dnia 11.07.2025r., za które Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, a ponadto w szczególności z uwagi na nadrzędność wykonania całości Inwestycji, Wykonawca zrzeka się Roszczeń Finansowych tj. zrzeka się roszczenia o zwrot (zapłatę) kosztów wydłużonej realizacji Umowy za okres od 01.01.2025r. do dnia zakończenia wszystkich prac objętych Umową, Ugodą oraz Aneks nr 6 , a Zamawiający powyższe oświadczenie przyjmuje i wyraża zgodę na zrzeczenie się powyższych roszczeń. 4.Wykonawca od dnia 01.09.2025r. udostępnił obiekt Zamawiającemu w celu podjęcia czynności, mających na celu przygotowanie obiektu do działalności naukowo – dydaktycznej rozpoczynającej się od 01.10.2025r. Udostępnienie obiektu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi odbioru całości ani części Inwestycji, nie stanowi również potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości wykonania jakichkolwiek robót objętych Umową oraz nie jest przekazaniem Przedmiotu Umowy do eksploatacji, a także nie stanowi podstawy do zmiany Umowy i nie jest podstawą do występowania z jakimikolwiek roszczeniami przez Wykonawcę w stosunku do Zamawiającego. Szczegółowy opis powodu zmiany umowy określa ugoda i aneks nr 6 do umowy zawarte w dniu 17.10.2025 r. 5.W związku z postanowieniami powyżej, Strony postanawiają dokonać zmiany § 2 ust. 1 Umowy, nadając mu następujące, nowe brzmienie: „Termin realizacji Umowy – do dnia 31 października 2025r.” 6.W związku ze zmianą terminu realizacji Umowy, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Strony postanawiają dokonać zmiany Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, poprzez wprowadzenie nowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego w brzmieniu nadanym Załącznikiem nr 3 do Ugody, w miejsce dotychczas obowiązującego. 7. Zamawiający oświadcza, że w ramach ustępstw ugodowych, jeżeli Wykonawca zrealizuje zobowiązania określone w Umowie, Ugodzie i Aneksie nr 6 dotyczące m.in. wykonania

Spornych Robót Objętych Zakresem Zamówienia, prac, których dotyczy Roszczenie o Roboty Dodatkowe Objęte Protokołem Konieczności z dnia 19.12.2024r. oraz prac, których dotyczy Roszczenie o Roboty Dodatkowe Objęte Protokołem Konieczności z dnia 11.07.2025r. Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu Umowy, za okres od 01.01.2025r. do dnia 31.10.2025r., i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości. 8. Zamawiający zlecił wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe w zakresie: a) wykonania dodatkowego odcinka zewnętrznej kanalizacji deszczowej; b) wykonania dostawy i montażu paneli redukcyjnych oraz reduktorów butlowych gazów specjalistycznych. 9. Wynagrodzenie z tytułu wykonania robót dodatkowych wskazanych w ust. 1 należy Wykonawcy wyraża się w wartości: a) za roboty wskazane w lit. a) ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto w wysokości 257 813,02 PLN Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim została ustalona na podstawie kosztorysu będącego załącznikiem do protokołu konieczności z dnia 19.12.2024 r.; b) za roboty wskazane w lit. b) ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto w wysokości 2 717 898,44 PLN. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim została ustalona na podstawie kosztorysu będącego załącznikiem do protokołu konieczności z dnia 11.07.2025 r.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Szczegółowy opis zmian zawarty jest w ugodzie i aneksie z dnia 17.10.2025 r. 1. Zamawiający zlecił wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe w zakresie: a) wykonania dodatkowego odcinka zewnętrznej kanalizacji deszczowej; b) wykonania dostawy i montażu paneli redukcyjnych oraz reduktorów butlowych gazów specjalistycznych. 9. Wynagrodzenie z tytułu wykonania robót dodatkowych wskazanych w ust. 1 należy Wykonawcy wyraża się w wartości: a) za roboty wskazane w lit. a) ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto w wysokości 257 813,02 PLN Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim została ustalona na podstawie kosztorysu będącego załącznikiem do protokołu konieczności z dnia 19.12.2024 r.; b) za roboty wskazane w lit. b) ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto w wysokości 2 717 898,44 PLN. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim została ustalona na podstawie kosztorysu będącego załącznikiem do protokołu konieczności z dnia 11.07.2025 r. 2. Dotychczasowa treść §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji Umowy – do dnia 31 października 2025r.” 3. Po §7 ust. 7 dodaje się ust. 71 w brzmieniu: „Z czynności udostępnienia Zamawiającemu obiektu w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego w okresie od dnia 01.09.2025r. do dnia 30.09.2025r. czynności mających na celu przygotowanie obiektu do realizacji od 01.10.2025r. działalności naukowo – dydaktycznej Strony sporządzą protokół, w którym zawarte zostaną w szczególności: 1) informacje o jakości wykonanych robót, w tym wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia, 2) dokument – karta gwarancyjna Wykonawcy potwierdzająca udzielenie gwarancji na wykonane roboty składające się na Przedmiot Zamówienia, z wyłączeniem robót dodatkowych wskazanych w §11, wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do niniejszej umowy, 3) informacje o przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji wykonanych przez Wykonawcę składających się na Przedmiot Zamówienia, z wyłączeniem robót dodatkowych wskazanych w §11.” 4. Dotychczasowa treść §7 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Z czynności odbioru końcowego strony sporządzą protokół, w którym zawarte zostaną w szczególności: 1) informacje o jakości wykonanych robót, w tym wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia, 2) dokument – karta gwarancyjna Wykonawcy potwierdzająca udzielenie gwarancji na wykonane roboty dodatkowe wskazane w §11 wg wzoru określonego w Załączniku nr 101 do Umowy, 3) informacje o przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji wykonanych przez

Wykonawcę składających się na roboty dodatkowe wskazane w §11.” 5.Po §7 ust. 8 dodaje się ust. 81 w brzmieniu: „Przy protokolarnym udostępnieniu Zamawiającemu obiektu w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego w okresie od dnia 01.09.2025r. do dnia 30.09.2025r. czynności mających na celu przygotowanie obiektu do realizacji od 01.10.2025r. działalności naukowo - dydaktycznej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową powykonawczą opracowaną zgodnie z Prawem Budowlanym oraz wg wytycznych ujętych w Załączniku nr 8 do Umowy i instrukcje obsługi poszczególnych instalacji (systemów), dokumenty potwierdzające przeszkolenie personelu Zamawiającego, certyfikaty i deklaracje wbudowanych materiałów i urządzeń, protokoły badań, instrukcje, atesty itp. zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów, z wyłączeniem dokumentów dotyczących robót dodatkowych wskazanych w §11.” 6.Dotychczasowa treść §7 ust. 9 otrzymuje brzmienie : „Przy odbiorze końcowym, którego przedmiotem będą roboty określone Umową, w tym roboty dodatkowe wskazane w §11 oraz przekazanie obiektu do eksploatacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową powykonawczą opracowaną zgodnie z Prawem Budowlanym oraz wg wytycznych ujętych w Załączniku nr 8 do niniejszej umowy i instrukcje obsługi poszczególnych instalacji (systemów) oraz przekaże dokumenty potwierdzające przeszkolenie personelu Zamawiającego dotyczące robót dodatkowych wskazanych w §11.” 7.Po §7 ust. 9 dodaje się ust. 91 w brzmieniu: „Przy odbiorze częściowym robót, którego przedmiotem będą roboty składające się na obiekt udostępniony zgodnie z §7 ust. 81, Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej powykonawczej opracowanej zgodnie z Prawem Budowlanym oraz wg wytycznych ujętych w Załączniku nr 8 do Umowy i instrukcji obsługi poszczególnych instalacji (systemów), dokumentów potwierdzających przeszkolenie personelu Zamawiającego, certyfikatów i deklaracji wbudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań, instrukcji, atestów itp. zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów, z wyłączeniem dokumentów dotyczących robót dodatkowych wskazanych w §11.” 8.Dotychczasowa treść §7 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Po zakończeniu robót, przy podpisywaniu protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty i deklaracje wbudowanych materiałów i urządzeń, protokoły badań, instrukcje, atesty itp. zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów, które dotyczyć będą robót dodatkowych wskazanych w §11.”

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Politechnika Łódzka

Numer rejestracyjny: 7270021895

Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 116

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-924

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

E-mail: rap@adm.p.lodz.pl

Telefon: +48426312878

Adres strony internetowej: <https://zp.p.lodz.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://plodz.ezamawiajacy.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: „ALSTAL – Budownictwo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer rejestracyjny: 5562525495
Numer rejestracyjny: 093184424
Adres pocztowy: ul. Gajowa 99
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-717
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0006

Oficjalna nazwa: ALSTAL Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Numer rejestracyjny: 5562684532
Numer rejestracyjny: 340563903
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-717
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)
Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Lider uczestnika przetargu

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 1224cf52-d392-4b5d-8ae9-99572a10a225 - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 13/11/2025 16:40:18 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 761207-2025

Numer wydania Dz.U. S: 221/2025

Data publikacji: 17/11/2025