

213564-2026 - Úprava zmluvy

Slovensko – Stavebné práce na stavbe cyklistických trás – Cyklotrasa BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa, 1. úsek

OJ S 61/2026 27/03/2026

Oznámenie o úprave zmluvy

Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj

E-mail: marta.jurickova@bbsk.sk

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Cyklotrasa BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa, 1. úsek

Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba cyklistickej komunikácie dĺžky 1,3015 10 km, ktorá začína na okraji zastavanej časti Vlkanovej (okres Banská Bystrica) v jej severnej časti neďaleko podniku Geronimo. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou projektantom - spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Divízia Zvolen, IČO: 31 322 000, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Identifikátor postupu: 35469ee2-f028-4ddb-953a-920a8e762a32

Interný identifikátor: VO - 000854

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45233162 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

2.1.4. Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § o ZVO Jednotným európskym dokumentom. V takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.

Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddieli α IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Cyklotrasa BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa, 1. úsek

Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba cyklistickej komunikácie dĺžky 1,3015 10 km, ktorá začína na okraji zastavanej časti Vlkanovej (okres Banská Bystrica) v jej severnej časti neďaleko podniku Geronimo. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou projektantom - spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Divízia Zvolen, IČO: 31 322 000, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Interný identifikátor: VO - 000854

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45233162 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 152 Dni

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Splnenie sociálnych cieľov

Opis: Sociálny aspekt je zohľadnený v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Od úspešného uchádzača sa v rámci poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy požaduje predložiť potvrdenie o zriadení transparentného účtu za účelom dodržania korektných vzťahov v dodávateľskom reťazci (povinnosť zhotoviteľa zriadiť si transparentný účet a uhrádzať z neho svoje záväzky voči subdodávateľom).

Podporovaný sociálny cieľ: Iné

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 369 980,99 EUR

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:

Úradný názov: JZPVK - Company, s.r.o.

Ponuka:

Identifikátor ponuky: Ponuka č. 1

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 300 000,00 EUR

Ponuka bola zaradená do poradia: áno

Poradie ponuky: 1

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Nie

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: 48(1015/2025/ODDC)

Názov: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo s názvom: „Cyklotrasa BB – Vikanová – Sliač, II. etapa, 1. úsek“

Dátum uzavretia zmluvy: 19/03/2026

Adresa zmluvy: <https://crz.gov.sk/zmluva/12131743/>

Informácie o fondoch Európskej únie:

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Nástroj Európskej únie na obnovu (EURI) (2021/2027)

Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: 03I01-29-V03-00005,03I01-29-V03

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: 90f09c97-6086-47f8-805e-315367e41920-01

Identifikátor upraveného kontraktu: 48(1015/2025/ODDC)

Dôvod zmeny: Potreba dodatočných stavebných prác, služieb alebo dodávok tovaru od pôvodného dodávateľa.

Opis: Z dôvodu mimoriadne nepriaznivých poveternostných/klimatických podmienok na Stavbe bolo nevyhnutné pristúpiť k prácam, ktoré boli spôsobené neúnosnosťou podlažia a povodňovou situáciou vzniknutou na rieke Hron. Naviac práce spočívali vo vykonaní terénnych /zhuťňovacích pokusov na stanovenie vhodnej stabilizácie podlažia. Ďalšie naviac práce vznikli pri realizácii rámového priepustu, ktorý počas výstavby zaplavila povodňová voda rieky Hron a Peťovského potoka, pričom naviac práce spočívali v opätovnom osadení bypassu a v realizácii s tým súvisiacich výkopových prác, uložení potrubia, svahovaní, zásypoch, uložení sypanín a s tým súvisiacich doplnkových prácach pri zabezpečení realizácie rámového priepustu. (ii) V priebehu Vykonávania Diela bol zistený nesúlad medzi predpokladaným stavom v Dokumentácii a reálnym stavom na Diele, resp. na stavenisku spočívajúci v tom, že pod zatrávneným svahovým terénom boli identifikované betónové zatrávňovacie panely, ktoré po vytýčení polohy obrubníkov boli polohovo v kolízii s vytýčenými obrubníkmi. Z uvedeného dôvodu vznikli práce naviac, ktoré súviseli s odstránením zatrávňovacích betónových panelov. V nadväznosti na identifikáciu betónových zatrávňovacích panelov vznikli po ich odstránení naviac práce súvisiace s dosypom krajnice cyklotrasy, kde sa vzhľadom na vyššie uvedený dôvod nepredpokladal dosyp krajníc a dosvahovania terénu. Zmena zahŕňa premiestnenie, výkopku, nakladanie, uloženie sypaniny do násypov, dodávku násypového materiálu,

svahovanie a rozprestretie ornice. V nadväznosti na vzniknutú situáciu Zhotoviteľ zrealizoval práce navyše v nevyhnutnom rozsahu. (iii) V priebehu Vykonávania Diela bol zistený nesúlad medzi predpokladaným stavom v Dokumentácii a reálnym stavom na Diele, resp. na stavenisku spočívajúci v tom, že zmysle Dokumentácie sa v telese cyklotrasy malo nachádzať podložie z naplavenín štrku a štrkopieskov. Po odstránení ornice pôdy bolo zistené, že na celom úseku sa nachádza nevyhovujúce ílové podložie, ktoré vzhľadom aj na klimatické podmienky a vysoký úhrn zrážok nie je vhodné. Predmetné podložie je potrebné odkopať a vykonať vápennú stabilizáciu. (iv) Nevyhnutné navyše prác sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 Dodatku - zmenový list č. 3 a jemu prislúchajúce prílohy: Príloha č. 1 k Zmenovému listu č. 3: „Bypass“ Príloha č. 2 k Zmenovému listu č. 3: „Zhutňovacie pokusy“ Príloha č. 3 k Zmenovému listu č. 3: „Zatravnovače“ Príloha č. 4 k Zmenovému listu č. 3: „Krajnice“ Príloha č. 5 k Zmenovému listu č. 3: „Položkový rozpočet Zhotoviteľa zo dňa 13.03.2026“

7.1.1. Zmena

Opis zmien: K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) Zákona o VO, keďže ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Zároveň je splnená zákonná podmienka, že hodnota doplňujúcich prác neprekročí 50 % pôvodnej hodnoty zmluvného záväzku, v súlade s požiadavkami § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o VO.

Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: RESULT

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Registračné číslo: 31797903

Registračné číslo: 2021511008

Poštová adresa: Ružová dolina 10

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Krajina: Slovensko

E-mail: info@uvo.gov.sk

Telefón: +421250264111

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Organizácia pre preskúmanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj

Registračné číslo: 37828100

Registračné číslo: 2021627333

Poštová adresa: Námestie SNP 23

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

E-mail: marta.jurickova@bbsk.sk

Telefón: 0940608017

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

8.1. **ORG-0003**

Úradný názov: JZPVK - Company, s.r.o.

Registračné číslo: 45653674

Registračné číslo: 2023103896

Poštová adresa: Parková 3

Mesto: Zlaté Moravce

PSČ: 95305

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Nitriansky kraj (SK023)

Krajina: Slovensko

E-mail: martin.fenda@pkptransport.sk

Telefón: 0907846276

Roly tejto organizácie:

Uchádzač

Víťaz týchto častí: LOT-0001

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 54cc341f-6d54-40f0-9b10-e82383bb893a - 01

Typ formulára: Úprava zmluvy

Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy

Podtyp oznámenia: 38

Dátum odoslania oznámenia: 26/03/2026 10:24:33 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas,
západoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 213564-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 61/2026

Dátum uverejnenia: 27/03/2026