

334878-2026 - Úprava zmluvy

Slovensko – Stavebné práce – Stavebné práce na stavbe: Cesta II/502 Horné Orešany-prieťah
OJ S 94/2026 18/05/2026
Oznámenie o úprave zmluvy
Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Trnavský samosprávny kraj

E-mail: vo@trnava-vuc.sk

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Stavebné práce na stavbe: Cesta II/502 Horné Orešany-prieťah

Opis: Predmetom tejto časti zákazky sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou cesty II /502 Horné Orešany – prieťah v kilometrovníkovom km 44,848 (začiatok obce Horné Orešany) až po km 49,744 (začiatok obce Smolenice), celková dĺžka modernizovaného úseku je 4,896 km. Rozsah prác je daný projektovou dokumentáciou spracovanou spoločnosťou Mideas, s.r. o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prislúchajúcej dokumentácii.

Identifikátor postupu: fe4b943a-0bee-4263-b522-7a4b5590b73a

Interný identifikátor: 13312/2024/OVO

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45000000 Stavebné práce

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trnavský kraj (SK021)

Krajina: Slovensko

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Stavebné práce na stavbe: Cesta II/502 Horné Orešany-prieťah

Opis: Predmetom tejto časti zákazky sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou cesty II /502 Horné Orešany – prieťah v kilometrovníkovom km 44,848 (začiatok obce Horné Orešany) až po km 49,744 (začiatok obce Smolenice), celková dĺžka modernizovaného úseku je 4,896 km. Rozsah prác je daný projektovou dokumentáciou spracovanou spoločnosťou Mideas, s.r. o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a prislúchajúcej dokumentácii.

Interný identifikátor: 13312/2024/OVO

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45000000 Stavebné práce
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45000000 Stavebné práce

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trnavský kraj (SK021)
Krajina: Slovensko

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Splnenie sociálnych cieľov
Opis: Zhotoviteľ je povinný spolu s poslednou faktúrou predložiť Objednávateľovi písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
Podporovaný sociálny cieľ: Iné

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie
Elektronická fakturácia: Povinná
Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie
Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie
Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie
Organizácia podpisujúca zmluvu: Trnavský samosprávny kraj

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 4 036 339,45 EUR

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:

Úradný názov: JZPVK - Company, s.r.o.

Ponuka:

Identifikátor ponuky: Ponuka 1
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Hodnota ponuky: 4 036 339,45 EUR
Ponuka bola zaradená do poradia: áno
Poradie ponuky: 1
Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Nie

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: Zmluva o dielo č. 5/2025/ORP
Názov: Zmluva o dielo č. 5/2025/ORP
Dátum uzavretia zmluvy: 29/04/2025
Adresa zmluvy: <https://crz.gov.sk/zmluva/10735068/>

Informácie o fondoch Európskej únie:

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) (2014/2020)
Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: Program Slovensko 2021 - 2027
Organizácia podpisujúca zmluvu: Trnavský samosprávny kraj

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: f4fcf77c-d459-4be7-a48b-4551086759b2-01

Identifikátor upraveného kontraktu: Zmluva o dielo č. 5/2025/ORP

Dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.

Opis: V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) o verejnom obstarávaní Predmetom Dodatku č. 2 sú práce, ktoré nebolo možné predvídať pred realizáciou stavby a súvisia s: - Výmenou a osadením kanalizačných zariadení. Počas búracích prác konštrukčných vrstiev sa zistilo, že kanalizačné zariadenia sú poškodené, čo predstavuje vážnu hrozbu z hľadiska bezpečnosti a následnej plynulej realizácie stavebných prác. Ich oprava a osadenie je objektívne nevyhnutná. Túto situáciu nebolo možné predvídať. Nové kanalizačné zariadenia boli dodané spoločnosťou TAVOS, a.s. Predmetom zmenového listu sú iba samotné práce súvisiace s osadením dodaných kanalizačných zariadení. (zmenový list č. 4) - Novým riešením odvodnenia v km 44,848 - 46,365 v rámci I. etapy rekonštrukcie cesty II/502 Horné Orešany-prieťah. Dôvodom naviac prác je kríženie viacerých sietí s pôvodne navrhnutým odvodnením cesty, ktoré nebolo možné realizovať, pretože siete nie sú umiestnené v požadovaných hĺbkach podľa technických noriem. Zmena odvodnenia si vyžadovala úpravu spádovania a zberu zrážok, v dôsledku čoho dochádza k zmene v objeme niektorých položiek pri komunikácii (zmenový list č. 5) - Ochranou plynových prípojok, ktoré je potrebné umiestniť do nižších konštrukčných vrstiev, pretože bránia v realizácii stavby. Tieto prípojky nie sú umiestnené v požadovaných hĺbkach podľa technických noriem. (zmenový list č. 6) V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sú predmetom Dodatku č. 2 aj práce, ktoré je nevyhnuté realizovať pre ďalšie pokračovanie stavby a súvisia s: - Doplnením chýbajúcej položky 13000110.1.S príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia. Ide o príplatok za výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení, kde nie je možné použiť mechanizáciu. Je to položka z cenníka stavebných prác a používa sa spolu so základnou položkou výkopu, nachádzajúcou sa v zmluvnom rozpočte. Projektová dokumentácia uvažuje s výskytom inžinierskych sietí, preto malo byť s uvedenou položkou uvažované v rozpočte (zmenový list č. 1) - Odstránením väčšej hrúbky betónových vrstiev a doplnením spôsobu odstránenia betónu rezaním, pretože pri búraní by mohlo dôjsť k odštiepeniu časti vozovky z druhého profilu. Dôvodom zachovania druhého profilu je, aby sa

zabezpečilo zásobovanie obce, vstup záchranných a komunálnych služieb. (zmenový list č. 2)
- Zabezpečením dočasných vjazdov do domov pre obyvateľov, bez ktorých by sa z dôvodu hlbokých výkopov nemohli dostať bezpečne do svojich domov, a ktorých potreba realizácie vyplynula z požiadavky technika BOZP. (zmenový list č. 3)

7.1.1. Zmena

Opis zmien: V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) o verejnom obstarávaní Predmetom Dodatku č. 2 sú práce, ktoré nebolo možné predvídať pred realizáciou stavby a súvisia s: - Výmenou a osadením kanalizačných zariadení. Počas búracích prác konštrukčných vrstiev sa zistilo, že kanalizačné zariadenia sú poškodené, čo predstavuje vážnu hrozbu z hľadiska bezpečnosti a následnej plynulej realizácie stavebných prác. Ich oprava a osadenie je objektívne nevyhnutná. Túto situáciu nebolo možné predvídať. Nové kanalizačné zariadenia boli dodané spoločnosťou TAVOS, a.s. Predmetom zmenového listu sú iba samotné práce súvisiace s osadením dodaných kanalizačných zariadení. (zmenový list č. 4) - Novým riešením odvodnenia v km 44,848 - 46,365 v rámci I. etapy rekonštrukcie cesty II/502 Horné Orešany-prieťah. Dôvodom naviac prác je kríženie viacerých sietí s pôvodne navrhnutým odvodnením cesty, ktoré nebolo možné realizovať, pretože siete nie sú umiestnené v požadovaných hĺbkach podľa technických noriem. Zmena odvodnenia si vyžadovala úpravu spádovania a zberu zrážok, v dôsledku čoho dochádza k zmene v objeme niektorých položiek pri komunikácii (zmenový list č. 5) - Ochranou plynových prípojok, ktoré je potrebné umiestniť do nižších konštrukčných vrstiev, pretože bránia v realizácii stavby. Tieto prípojky nie sú umiestnené v požadovaných hĺbkach podľa technických noriem. (zmenový list č. 6) V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sú predmetom Dodatku č. 2 aj práce, ktoré je nevyhnuté realizovať pre ďalšie pokračovanie stavby a súvisia s: - Doplnením chýbajúcej položky 13000110.1.S príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia. Ide o príplatok za výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení, kde nie je možné použiť mechanizáciu. Je to položka z cenníka stavebných prác a používa sa spolu so základnou položkou výkopu, nachádzajúcou sa v zmluvnom rozpočte. Projektová dokumentácia uvažuje s výskytom inžinierskych sietí, preto malo byť s uvedenou položkou uvažované v rozpočte (zmenový list č. 1) - Odstránením väčšej hrúbky betónových vrstiev a doplnením spôsobu odstránenia betónu rezaním, pretože pri búraní by mohlo dôjsť k odštiepeniu časti vozovky z druhého profilu. Dôvodom zachovania druhého profilu je, aby sa zabezpečilo zásobovanie obce, vstup záchranných a komunálnych služieb. (zmenový list č. 2)
- Zabezpečením dočasných vjazdov do domov pre obyvateľov, bez ktorých by sa z dôvodu hlbokých výkopov nemohli dostať bezpečne do svojich domov, a ktorých potreba realizácie vyplynula z požiadavky technika BOZP. (zmenový list č. 3)

Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: RESULT

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Registračné číslo: 31797903

Registračné číslo: 2021511008

Poštová adresa: Ružová dolina 10

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Krajina: Slovensko

E-mail: info@uvo.gov.sk

Telefón: +421250264111

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Organizácia pre preskúmanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Trnavský samosprávny kraj

Registračné číslo: 37836901

Registračné číslo: 2021628367

Poštová adresa: Starohájska ulica 10

Mesto: Trnava

PSČ: 91701

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trnavský kraj (SK021)

Krajina: Slovensko

E-mail: vo@trnava-vuc.sk

Telefón: 0335559522

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

Organizácia podpisujúca zmluvu

8.1. ORG-0003

Úradný názov: JZPVK - Company, s.r.o.

Registračné číslo: 45653674

Registračné číslo: 2023103896

Poštová adresa: Parková 3

Mesto: Zlaté Moravce

PSČ: 95305

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Nitriansky kraj (SK023)

Krajina: Slovensko

E-mail: martin.fenda@pkptransport.sk

Telefón: 0907846276

Roly tejto organizácie:

Uchádzač

Víťaz týchto častí: LOT-0001

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 3c416463-0966-4737-a2ce-e725be0830e9 - 01

Typ formulára: Úprava zmluvy

Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy

Podtyp oznámenia: 38

Dátum odoslania oznámenia: 15/05/2026 10:34:17 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 334878-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 94/2026

Dátum uverejnenia: 18/05/2026