

362054-2026 - Úprava zmluvy

Maďarsko, Slovensko – Stavebné práce na úprave mostov – Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipolyhídvég között

OJ S 100/2026 27/05/2026

Oznámenie o úprave zmluvy

Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Építési és Közlekedési Minisztérium

E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Obec Ipeľské Predmostie

E-mail: ipelpred@gmail.com

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipolyhídvég között

Opis: Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipeľske Predmostie (Ipolyhídvég) között 1. rész: Drégelypalánk-Ipeľske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi. A híd határhíd, az államhatár a Drégelypalánk – Ipeľské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi. A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m. 2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig A magyar oldali út hossza: 1017 m. Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, Koronaszélesség: 7,0 m, Burkolat szélessége: 5,5 m, Szintbeni normál csomópont: 1 db Szintbeni vasúti kereszteződés: 1db Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték Részletek: KD.

Identifikátor postupu: ab74d35d-eb6b-46cc-a3f3-ac7a59d30de4

Interný identifikátor: EKR001361032020

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45221100 Stavebné práce na úprave mostov

2.1.4. Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie: A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek. „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték

változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 83.272 EUR) értéke 2,3 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékéhez (nettó 3.639.942 EUR) viszonyítva, amely nem éri el a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (5.538.000 EUR), továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 83.272 EUR összegű Vállalkozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja alapján – figyelemmel a Szerződés szerinti 2023. október 30-i Befejezési Határidőre – az utolsó részszámlában (ami megfelel a Kormányrendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére ÉKM, mint Megrendelő által. II.2. Adatváltozás Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395) vette át. Fentiekre tekintettel a Megrendelő Szerződésben rögzített alapadatai tekintetében, valamint a Szerződésben megjelölt kapcsolattartók (ÉKM, mint Megrendelő és Mérnök kapcsolattartója) vonatkozásában bekövetkezett adatváltozások átvezetése szükséges szerződésmódosítás útján. II.3. A Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása, kiegészítése Jelen 3. számú szerződésmódosítás II.1. pont szerinti Vállalkozói Díj növekedésre a Kormány 1337/2024. (XI. 6.) határozat 1. melléklet 4. sor alapján a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklete XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport 14. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek jogcím (ÁHT: 405884) biztosít forrást ezért a Szerződés 4.4.1. pontjának rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani, kiegészíteni szükséges. *** Fentiek alapján Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítására, kiegészítésére, valamint az adatváltozás átvezetésére a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a jogutódlás, a Szerződés pénzügyi fedezetének változása és az adatváltozás vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a

nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” A Szerződés pénzügyi fedezetének változása és az adatváltozás a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthetők. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. *A Miniszterelnökség Közbeszerzésekért Felelős Helyettes Államtitkárságának Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által kiadott Szerződésmódosítási Útmutató (6. oldal) szerint a szerződés módosítására kizárólag a szerződés időbeli hatályának fennállása alatt kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés módosítását igénylik. Jelen módosítás tekintetében is elmondható, hogy a módosításra okot adó körülmények a teljesítési szakaszban felmerült körülmények miatt kerül sor azzal, hogy a szerződéses kötelezettségek még nem teljesültek teljes mértékben, a kifizetés még nem történt meg, így a Ptk. alapján a szerződés a szerződő felek általi teljesítésig hatályos, vagyis módosítható. „A Vállalkozó 2023. február 1. napján érkezett beadványában együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, a Korm. rendeletben foglaltakra hivatkozva tájékoztatást és szerződésmódosítás kezdeményezést terjesztett elő az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése vonatkozásában. Vállalkozó 2023. május 12. napján szerződésmódosításra irányuló közbenső változtatási kérelmet nyújtott be a Korm. rendeletre és az ÉKM rendeletre hivatkozással, majd 2023. szeptember 13. napján kelt beadványában a Vállalkozó benyújtotta egységes szerkezetben a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti Változtatási Kérelmét. 2024. január 9. napján a Vállalkozó benyújtotta a 2023. szeptember 20-i állapotnak megfelelő tartalmú Változtatási Kérelmet. A vállalkozói többletdíj igény nettó 349.711,21 EUR, mely a Szerződés teljesítése során 2022. március 1. és 2023. szeptember 20-e között felmerült díjnövekmény-igényét tartalmazza.” A Vállalkozó a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján, a szerződés teljesítési időtartamában, a szerződés műszaki átadás-átvétele előtt kezdeményezte a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény miatt a szerződés módosítását. Mindezekon felül a Befejezési Igazolás sem került kiadásra a szerződés 3. számú módosításáig.

Právný základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Drégelypalánk-Ipolyhídvég közötti híd

Opis: Ipoly-híd építése Drégelypalánk – Ipolyhídvég (Ipel'ske Predmostie) között A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi. A híd határhíd, az államhatár az Drégelypalánk – Ipel'ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi. A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m. Részletek: KD.

Interný identifikátor: EKR001361032020/1

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45221100 Stavebné práce na úprave mostov

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45221110 Stavebné práce na mostoch, 45233120 Stavebné práce na výstavbe ciest

Množstvo: 121 kilometre

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Drégelypalánk

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Nógrád (HU313)

Krajina: Maďarsko

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Ipolyhídvég

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 24 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

Doplňujúce informácie: Az 1. rész eredményeképpen megkötött szerződés aláírásnak dátuma: 2021.07.29.

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: Valamennyi rész tekintetében: teljesítési, jótállási biztosíték: 5 %, késedelmi kötbér: 0,1 %; 0,5 %; 2 %, hibás teljesítési kötbér: 15 % és 0,1 % szerződés szerint, meghiúsulási: 20 %. Vetítési alap: nettó vállalkozási díj. Jótállás: 1. rész: 60 hónap, 2. rész: 36 hónap. Szavatosság idő: 60 hónap. Kifizetés utófinanszírozással a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek. szerint, 322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek., AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján. Irányadóak a szlovák 222/2004. sz. ÁFA törvények rendelkezései is. Forrás: SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: SKHU/1802/3.1/009 Tám. szerz. A Kbt. 135. § (7) bek. alapján 5 % előleg, max. 75 000 .000 Ft-nak megfelelő - a kifizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számított - euro. Ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés: EUR. A 2. rész a tartalékkeret: 2 %, az 1. rész tartalékkeret:-.

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Informácie o lehotách na preskúmanie: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak. VII.2.4) A módosítások ismertetése pont folytatása: Felek közös

megegyezőssel a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják (a változások felkövér dőlt betűvel jelölve): „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 1 789 921,21 EUR, azaz egymillió – hétszáznyolcvankilencezer - kilencszázhuszonegy euró és huszonegy eurocent.” Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.3.1. A Tartalékkeret összege: 10 435,53 EUR, azaz tízezer - négyszázharmincöt euró és ötvenhárom eurocent.” Felek közös megegyezéssel a Szerződés 8.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 89 496,06 EUR, azaz nyolcvankilencezer - négyszázkilencvenhat euró és hat eurocent, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.” Felek közös megegyezéssel a Megrendelő Szerződésben rögzített adatait, valamint a Szerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00003582-09050028 számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. PIR törzsszáma: 847395 adószáma: 15847397-2-41 KHS statisztikai számjele: 15847397-8411-311-01 Azonosító szám: 01 98 003702 képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter” „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét az SK-HU Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU /1802/3.1/009 azonosítójú Támogatási Szerződés biztosítja. A Támogatási Szerződés pénzügyi forrását a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, Uniós forrásból megvalósuló beruházások jogcímcsoport biztosítja (ÁHT-T azonosító 401895).” Felek közös megegyezéssel a Szerződés 13.pontjának a), b) és d) alpontját az alábbiak szerint módosítják: „a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy: Név: Nagy Nándor Levente Beosztás: projektvezető Telefon: 06 20 282 1207 E-mail: levente.nandor.nagy@ekm.gov.hu b) „Megrendelő Változtatáskezeléséért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei Név: Nagy Nándor Levente Beosztás: projektvezető Telefon: 06 20 282 1207 E-mail: levente.nandor.nagy@ekm.gov.hu „d) Mérnök neve: Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Mérnök képviselőjeként megjelölt személy: Név: Jeremiás László Beosztás: vezető belső mérnök Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45. Telefon: 06 20 336 3390 E-mail: laszlo.jeremias@ekm.gov.hu”

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Építési és Közlekedési Minisztérium

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 9 044 939,00 EUR

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:

Úradný názov: Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ponuka:

Identifikátor ponuky: EKR001361032020/0001

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 3 639 942,00 EUR

Ponuka bola zaradená do poradia: áno

Poradie ponuky: 1

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Áno

Hodnota subdodávky je známa: nie

Percentuálny podiel subdodávok je známy: nie

Opis: -Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés; -Útépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;-Földmunkák egyes munkarészei; -Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;-Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;-Hídműtárgy-,szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, -Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok; -Szállítási feladatok; -Gépbérlet; -Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása; -Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; -Előkészítő és területrendezési és bontási munkarészek; - Geodéziai munkarészek; -Lőszementesítés; -Régészeti leletmentés; -Szakfelügyelet; - Hulladékkezelés; -Őrzés-védelmi feladatok; -Cölöpözési feladatok; -Kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok; -Betonacél szerelési feladatok; -Zsaluzási részfeladatok; - Szigetelési feladatok; -Sóvédelmi bevonatok készítése; -Daruzási feladatok; -Acél szerkezetek készítése, szerelése; -Öntött aszfalt munkák; -Aszfaltdilatációk készítése, hézagképzési munkák; -Fuvarozási feladatok

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: 1

Názov: „Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel'ske Predmostie (Ipolyhídvég) között”

Dátum výberu víťaza: 01/06/2021

Dátum uzavretia zmluvy: 29/07/2021

Adresa zmluvy: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/547431>

Informácie o fondoch Európskej únie:

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) (2014/2020)

Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés

6.1.4. Štatistické informácie

Zhrnutie žiadostí o preskúmanie, ktoré boli kupujúcemu doručené:

Počet sťažovateľov: 0

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: 408341-2021

Identifikátor upraveného kontraktu: 1

Dôvod zmeny: Zmeny pod minimálnou hodnotou („de minimis“).

Opis: II.1. A Vállalkozói Díj módosítása az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023 (I.24.) Korm. rendelet szerinti Vállalkozói díjigény kapcsán a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra hivatkozással 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés

teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell betérjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó 2023. február 1. napján érkeztetett beadványában együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, a Korm. rendeletben foglaltakra hivatkozva tájékoztatást és szerződésmódosítás kezdeményezést terjesztett elő az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése vonatkozásában. Vállalkozó 2023. május 12. napján szerződésmódosításra irányuló közbenső változtatási kérelmet nyújtott be a Korm. rendeletre és az ÉKM rendeletre hivatkozással, majd 2023. szeptember 13. napján kelt beadványában a Vállalkozó benyújtotta egységes szerkezetben a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti Változtatási Kérelmét. 2024. január 9. napján a Vállalkozó benyújtotta a 2023. szeptember 20-i állapotnak megfelelő tartalmú Változtatási Kérelmet. A vállalkozói többletdíj igény nettó 349.711,21 EUR, mely a Szerződés teljesítése során 2022. március 1. és 2023. szeptember 20-e között felmerült díjnövekmény-igényét tartalmazza. Az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon betérjesztett szakvélemény kiadása iránti kérelem alapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményt 2024. július 11. napján elkészítette (a továbbiakban: Szakvélemény). A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a Szakvélemény az építési és közlekedési miniszter szakvéleményeként 2024. augusztus 21. napján kiadásra került. A Szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye - a megjelölt teljesítési időszakra vonatkozóan - nettó 777.055 EUR, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 443.968 EUR tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 333.087 EUR) az 50%-a - mindösszesen nettó 166.544 EUR, ami az eredeti szerződéses érték 4,6 %-a. A Szakvéleményben rögzített díjnövekményt a Felek a jelen 3. sz. szerződésmódosításban kívánják rögzíteni. A jelen szerződésmódosítással érintett díjnövekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján az utolsó részszámlában (ami megfelel a Korm. rendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére ÉKM, mint Megrendelő által. Obec Ipel'ské Predmostie ÉKM részére a Banskobystrický Samosprávny Kraj 2024. november 13-án megküldött levelében rögzítette, hogy a szlovák jogszabályok alapján semmilyen módon nem terheli a költségnövekmény kifizetése Obec Ipel'ské Predmostie-t, mint Megrendelőt. Mindezek alapján ÉKM, mint Megrendelő - a KTI támogató tartalmú véleményét figyelembe véve - a Vállalkozói díjigényt nettó 83.272 EUR összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 2,3 %-a. A Vállalkozói Díj növelésével összhangban módosul a jótállási biztosíték összege, továbbá a vállalkozói díjnövekmény pénzügyi forrása is. A változtatás a Szerződés

Befejezési Határidejét nem érinti. A műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződés szerinti határidőben eredményesen lezárásra került, azonban a Szerződés a határidő elteltének és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának ellenére, figyelemmel a fentiekben részletezett körülményekre, továbbra is hatályban van. *** A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. *folytatás a további információk VI.3 között

7.1.1. Zmena

Opis zmien: Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026. 05. 08. III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő adatai a jogutódlás következtében az alábbiak szerint változnak: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00003582-09050028 számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. adószáma: 15847397-2-41 statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01 törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395 államháztartási egyedi azonosító: 401895 képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter” III.2. Szerződő Felek közös megegyezéssel a Szerződés Vállalkozói Díjra vonatkozó rendelkezéseinek 4.1.1 és 4.1.1.1 pontjait az alábbiak szerint módosítják: „4.1.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető egyszeri Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege nettó: 3.723.214 EUR, azaz hárommillió hétszázhuszonháromezer kettőszáztizennégy EUR.” 4.1.1.1 A 4.1.1. szerint Vállalkozói Díjból nettó 1.903.243 EUR + ÁFA-t, az Építési és Közlekedési Minisztérium fizeti meg Vállalkozó részére. III.3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.4.1. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét az SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés biztosította 2023. december 31. napjáig. A Projekt, a Szerződés pénzügyi forrását a 2023. és 2024. év tekintetében Magyarország központi költségvetésének XLV. Állami beruházások fejezete, 3. Uniós forrásból megvalósuló beruházások jogcímcsoportja biztosította (ÁHT-T azonosító: 401895). A jelen 3. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény fedezetét az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1337/2024. (XI. 6.) számú Korm. határozat biztosítja a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló LXIX. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 14. Haborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek (ÁHT: 405884) megnevezésű előirányzat biztosítja.” Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkező esetleges változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkezett változásról a Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja.” III.4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5.3. Vállalkozó köteles (a számlázási ütemtervnek megfelelően) a jelen Szerződés tárgyát képező munkára vonatkozóan számlát kiállítani, mely a következőképpen kerül benyújtásra elszámolás céljából: Az Építési és Közlekedési Minisztérium részére –jelen Szerződés 4.1.1.1 pontjának megfelelően. Az Obec Ipel'ské Predmostie részére –jelen Szerződés 4.1.1.2. pontja alapján.” III.5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó

Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 186 160,7 EUR, azaz száznyolcvanhatezer-százhatvan EUR hét eurocent, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a." III.6. Felek közös megegyezéssel a Szerződés 13. pontjában szereplő kapcsolattartói adatokat módosítják.

8. Organizácie

8.1. ORG-0003

Úradný názov: Építési és Közlekedési Minisztérium

Registračné číslo: EKRSZ_56821345

Poštová adresa: Alkotmány Utca 5

Mesto: Budapest

PSČ: 1054

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)

Krajina: Maďarsko

Kontaktné miesto: Közbesszerzési Főosztály

E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

Telefón: +36 18025769

Fax: +36 14368560

Internetová adresa: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

Vedúci subjekt skupiny

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania

8.1. ORG-0004

Úradný názov: Obec Ipel'ské Predmostie

Registračné číslo: EKRSZ_68014397

Poštová adresa: Ipel'ské Predmostie 95

Mesto: Ipel'ské Predmostie

PSČ: 99110

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Krajina: Slovensko

Kontaktné miesto: Lestyánszky Viktor

E-mail: ipelpred@gmail.com

Telefón: +42 1905706800

Fax: +42 1474888131

Internetová adresa: <https://www.ipelskepredmostie.sk>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

8.1. ORG-0005

Úradný názov: Ceu Tender Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Registračné číslo: EKRSZ_55445821

Poštová adresa: Számadó Utca 19. fszt. 3.

Mesto: Budapest

PSČ: 1118

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)

Krajina: Maďarsko
Kontaktné miesto: Dr. Andresz-Bódi Zita
E-mail: info@ceutender.eu
Telefón: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetová adresa: <https://www.ceutender.hu>

Roly tejto organizácie:

Poskytovateľ obstarávacích služieb

8.1. ORG-0007

Úradný názov: Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registračné číslo: EKRSZ_61258356

Poštová adresa: Bocskai Út 73.

Mesto: Budapest

PSČ: 1113

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)

Krajina: Maďarsko

E-mail: judit.farkasnagy@colas.hu

Telefón: +36 303242087

Fax: +36 18831137

Internetová adresa: <https://colas.hu/>

Roly tejto organizácie:

Uchádzač

Vít'az týchto častí: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Úradný názov: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registračné číslo: 15329190241

Poštová adresa: Riadó u. 5

Mesto: Budapest

PSČ: 1026

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)

Krajina: Maďarsko

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefón: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internetová adresa: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Roly tejto organizácie:

Organizácia pre preskúmanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Közbeszerzési Hatóság

Registračné číslo: EKRSZ_40664534

Poštová adresa: Riadó utca 5.

Mesto: Budapest

PSČ: 1026

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)

Krajina: Maďarsko

E-mail: hirdetmeny@kt.hu

Telefón: +36 18828635

Internetová adresa: <https://kozbeszerzes.hu>

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 8d83dbdf-0a89-495e-8f70-a9ce25ed482d - 02

Typ formulára: Úprava zmluvy

Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy

Podtyp oznámenia: 38

Dátum odoslania oznámenia: 26/05/2026 10:09:58 (UTC+02:00) východoeurópsky čas,
stredoeurópsky letný čas

Dátum odoslania oznámenia (eSender): 14/05/2026 17:20:33 (UTC+02:00) východoeurópsky
čas, stredoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: maďarčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 362054-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 100/2026

Dátum uverejnenia: 27/05/2026