

**Slovensko – Stavebné práce – Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica**  
**OJ S 119/2025 25/06/2025**  
**Oznámenie o úprave zmluvy**  
**Práce**

## 1. Kupujúci

---

### 1.1. Kupujúci

Úradný názov: Trenčiansky samosprávny kraj

E-mail: [gaslub@hotmail.com](mailto:gaslub@hotmail.com)

### 1.1. Kupujúci

Úradný názov: IMAO electric, s. r. o.

E-mail: [samul@osmont.sk](mailto:samul@osmont.sk)

## 2. Postup

---

### 2.1. Postup

Názov: Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica

Opis: Projektovo riešené oddelenie JIS sa nachádza v budove „Objekt prístavby OAIM a JIS“ NsP Považská Bystrica na 2.NP. Rekonštruované oddelenie JIS bude po rekonštrukcii plniť takú istú funkciu – JIS interného oddelenia. Rekonštrukciou sa zvýši počet lôžok zo 6 na 8, pričom vznikne jedna izolačná izba. Danú stavbu nie je možné realizovať bez zrealizovania zmeny bezpečnostného zdroja (musí spĺňať požiadavky normy STN EN 88528-11), rozvodov od neho a tiež rozvodov NN z transformátorov od trafostanice i so súvisiacimi rozvádzačmi a stúpačkovými vedeniami v rámci budovy „A“. Tak isto je nutné zrealizovať doplnkový bezpečnostný zdroj (UPS) pre napájanie zdravotníckych priestorov skupiny 2 v suteréne budovy „A“ i z rozvodmi súvisiacimi s touto stavbou. Je tiež nevyhnutné vybudovať centrálny batériový zdroj pre napájanie svietidiel núdzového osvetlenia a priviesť dve linky pre rekonštruované oddelenie. Bez zrealizovania týchto zdrojov nie je možné danú stavbu bezpečne prevádzkovať a spustiť do prevádzky a ani vydať stavebné povolenie, pokiaľ nebude vydané stavebné povolenie pre podmienenú investíciu popísanú vyššie. Pri realizácii rozvodov vody a kanalizácie je potrebná súčinnosť s oddeleniami, ktoré sa nachádzajú pod a nad podlažím oddelenia JIS. Pri napojení rozvodov vody na konkrétnu stúpačku je potrebné celú stúpačku uzatvoriť – dohoda na jednotlivých nižších a vyšších oddeleniach. Nie je možné uzatvoriť všetky stúpačky naraz. Práce na centrálnych rozvodoch medicínskych plynov musia byť vykonané tak, aby dodávky plynov na jednotlivé oddelenia boli prerušené len krátkodobo na nevyhnutnú dobu. Postupnosť je potrebné naplánovať s ohľadom na ostatné oddelenia. Realizovanie prác na vykurovaní je možné len mimo vykurovacieho obdobia. Počas rekonštrukcie, ešte pred vykurovacím obdobím je potrebné, aby v objekte na všetkých podlažiach prebehla súbežná rekonštrukcia všetkých radiátorových armatúr, prípadne ďalších regulačných armatúr na pätách stúpacích potrubí, čo by bolo predmetom projektu hydraulického vyregulovania celého objektu. V súvislosti s pripravovanou akciou rekonštrukcie oddelenia OAIM, ktoré sa nachádza nad oddelením JIS, upozorňujeme, že z prevádzkových dôvodov nemocnice nie je možné realizovať práce na oboch oddeleniach súčasne. Počas prác na oddelení JIS (realizácia prác pred realizáciou prác na OAIM) bude nutné prijať opatrenia v

priestore oddelenia OAIM v súvislosti s realizáciou prác pri napájaní rozvodov – vzduchotechniky – prechod potrubia cez strop, resp. podlahu až na strechu. V dotknutej časti oddelenia OAIM bude počas prác vytvorená dočasná zábrana na celú výšku podlažia, ktorou bude oddelený priestor realizácie prác od funkčnej časti oddelenia. Deliaci stena musí byť vyhotovená tak, aby bol priestor oddelenia OAIM zabezpečený proti šírenia nečistôt a hluku z realizovaných prác. Pri vykonávaní prác je nutná koordinácia zhotoviteľa na oddelení JIS s prevádzkou oddelenia OAIM. Projektovo riešené OAIM oddelenie sa nachádza v budove „Objekt prístavby OAIM a JIS“ NsP Považská Bystrica na 3.NP. Rekonštruované oddelenie OAIM bude po rekonštrukcii plniť takú istú funkciu – OAIM. Rekonštrukciou sa zvýši počet lôžok zo 6 na 8, pričom vzniknú dve infekčné izby. Pred realizáciou rekonštrukcie oddelenia OAIM je potrebné zrealizovať slaboprúdovú rozvodňu, ústredne EPS, HSP a DOR, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie „PD-Rekonštrukcia internej JIS - aktualizácia“. Pri realizácii rozvodov vody a kanalizácie je potrebná súčinnosť s oddeleniami, ktoré sa nachádzajú pod podlažím OAIM oddelenia. Pri napojení rozvodov vody na konkrétnu stúpačku je potrebné celú stúpačku uzatvoriť – dohoda na jednotlivých nižších oddeleniach. Nie je možné uzatvoriť všetky stúpačky naraz. Práce na centrálnych rozvodoch medicínskych plynov musia byť vykonané tak, aby dodávky plynov na jednotlivé oddelenia boli prerušené len krátkodobo na nevyhnutnú dobu. Postupnosť je potrebné naplánovať s ohľadom na nižšie oddelenia. Realizovanie prác na vykurovaní je možné len mimo vykurovacieho obdobia. Počas rekonštrukcie, ešte pred vykurovacím obdobím, je potrebné aby v objekte na všetkých podlažiach prebehla súbežná rekonštrukcia všetkých radiátorových armatúr, prípadne ďalších regulačných armatúr na pätách stúpacích potrubí, čo by bolo predmetom projektu hydraulického vyregulovania celého objektu. Realizácia rekonštrukcie oddelenia OAIM sa uvažuje po zrealizovaní rekonštrukcie internej JIS. Najprv sa zrealizuje rekonštrukcia JIS a následne sa bude realizovať rekonštrukcia OAIM. Stavba sa člení na jeden stavebný objekt a jeden prevádzkový súbor. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácii.

Identifikátor postupu: ef1a4455-ba78-46f3-990c-fbe3a8abd8fb

Interný identifikátor: GasLub001

#### **2.1.1. Účel**

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45000000 Stavebné práce

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45215140 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

#### **2.1.2. Miesto plnenia**

Poštová adresa: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986

Mesto: Považská Bystrica

PSČ: 017 01

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Krajina: Slovensko

#### **2.1.4. Všeobecné informácie**

Doplňujúce informácie: 1. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk. 2. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO. 3. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. 4. Skupina dodávateľov

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami /uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronickej platformy (IS EVO) cez webové sídlo <https://evo.isepvo.sk/>. 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj v prípade nedostatočného finančného krytia. 7. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s využitím komunikačného systému EVO. 8. Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. 9. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. 10. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - e) zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.: - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), d) a e) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na [portáliwww.oversi.gov.sk](http://portaliwww.oversi.gov.sk). - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 11. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 12. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

## 5. Časť

### 5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Stavebná časť

Opis: Projektovo riešené oddelenie JIS sa nachádza v budove „Objekt prístavby OAIM a JIS“ NsP Považská Bystrica na 2.NP. Rekonštruované oddelenie JIS bude po rekonštrukcii plniť takú istú funkciu – JIS interného oddelenia. Rekonštrukciou sa zvýši počet lôžok zo 6 na 8,

pričom vznikne jedna izolačná izba. Danú stavbu nie je možné realizovať bez zrealizovania zmeny bezpečnostného zdroja (musí spĺňať požiadavky normy STN EN 88528-11), rozvodov od neho a tiež rozvodov NN z transformátorov od trafostanice i so súvisiacimi rozvádzačmi a stúpačkovými vedeniami v rámci budovy „A“. Tak isto je nutné zrealizovať doplnkový bezpečnostný zdroj (UPS) pre napájanie zdravotníckych priestorov skupiny 2 v suteréne budovy „A“ i z rozvodmi súvisiacimi s touto stavbou. Je tiež nevyhnutné vybudovať centrálny batériový zdroj pre napájanie svietidiel núdzového osvetlenia a priviesť dve linky pre rekonštruované oddelenie. Bez zrealizovania týchto zdrojov nie je možné danú stavbu bezpečne prevádzkovať a spustiť do prevádzky a ani vydať stavebné povolenie, pokiaľ nebude vydané stavebné povolenie pre podmienenú investíciu popísanú vyššie. Pri realizácii rozvodov vody a kanalizácie je potrebná súčinnosť s oddeleniami, ktoré sa nachádzajú pod a nad podlažím oddelenia JIS. Pri napojení rozvodov vody na konkrétnu stúpačku je potrebné celú stúpačku uzatvoriť – dohoda na jednotlivých nižších a vyšších oddeleniach. Nie je možné uzatvoriť všetky stúpačky naraz. Práce na centrálnych rozvodoch medicínskych plynov musia byť vykonané tak, aby dodávky plynov na jednotlivé oddelenia boli prerušené len krátkodobo na nevyhnutnú dobu. Postupnosť je potrebné naplánovať s ohľadom na ostatné oddelenia. Realizovanie prác na vykurovaní je možné len mimo vykurovacieho obdobia. Počas rekonštrukcie, ešte pred vykurovacím obdobím je potrebné, aby v objekte na všetkých podlažiach prebehla súbežná rekonštrukcia všetkých radiátorových armatúr, prípadne ďalších regulačných armatúr na pätách stúpacích potrubí, čo by bolo predmetom projektu hydraulického vyregulovania celého objektu. V súvislosti s pripravovanou akciou rekonštrukcie oddelenia OAIM, ktoré sa nachádza nad oddelením JIS, upozorňujeme, že z prevádzkových dôvodov nemocnice nie je možné realizovať práce na oboch oddeleniach súčasne. Počas prác na oddelení JIS (realizácia prác pred realizáciou prác na OAIM) bude nutné prijať opatrenia v priestore oddelenia OAIM v súvislosti s realizáciou prác pri napájaní rozvodov – vzduchotechniky – prechod potrubia cez strop, resp. podlahu až na strechu. V dotknutej časti oddelenia OAIM bude počas prác vytvorená dočasná zábrana na celú výšku podlažia, ktorou bude oddelený priestor realizácie prác od funkčnej časti oddelenia. Deliaci stena musí byť vyhotovená tak, aby bol priestor oddelenia OAIM zabezpečený proti šíreniu nečistôt a hluku z realizovaných prác. Pri vykonávaní prác je nutná koordinácia zhotoviteľa na oddelení JIS s prevádzkou oddelenia OAIM. Projektovo riešené OAIM oddelenie sa nachádza v budove „Objekt prístavby OAIM a JIS“ NsP Považská Bystrica na 3.NP. Rekonštruované oddelenie OAIM bude po rekonštrukcii plniť takú istú funkciu – OAIM. Rekonštrukciou sa zvýši počet lôžok zo 6 na 8, pričom vzniknú dve infekčné izby. Pred realizáciou rekonštrukcie oddelenia OAIM je potrebné zrealizovať slaboprúdovú rozvodňu, ústredie EPS, HSP a DOR, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie „PD-Rekonštrukcia internej JIS - aktualizácia“. Pri realizácii rozvodov vody a kanalizácie je potrebná súčinnosť s oddeleniami, ktoré sa nachádzajú pod podlažím OAIM oddelenia. Pri napojení rozvodov vody na konkrétnu stúpačku je potrebné celú stúpačku uzatvoriť – dohoda na jednotlivých nižších oddeleniach. Nie je možné uzatvoriť všetky stúpačky naraz. Práce na centrálnych rozvodoch medicínskych plynov musia byť vykonané tak, aby dodávky plynov na jednotlivé oddelenia boli prerušené len krátkodobo na nevyhnutnú dobu. Postupnosť je potrebné naplánovať s ohľadom na nižšie oddelenia. Realizovanie prác na vykurovaní je možné len mimo vykurovacieho obdobia. Počas rekonštrukcie, ešte pred vykurovacím obdobím, je potrebné aby v objekte na všetkých podlažiach prebehla súbežná rekonštrukcia všetkých radiátorových armatúr, prípadne ďalších regulačných armatúr na pätách stúpacích potrubí, čo by bolo predmetom projektu hydraulického vyregulovania celého objektu. Realizácia rekonštrukcie oddelenia OAIM sa uvažuje po zrealizovaní rekonštrukcie internej JIS. Najprv sa zrealizuje rekonštrukcia JIS a

následne sa bude realizovať rekonštrukcia OAIM. Stavba sa člení na jeden stavebný objekt a jeden prevádzkový súbor. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácii.

Interný identifikátor: GasLub001/1

#### **5.1.1. Účel**

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45000000 Stavebné práce

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45215140 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

#### **5.1.2. Miesto plnenia**

Poštová adresa: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici  
Nemocničná 1

Mesto: Považská Bystrica

PSČ: 01726

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Krajina: Slovensko

#### **5.1.6. Všeobecné informácie**

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Doplňujúce informácie: Predmet zákazky je delený na časti. Úspešný uchádzač tejto stavebnej časti koordinuje činnosti a dodavky úspešných uchádzačov ostatných častí. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ sprístupnil projektovú dokumentáciu pre všetky časti (nerozdelenú). Odporúča záujemcom aby sa dôkladne oboznámili s celým projektom.

#### **5.1.7. Strategické verejné obstarávanie**

Cieľ strategického verejného obstarávania: Splnenie sociálnych cieľov

Opis: Rekonštrukciou sa zvýši počet lôžok, vzniknú aj infekčné izby a izolačná izba. Zmení sa komfort pacienta a zvýši sa pracovný komfort zdravotníckeho personálu.

Podporovaný sociálny cieľ: Prístupnosť pre všetkých

#### **5.1.12. Podmienky verejného obstarávania**

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

#### **5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie**

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

TED eSender: Úrad pre verejné obstarávanie

#### **5.1. Časť: LOT-0003**

Názov: Dodávka a montáž - Stavba zariadenia

Opis: Projektovo riešené oddelenie JIS sa nachádza v budove „Objekt prístavby OAIM a JIS“ NsP Považská Bystrica na 2.NP. Rekonštruované oddelenie JIS bude po rekonštrukcii plniť takú istú funkciu – JIS interného oddelenia. Rekonštrukciou sa zvýši počet lôžok zo 6 na 8,

pričom vznikne jedna izolačná izba. Danú stavbu nie je možné realizovať bez zrealizovania zmeny bezpečnostného zdroja (musí spĺňať požiadavky normy STN EN 88528-11), rozvodov od neho a tiež rozvodov NN z transformátorov od trafostanice i so súvisiacimi rozvádzačmi a stúpačkovými vedeniami v rámci budovy „A“. Tak isto je nutné zrealizovať doplnkový bezpečnostný zdroj (UPS) pre napájanie zdravotníckych priestorov skupiny 2 v suteréne budovy „A“ i z rozvodmi súvisiacimi s touto stavbou. Je tiež nevyhnutné vybudovať centrálny batériový zdroj pre napájanie svietidiel núdzového osvetlenia a priviesť dve linky pre rekonštruované oddelenie. Bez zrealizovania týchto zdrojov nie je možné danú stavbu bezpečne prevádzkovať a spustiť do prevádzky a ani vydať stavebné povolenie, pokiaľ nebude vydané stavebné povolenie pre podmienenú investíciu popísanú vyššie. Pri realizácii rozvodov vody a kanalizácie je potrebná súčinnosť s oddeleniami, ktoré sa nachádzajú pod a nad podlažím oddelenia JIS. Pri napojení rozvodov vody na konkrétnu stúpačku je potrebné celú stúpačku uzatvoriť – dohoda na jednotlivých nižších a vyšších oddeleniach. Nie je možné uzatvoriť všetky stúpačky naraz. Práce na centrálnych rozvodoch medicínskych plynov musia byť vykonané tak, aby dodávky plynov na jednotlivé oddelenia boli prerušené len krátkodobo na nevyhnutnú dobu. Postupnosť je potrebné naplánovať s ohľadom na ostatné oddelenia. Realizovanie prác na vykurovaní je možné len mimo vykurovacieho obdobia. Počas rekonštrukcie, ešte pred vykurovacím obdobím je potrebné, aby v objekte na všetkých podlažiach prebehla súbežná rekonštrukcia všetkých radiátorových armatúr, prípadne ďalších regulačných armatúr na pätách stúpacích potrubí, čo by bolo predmetom projektu hydraulického vyregulovania celého objektu. V súvislosti s pripravovanou akciou rekonštrukcie oddelenia OAIM, ktoré sa nachádza nad oddelením JIS, upozorňujeme, že z prevádzkových dôvodov nemocnice nie je možné realizovať práce na oboch oddeleniach súčasne. Počas prác na oddelení JIS (realizácia prác pred realizáciou prác na OAIM) bude nutné prijať opatrenia v priestore oddelenia OAIM v súvislosti s realizáciou prác pri napájaní rozvodov – vzduchotechniky – prechod potrubia cez strop, resp. podlahu až na strechu. V dotknutej časti oddelenia OAIM bude počas prác vytvorená dočasná zábrana na celú výšku podlažia, ktorou bude oddelený priestor realizácie prác od funkčnej časti oddelenia. Deliaci stena musí byť vyhotovená tak, aby bol priestor oddelenia OAIM zabezpečený proti šíreniu nečistôt a hluku z realizovaných prác. Pri vykonávaní prác je nutná koordinácia zhotoviteľa na oddelení JIS s prevádzkou oddelenia OAIM. Projektovo riešené OAIM oddelenie sa nachádza v budove „Objekt prístavby OAIM a JIS“ NsP Považská Bystrica na 3.NP. Rekonštruované oddelenie OAIM bude po rekonštrukcii plniť takú istú funkciu – OAIM. Rekonštrukciou sa zvýši počet lôžok zo 6 na 8, pričom vzniknú dve infekčné izby. Pred realizáciou rekonštrukcie oddelenia OAIM je potrebné zrealizovať slaboprúdovú rozvodňu, ústredie EPS, HSP a DOR, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie „PD-Rekonštrukcia internej JIS - aktualizácia“. Pri realizácii rozvodov vody a kanalizácie je potrebná súčinnosť s oddeleniami, ktoré sa nachádzajú pod podlažím OAIM oddelenia. Pri napojení rozvodov vody na konkrétnu stúpačku je potrebné celú stúpačku uzatvoriť – dohoda na jednotlivých nižších oddeleniach. Nie je možné uzatvoriť všetky stúpačky naraz. Práce na centrálnych rozvodoch medicínskych plynov musia byť vykonané tak, aby dodávky plynov na jednotlivé oddelenia boli prerušené len krátkodobo na nevyhnutnú dobu. Postupnosť je potrebné naplánovať s ohľadom na nižšie oddelenia. Realizovanie prác na vykurovaní je možné len mimo vykurovacieho obdobia. Počas rekonštrukcie, ešte pred vykurovacím obdobím, je potrebné aby v objekte na všetkých podlažiach prebehla súbežná rekonštrukcia všetkých radiátorových armatúr, prípadne ďalších regulačných armatúr na pätách stúpacích potrubí, čo by bolo predmetom projektu hydraulického vyregulovania celého objektu. Realizácia rekonštrukcie oddelenia OAIM sa uvažuje po zrealizovaní rekonštrukcie internej JIS. Najprv sa zrealizuje rekonštrukcia JIS a

následne sa bude realizovať rekonštrukcia OAIM. Stavba sa člení na jeden stavebný objekt a jeden prevádzkový súbor. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácii.

Interný identifikátor: GasLub001/3

#### **5.1.1. Účel**

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45215140 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení , 45316200 Inštalovanie signalizačných zariadení

#### **5.1.2. Miesto plnenia**

Poštová adresa: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici  
Nemocničná 1

Mesto: Považská Bystrica

PSČ: 01726

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Krajina: Slovensko

#### **5.1.6. Všeobecné informácie**

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Doplňujúce informácie: Predmet zákazky je delený na časti. Úspešný uchádzač tejto časti koordinuje svoju činnosť a dodavky s úspešným uchádzačom prvej - stavebnej časti. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ sprístupnil projektovú dokumentáciu pre všetky časti (nerozdelenú). Odporúča záujemcom aby sa dôkladne oboznámili s celým projektom.

#### **5.1.7. Strategické verejné obstarávanie**

Cieľ strategického verejného obstarávania: Splnenie sociálnych cieľov

Opis: Rekonštrukciou sa zvýši počet lôžok, vzniknú aj infekčné izby a izolačná izba. Zmení sa komfort pacienta a zvýši sa pracovný komfort zdravotníckeho personálu.

Podporovaný sociálny cieľ: Prístupnosť pre všetkých

#### **5.1.12. Podmienky verejného obstarávania**

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

#### **5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie**

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

TED eSender: Úrad pre verejné obstarávanie

## **6. Výsledky**

---

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 2 145 720,11 EUR

## 6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

### 6.1.2. Informácie o víťazoch

#### Víťaz:

Úradný názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

#### Ponuka:

Identifikátor ponuky: Ponuka 8

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 2 414 545,81 EUR

Ponuka bola zaradená do poradia: áno

Poradie v zozname víťazov: 1

Hodnota koncesie:

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Použitie zatiaľ nie je známe

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: Zmluva o dielo Časť I

Názov: Zmluva o dielo časť I.

Dátum výberu víťaza: 14/03/2024

Dátum uzavretia zmluvy: 27/03/2024

Adresa zmluvy: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3378110>

## 6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0003

### 6.1.2. Informácie o víťazoch

#### Víťaz:

Úradný názov: IMAO electric, s. r. o.

#### Ponuka:

Identifikátor ponuky: Ponuka 3

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0003

Hodnota ponuky: 20 078,63 EUR

Ponuka bola zaradená do poradia: áno

Poradie v zozname víťazov: 1

Hodnota koncesie:

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Použitie zatiaľ nie je známe

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: Zmluva o dielo časť III

Názov: Zmluva o Dielo

Dátum výberu víťaza: 14/03/2024

Dátum uzavretia zmluvy: 27/03/2024

Adresa zmluvy: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3378114>

## 7. Zmena

---

### 7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: 396914e2-3400-40c8-9920-040b827442ff-01

Identifikátor upraveného kontraktu: CON-0001

Dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.

Opis: 1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 27.03.2024, ako výsledok procesu verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice

s poliklinikou Považská Bystrica“ – 1. Časť – Stavebná časť, pričom počas realizácie diela došlo k potrebe úpravy rozsahu diela, čo je obsahom tohto Dodatku č. 4. 2. K Zmluve boli zmluvnými stranami uzatvorené Dodatky č. 1 a č. 3, v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o VO, pričom nedošlo k podstatnej zmene Zmluvy a Dodatok č. 2 uzatvorený z dôvodu nepredvídateľných skutočností, zahŕňajúcimi práce navyše v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO. 3. Zmena zmluvy v znení Dodatku č. 4 sa uskutočňuje v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 4. Počas realizácie diela boli postupne odhalené skutočnosti, na základe ktorých bolo potrebné prispôbiť riešenia skutočnému stavu, na dosiahnutie bezproblémového zhotovenia a dodržania technologických postupov diela, resp. zosúladiť reálny stav s predmetom riešeným v projektovej dokumentácii, čo si vyžiadalo stavebné práce nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy o dielo. Výsledkom dopracovania navyše a menej prác bude položkový rozpočet, obsiahnutý v Prílohe č. 6. 5. K jednotlivým vynúteným prácam navyše uvádzajú zmluvné strany nasledujúce odôvodnenie: A) Súčasťou zazmluvnených stavebných prác sú aj zásahy do bočného únikového schodiska - evakuačnej únikovej cesty, kde sa realizujú prepoje rozvodov, vytvorenie kastlíkov,...). Zistilo sa, že je potrebné zosúladiť zistený stav so stavom riešeným v projektovej dokumentácii, napr. pôvodné elektrické rozvody sú v nevyhovujúcom technickom stave a je potrebné ich vymeniť a následné priestor vyspraviť a vymaľovať, ako aj v uvedenom priestore boli identifikované degradácie povrchu nášľapnej vrstvy a jej nesúdržnosť s podkladovými vrstvami. B) Súčasťou celého schváleného projektu nie sú iba stavebné práce na oddelení JIS a OAIM, ale aj dodávky a inštalácie zdravotníckej technológie (prístrojov a zariadení), ktoré sa súťažili samostatne a nie sú súčasťou stavebných prác. Pri ich inštalácii sa zistili nesúlady so stavebnou pripravenosťou a bolo nevyhnutné ich vyriešiť a zrealizovať. Bolo potrebné zrealizovať pospojovanie (uzemnenie) všetkého kovového nábytku v zmysle súčasne platných STN, bolo potrebné doplniť prenos WIFI signálu vrátane úpravy trasovania slaboprúdových rozvodov podľa potrieb vysúťaženeho dodávateľa centrálného monitorovacieho systému, bolo potrebné doplniť a inštalovať germicídny žiarič, a napokon z dôvodu nesúladu projektu a vykázaných prvkov bolo potrebné doplniť jeden kus dverí, ako aj doplniť uzatváranie vetracích mriežok dverí z dôvodu hermetického uzatvorenia priestorov pri dezinfekcii priestorov pomocou prístrojových rozprašovačov po hospitalizácii pacienta s multirezistentnými baktériami. C) Pri realizácii sa zistila kolízia polohy filtra VZT s dverami, ktoré neumožňovali prístup pre revidovanie VZT zariadenia. Z uvedeného dôvodu muselo dôjsť k dodatočnému posunu VZT zariadenia do dostupnej pozície. Z potreby zabezpečenia hygienických štandardov bolo nevyhnutné dodatočne odvetrať sociálne priestory v šatniach vstupného filtra na oddelenie a taktiež z dôvodu chýbajúceho odvetrania výtahovej šachty a splnenia požiarnych predpisov sa pristúpilo k realizácii jej odvetrania. D) Z dôvodu zabezpečenia výstupu na plochú strechu z oddelenia OAIM podľa platnej legislatívy, bolo nevyhnutné doplniť a inštalovať rebrík, ako aj upraviť priestor výlezu. E) Pri inštaláčnych prácach vzduchotechnických jednotiek na streche objektu boli identifikované poškodené strešné prestupy z pôvodnej VZT rozvodov, ktorými pretekala voda do oddelenia OAIM. Bolo potrebné uzatvoriť, preizolovať ich a dopojiť s pôvodnou asfaltovou strešnou krytinou. F) Z potreby zabezpečenia a dodržiavania režimu deň/noc (neosvecovanie pacientov v nočných hodinách) na pracoviskách OAIM a JIS, bolo potrebné doplniť tieniace medziokenné žalúzie do priestorov veľína sestier. G) Z dôvodu zabezpečenia efektívneho využívania inštalovaného výťahu prioritne určeného pre potreby pracovísk JIS a OAIM, bolo potrebné zabezpečiť kartový systém ovládania zariadenia. H) Po inštalácii výplní otvorov v obvodových konštrukciách objektu sa zistilo, že projektová dokumentácia nerieši zateplenie ostiení, čo vytvára tepelné mosty a spôsobuje únik tepla z interiéru, skracaje životnosť stavebných konštrukcií, kondenzáciu vodnej pary, ako aj vznik plesní, čo z hygienického hľadiska na pracoviskách JIS a OAIM nie je prípustné. I) Po obnaušení pôvodných podhládov na oddelení

JIS sa zistilo, že stropy sú už z väčšej časti omietnuté vo vyhovujúcom prevedení. Na základe uvedeného zistenia došlo k zníženiu plošnej výmery omietania stropu, čo sa prejavilo na finančnej úspore. Taktiež dočasná zábrana SDK na 3.NP (oddelenie OAIM) sa nerealizovala, nakoľko oddelenie OAIM už nebolo v čase realizácie JIS v prevádzke. Uvedené práce, ktoré boli súčasťou projektovej dokumentácie nebolo potrebné realizovať a prejavili sa v prácach menej. 6. Na základe vyššie uvedeného bolo nevyhnutné vykonať práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie (práce navyše) v celkovej výške 39 709,19 Eur s DPH. Na druhej strane nebolo potrebné realizovať niektoré práce, ktoré boli súčasťou projektovej dokumentácie (práce menej) v celkovej výške -4 783,72 Eur s DPH. Tieto zmeny diela priamo ovplyvňujú konečnú cenu diela na základe upraveného rozpočtu. 7. Všetky predložené dodatočné práce je potrebné realizovať v plnom rozsahu, aby bolo možné dielo úspešne dokončiť, skolaudovať a uviesť do prevádzky v súlade s platnými predpismi a požiadavkami objednávateľa. 8. Hodnota zmien predstavuje navýšenie ceny diela celkovo o 34 925,47 eur bez DPH, pričom pri 23 % DPH vo výške 8 032,86 eur je celková cena diela navýšená o 42 958,33 eur s DPH. 9. Na základe uvedeného rozsahu zmien zahŕňajúcich práce navyše a menej, je primerané predĺžiť dobu realizácie o čas.

#### 7.1.1. Zmena

Opis zmien: Úprava ceny a lehoty výstavby

Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: RESULT

## 8. Organizácie

---

### 8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Registračné číslo: 31797903

Registračné číslo: 2021511008

Poštová adresa: Ružová dolina 10

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Krajina: Slovensko

E-mail: [info@uvo.gov.sk](mailto:info@uvo.gov.sk)

Telefón: +421250264111

**Roly tejto organizácie:**

TED eSender

Organizácia pre preskúmanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

### 8.1. ORG-0002

Úradný názov: Trenčiansky samosprávny kraj

Registračné číslo: 36126624

Registračné číslo: 2021613275

Poštová adresa: K dolnej stanici 20A

Mesto: Trenčín

PSČ: 91101

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Krajina: Slovensko

E-mail: [gaslub@hotmail.com](mailto:gaslub@hotmail.com)

Telefón: +421903012014

Internetová adresa: <https://www.tsk.sk>

**Roly tejto organizácie:**

Kupujúci

Vedúci subjekt skupiny

**8.1. ORG-0003**

Úradný názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Registračné číslo: 00610411

Registračné číslo: 2020705038

Poštová adresa: Nemocničná 1

Mesto: Považská Bystrica

PSČ: 01726

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Krajina: Slovensko

E-mail: [daniela.mackova@nemocnicapb.sk](mailto:daniela.mackova@nemocnicapb.sk)

Telefón: 0424304491

Internetová adresa: <https://www.nemocnicapb.sk>

**Roly tejto organizácie:**

Uchádzač

Vít'az týchto častí: LOT-0001

**8.1. ORG-0004**

Úradný názov: IMAO electric, s. r. o.

Registračné číslo: 44007841

Registračné číslo: 2022543787

Poštová adresa: Mládežnícka 108

Mesto: Považská Bystrica

PSČ: 01701

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Krajina: Slovensko

E-mail: [samul@osmont.sk](mailto:samul@osmont.sk)

Telefón: +421907173538

**Roly tejto organizácie:**

Uchádzač

Vít'az týchto častí: LOT-0003

**8.1. ORG-0005**

Úradný názov: IMAO electric, s. r. o.

Registračné číslo: 44007841

Registračné číslo: 2022543787

Poštová adresa: Mládežnícka 108

Mesto: Považská Bystrica

PSČ: 01701

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Krajina: Slovensko

E-mail: [samul@osmont.sk](mailto:samul@osmont.sk)

Telefón: +421907173538

**Roly tejto organizácie:**

Kupujúci

Identifikátor/verzia oznámenia: ee692a79-2d78-4f5e-a7d5-08ad6a27f5cc - 01

Typ formulára: Úprava zmluvy

Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy

Podtyp oznámenia: 38

Dátum odoslania oznámenia: 24/06/2025 12:55:15 (UTC+2) východoeurópsky čas,  
stredoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 409643-2025

Číslo vydania série S úradného vestníka: 119/2025

Dátum uverejnenia: 25/06/2025