

514867-2026 - Úprava zmluvy

Slovensko – Stavebné práce na objektoch stredných škôl – Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – OA Prievidza – stavebné práce

OJ S 141/2026 24/07/2026

Oznámenie o úprave zmluvy

Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Trenčiansky samosprávny kraj

E-mail: alena.kovacikova@tsk.sk

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – OA Prievidza – stavebné práce

Opis: Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce rekonštrukcie objektu "A"

Obchodnej akadémie Prievidza, na pozemkoch p. č. 898/2; 899/1; 899/2; 900; 902/1 k. ú.

Prievidza, F. Madvu 2, Prievidza. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Identifikátor postupu: 10adc772-c022-4364-88bb-c5b234651a41

Interný identifikátor: 341/2024

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45214220 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Krajina: Slovensko

Doplňujúce informácie: Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie objektu "A" Obchodnej akadémie Prievidza, na pozemkoch p. č. 898/2; 899/1; 899/2; 900; 902 /1 k. ú. Prievidza, F. Madvu 2, Prievidza.

2.1.4. Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ/VO pri uzatváraní zmluvy bude postupovať v súlade s § 11 a s § 56 ZVO. Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy sú uvedené aj v súťažných podkladoch. Predmet zákazky bude vykonávaný na budove, ktorá je sídlom strednej školy a ktorá bude počas realizácie diela v čiastočnej prevádzke. Účinnosť Zmluva o dielo/Zmluva nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že: a) Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO (ďalej len SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom

bolo uzavretie Zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková, b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť Zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti Zmluvy písomne. V prípade, ak Zmluva o dielo nenadobudne účinnosť, Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti zmluvy a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 ZVO, alebo v prípade nedostatočného finančného krytia. Komunikácia a výmena informácií, vrátane doručovania vo ver. obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektr. prostriedkov v zmysle § 20 ZVO cez portál IS EVO na adrese www.isepvo.sk. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. El. fakturácia bude pripustená v súlade so zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. Obstarávanie je svojím predmetom zákazky obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO je uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky /zmluvy v súlade so zásadou „nespôsobať významnú škodu“ v rámci výzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST. Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe E.4 – Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou nespôsobať významnú škodu súťažných podkladov. Náklady na dodržanie tejto zásady musia byť zahrnuté v cene za dielo. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predložil čestné vyhlásenie, že uchádzač a/alebo jeho subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nemajú v RPVS ako konečného užívateľa výhod vymedzeného verejného funkcionára v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO a čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého má vedomosť o porušení reštriktívnych opatrení s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022 /578 z 8. apríla 2022.

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – OA Prievidza – stavebné práce
Opis: Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce rekonštrukcie objektu "A"
Obchodnej akadémie Prievidza, na pozemkoch p. č. 898/2; 899/1; 899/2; 900; 902/1 k. ú.
Prievidza, F. Madvu 2, Prievidza. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách
Interný identifikátor: 341/2024

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45214220 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Krajina: Slovensko

Doplňujúce informácie: Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce rekonštrukcie objektu "A" Obchodnej akadémie Prievidza, na pozemkoch p. č. 898/2; 899/1; 899/2; 900; 902 /1 k. ú. Prievidza, F. Madvu 2, Prievidza.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 10 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Doplňujúce informácie: Projekt je financovaný z Programu Slovensko, z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Splnenie sociálnych cieľov

Opis: Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov: a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktívnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti; b. Patrí k rómskemu etniku; c. Nedosiahla vek 25 rokov; d. Dosiahla vek 55 rokov; e. Je osobou so zdravotným postihnutím. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Cieľ strategického verejného obstarávania: Obmedzenie environmentálnych vplyvov

Opis: Splnenie podmienok v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iné

Kritériá zeleného verejného obstarávania: Žiadne kritériá zeleného verejného obstarávania

Podporovaný sociálny cieľ: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 1 528 665,51 EUR

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:

Úradný názov: DAG SLOVAKIA, a. s.

Ponuka:

Identifikátor ponuky: 1

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 1 528 665,51 EUR

Ponuka bola zaradená do poradia: áno

Poradie ponuky: 1

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Áno

Hodnota subdodávky je známa: áno

Hodnota subdodávky: 52 446,40 EUR

Percentuálny podiel subdodávok je známy: áno

Percentuálny podiel využívania subdodávateľov: 3,52

Opis: 1. OTIS Výtahy, s.r.o. Vajnorská 0/100/A Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04,

IČO: 35683929 opis subdodávky: D+M Výtah, Percentuálny podiel subdodávky: 2.34%,

Hodnota subdodávky: 34 827,04 eur bez DPH 2. GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9, Žilina

010 01, IČO: 36424676 opis subdodávky: D+M Vzduchotechnika, Percentuálny podiel

subdodávky: 1.18%, Hodnota subdodávky: 17 619,36 eur bez DPH

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: 2025/0279

Názov: Zmluva o dielo č. 2025/0279

Dátum uzavretia zmluvy: 02/06/2025

Adresa zmluvy: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10866065/>

Informácie o fondoch Európskej únie:

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Fond na spravodlivú transformáciu (2021/2027)

Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: Projekt je financovaný z Programu Slovensko, z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: cdd838af-1167-4978-bae8-144299524da3-01

Identifikátor upraveného kontraktu: 2025/0279

Dôvod zmeny: Potreba dodatočných stavebných prác, služieb alebo dodávok tovaru od pôvodného dodávateľa.

Opis: Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené nasledujúce skutočnosti, ktoré odôvodňujú uzatvorenie tohto Dodatku č. 2: Zmenový list ZL01: V rámci jednotlivých podlaží stavby sa po obnažení nášľapných a podkladových vrstiev zistil nesúlad medzi predpokladanou skladbou podláh podľa projektovej dokumentácie a skutkovým stavom. Na 1. PP išlo najmä o rozdielnu hrúbku betónových poterov s vplyvom na zmenu množstva búraných hmôt vrátane ich likvidácie, potrebu doplnenia a vyspravenia podkladnej mazaniny, navýšenie množstva poteru a s tým súvisiace úpravy pôvodného návrhu vrátane aktualizácie výmer nadväzujúcich stavebných činností. Na nadzemných podlažiach sa zistilo najmä to, že pod nášľapnou vrstvou sa nachádzali aj vrstvy pôvodných drevených parkiet, OSB dosiek, lepiacej hmoty a potery rôznej hrúbky, ako aj výškové nerovnosti existujúcej vrchnej plochy nosného stropného systému, čo si vyžiadalo úpravu pôvodného návrhu vrátane aktualizácie rozsahu a druhu búraných hmôt a výmer nadväzujúcich stavebných činností. Zároveň bolo potrebné zosúladiť požiadavky bezbariérového užívania stavby s reálnymi priestorovými a výškovými možnosťami tak, aby boli v maximálnej možnej miere rešpektované potreby osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Navrhované úpravy reagujú na skutkový stav zistený počas realizácie stavby, pričom ich cieľom bolo najmä minimalizovať výškové rozdiely, odstrániť kolízne prvky v komunikačných trasách a zabezpečiť bezpečný a plynulý prístup a pohyb v rámci stavby. Zmenový list ZL02: Po odkopaní a následnom zameraní existujúcej splaškovej kanalizácie, vrátane preverenia trasovania jednotlivých vetiev, výškových úrovní potrubí a spôsobu ich zaústenia do existujúcich revízných šácht, bol zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a riešením predpokladaným v projektovej dokumentácii. V rámci realizácie boli identifikované viaceré kolízne body a nevyhovujúce výškové pomery, ktoré neumožňovali zabezpečiť požadované spádové pomery kanalizačných potrubí pri zachovaní existujúcich napojení susedných objektov. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné upraviť trasovanie kanalizačných vetiev, polohu a funkčné využitie jednotlivých šácht a prispôbiť technické riešenie zistenému skutkovému stavu. Pri realizácii búracích prác, identifikácii trasovania rozvodov v konštrukciách a postupnom odstavovaní jednotlivých vetiev rozvodov vody, ústredného kúrenia a požiarneho vodovodu v interiéri objektu bolo zistené, že existujúce uzatváracie ventily, armatúry a sčasti aj rozvody sú v nevyhovujúcom technickom stave a viaceré z nich nie sú funkčné. Súčasne boli identifikované kolízie medzi rozvodmi dotknutej časti stavby a rozvodmi zabezpečujúcimi prevádzku ostatných, stavebnými úpravami nedotknutých častí školy. Z uvedeného dôvodu nebolo možné zabezpečiť kontinuálnu a bezpečnú prevádzku ostatných priestorov školy počas realizácie stavebných prác bez vykonania nevyhnutnej výmeny hlavných uzatváracích armatúr nachádzajúcich sa v priestore staveniska a bez úpravy vzájomných prepojení jednotlivých rozvodov. Identifikované kolízie a priestorové obmedzenia v dotknutej časti stavby boli eliminované najmä úpravou trasovania rozvodov, polohy zariadení predmetov ÚK a úpravou dimenzie vodomernej zostavy. Na základe preverenia technického stavu existujúcich požiarneho hydrantov a nadväzujúcich rozvodov požiarnej vody bolo zároveň zistené, že pôvodný hydrantový systém nespĺňa požiadavky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné pristúpiť ku kompletnej výmene hydrantového systému vrátane hydrantovej výzbroje a súvisiacich rozvodov tak, aby boli splnené aktuálne požiadavky požiarnej ochrany a prevádzkovej bezpečnosti. Zmenový list ZL03: Pri realizácii búracích prác bolo zistené, že pôvodné dverné krídla boli v minulosti dodatočne upravované z dôvodu skríženia a deformácie existujúcich zárubní vo viacerých smeroch. Súčasne bolo zistené, že nad časťou dverných

otvorov absentuje nosný preklad, čo predstavovalo nevyhovujúci technický stav zo statického hľadiska. Zároveň bolo potrebné zosúladiť stavebnotechnické riešenie s priestorovým a užívateľským riešením stavby. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné pristúpiť k výmene pôvodných poškodených zárubní za nové, k doplneniu chýbajúcich prekladov a k realizácii súvisiacich stavebných úprav potrebných na zabezpečenie stability konštrukcií, správnej funkčnosti výplní otvorov a požadovanej kvality stavebného a užívateľského vyhotovenia. Zmenový list ZL04: Pri realizácii búracích prác bolo zistené, že pôvodne navrhované trasovanie rozvodov elektroinštalácie a umiestnenie koncových prvkov je v kolízii s existujúcimi nosnými železobetónovými konštrukciami, ako aj s rozvodmi ústredného kúrenia a vodovodu. Na základe zisteného skutkového stavu nebolo možné zabezpečiť priestorové vedenie kabeláže a napojenie jednotlivých vetiev do rozvádzačov spôsobom predpokladaným v projektovej dokumentácii. Zároveň nebolo prípustné realizovať dodatočné drážkovanie do nosných železobetónových stĺpov, stien a stropov z dôvodu zachovania statickej bezpečnosti konštrukcií. Z uvedených dôvodov bolo nevyhnutné upraviť trasovanie elektroinštalačných rozvodov a spôsob ich vedenia, najmä formou káblových žľabov a zakrytovaných predsadených sadrokartónových konštrukcií. Súčasťou zmien bola aj úprava polohy, doplnenie a reorganizácia rozvádzačov, rackových skríň a súvisiacich technologických prvkov. Pristúpilo sa aj k zmene komponentov CISCO vzhľadom na ich nedostupnosť na trhu. Zároveň bolo potrebné vzájomne skoordinať jednotlivé komponenty slaboprúdových systémov vrátane predprípravy HDMI rozvodov pre interaktívne tabule tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť, servisná prístupnosť, kompatibilita a súlad s technickými a bezpečnostnými požiadavkami stavby.

7.1.1. Zmena

Opis zmien: Pokračovanie zmeny zmluvy 1-Zhrnutie zmeny (BT-201-Contract) Zmenový list ZL05: Pri realizácii sanačných prác zameraných na elimináciu vlhkosti na 1. PP bolo potrebné, najmä v častiach objektu v styku s prístavbami bez možnosti obnaženia deliacich konštrukcií zo strany prístavby, prijať dodatočné opatrenia na minimalizáciu šírenia vlhkosti a jej vplyvu na konštrukcie. Išlo napríklad o doplnenie sanačných omietok a zmenu deliacich priečok zo sadrokartónu z dôvodu ich náchylnosti pri styku so zvýšenou vlhkosťou. Zmenový list ZL06: Priestorové obmedzenia, odchýlky zvislých konštrukcií na jednotlivých podlažiach a kolízie navrhovaného výťahu so základmi a schodiskom na 1. NP si vyžiadali úpravu a zosúladenie konštrukčného návrhu so skutočným stavom. Technické riešenie bolo odkomunikované s vybraným výrobcom výťahu za účelom zabezpečenia požiadaviek definovaných v projektovej dokumentácii a plnej funkčnosti výťahu ako celku. Zmenový list ZL07: Výstup zo spracovanej analýzy kybernetickej bezpečnosti, ktorú obdržala stredná škola, si vyžiadala nevyhnutné stavebno-technické zmeny navrhovaných konštrukcií na zabezpečenie zvýšených požiadaviek na bezpečnostné vyhotovenie serverovne. Vyžaduje sa najmä zabezpečenie priestoru pred neoprávneným vniknutím cudzích osôb, splnenie požiadaviek požiarnej odolnosti jednotlivých konštrukcií a súvisiacich bezpečnostných požiadaviek. Vzhľadom na uvedený rozsah prác naviac a ich technologickú nadväznosť na pôvodný predmet Zmluvy je potrebné predĺžiť dobu zhotovenia diela do 10.08.2026, t. j. o 17 dní. Predĺženie doby zhotovenia diela je výlučne dôsledkom rozsahu prác naviac podľa zmenových listov ZL01 až ZL07 a potreby ich riadneho vykonania v rámci toho istého stavebného celku. Lehota zhotovenia diela nebola v pôvodnom verejnom obstarávaní hodnotiacim kritériom. Predĺžením doby zhotovenia diela sa nemení charakter Zmluvy, nedochádza k rozšíreniu predmetu plnenia mimo pôvodný stavebný celok a ani k zmene ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech Zhotoviteľa nad rámec hodnoty objektívne odôvodnených prác naviac. Navýšenie ceny za celý predmet Zmluvy v sume 40 954,00 EUR bez DPH. Navýšenie ceny za celý predmet Zmluvy v sume 50 373,42 EUR s DPH. Hodnota prác naviac je v sume 129 861,65 EUR bez DPH. Hodnota prác menej je v

sume 88 907,65 Eur bez DPH. Hodnota zmeny ceny predstavuje v absolútnej hodnote 218 769,30 EUR bez DPH, čo pri pôvodnej cene diela 1 487 711,51 EUR bez DPH predstavuje približne 14,71 %. Zmena je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác, je nižšia ako príslušný finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a nemení charakter Zmluvy. Predĺženie doby zhotovenia diela je vecne a časovo primeranou následnou úpravou vyvolanou prácami navyše a nemá samostatný súťažný ani ekonomický význam mimo týchto prác. Zmena Zmluvy vykonaná týmto Dodatkom č. 2 je preto v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na vyššie uvedené tak zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú Zmluvu týmto Dodatkom č. 2 nasledovne: 1. V Článku III. bode 3.1 sa za slová „v Prílohe č. 1.“ vkladajú slová „a Prílohe č. 1a“. 2. Článku V. sa bod 5.1 v celosti mení tak, že po novom znie: „5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-skorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: Spolu bez DPH: 1 528 665,51 EUR DPH 23 %: 351 593,07 EUR Spolu: 1 880 258,58 EUR Slovom: jeden milión osemstoosemdesiat tisíc dvestopäťdesiatosem eur a päťdesiatosem cen-tov“. 3. V Článku VI. bode 6.1 sa slová „uplynutie 10 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska“ nahrádzajú slovami „do 10.08.2026“. 4. V článku XVI. sa bod 16.8 v celosti mení tak, že po novom znie: „16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy (výkaz výmer) b) Príloha č. 1a – Zmeny Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy v znení Dodatku č. 2 c) Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác pre celú stavbu d) Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch.“ 5. Za Prílohu č. 1 sa vkladá nová Príloha č. 1a „Zmeny Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy v znení Dodatku č. 2“, ktorá znie tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto Dodatku č. 2. 6. Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác pre celú stavbu sa v celosti mení tak, že po novom znie tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené. Link na zverejnený Dodatok č. 2v CRZ: <https://www.crz.gov.sk/12608833-sk/20250279-2/>
Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: ORG-0002

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Registračné číslo: 31797903

Registračné číslo: 2021511008

Poštová adresa: Ružová dolina 10

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Krajina: Slovensko

E-mail: info@uvo.gov.sk

Telefón: +421250264111

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Organizácia pre preskúmanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Trenčiansky samosprávny kraj

Registračné číslo: 36126624
Registračné číslo: 2021613275
Poštová adresa: K dolnej stanici 20A
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)
Krajina: Slovensko
E-mail: alena.kovacikova@tsk.sk
Telefón: +421326555867
Roly tejto organizácie:
Kupujúci

8.1. ORG-0003

Úradný názov: DAG SLOVAKIA, a. s.
Registračné číslo: 44886021
Registračné číslo: 2022857749
Poštová adresa: Volgogradská 9
Mesto: Prešov
PSČ: 08001
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Prešovský kraj (SK041)
Krajina: Slovensko
E-mail: dag@dagslovakia.sk
Telefón: 0517495762
Roly tejto organizácie:
Uchádzač
Vít'az týchto častí: LOT-0001

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: b8f0648b-a5c2-4f7b-8e99-30fd0b28dce2 - 01
Typ formulára: Úprava zmluvy
Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy
Podtyp oznámenia: 38
Dátum odoslania oznámenia: 23/07/2026 13:46:45 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina
Číslo uverejnenia oznámenia: 514867-2026
Číslo vydania série S úradného vestníka: 141/2026
Dátum uverejnenia: 24/07/2026