

## 594535-2024 - Ändring av kontrakt och ramavtal

Ungern – Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader – Dunakeszi Gim., Szakképző Isk, Uszoda Kialakítása

OJ S 193/2024 03/10/2024

Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal

Byggentreprenader

### 1. Upphandlare

---

#### 1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Építési és Közlekedési Minisztérium

E-postadress: [anett.szabo@ebm.gov.hu](mailto:anett.szabo@ebm.gov.hu)

### 2. Förfarande

---

#### 2.1. Förfarande

Titel: Dunakeszi Gim., Szakképző Isk, Uszoda Kialakítása

Beskrivning: A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola és Kárpáti György Uszoda Kialakítása Főbb műszaki paraméterek, adatok: - 26.568,87 m2 nettó alapterületű 20 tantermes gimnázium, 26 tantermes szakképző iskola, mindkettőhöz egy-egy tornacsarnok, egy közös étterem-konyha (1.784,16 m2), továbbá 5.518,59 m2 nettó alapterületű városi uszoda kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó sporttechnológiával, uszodatechnológiával, konyhatechnológiával, közművekkel, utépítéssel és környezetrendezéssel, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal. Az épületek összes hasznos alapterülete nettó 32.087,46 m2. Az épületek mélyalapozásához készül 10.684 m fúrt vasbeton cölöp, a különböző vasbeton szerkezetekbe beépítésre kerül 2055 t különböző átmérőjű betonacél és 16.832 m3 beton. - Az iskolák - aulával, tantermekkel, csoporttermekkel, speciális szaktantermekkel illetve kiszolgáló szertárakkal, igazgatási és nevelőtestületi szárnyakkal, büfékkel és szolgálati lakásokkal (3db) rendelkeznek. Az előírásoknak megfelelően, az iskolákhoz tartozik külön-külön egy-egy 1.185 m2-es küzdőtérű, három térrészre osztható tornacsarnok, egy-egy kisebb féltornaterem (225,5 m2) illetve gyógytestnevelési terem (115,7 m2) is. A Gimnázium tornaterme rendelkezik egy 265 fős lelátóval. - Minden egység saját lifttel rendelkezik (az iskolákban 4 (2x630kg/3megálló, 1x630kg/2megálló, 1x1000kg/2megálló), az uszodában 1db (630kg/2megálló) lift épül). - Az iskolaudvarokon multifunkcionális sportpályák kerültek elhelyezésre. A pályák gumiburkolattal rendelkeznek. Kialakításra kerül egy-egy 160 méter hosszú futókör, 60 m síkfutásra alkalmas futópályák, hármassugró és távolugró pályák, melyek burkolata szintén gumiburkolat. A pályák környékén lelátók is kialakításra kerülnek, melyek 3 sorból állnak, közöttük lépcsőkkel. Az iskolaudvarokon leginkább gumiburkolat és beton térkő jellemző. Sport EPDM gumiburkolatból készül 3.542 m2, térkő burkolatból a gyalogos felületeken 5.630 m2. A gyepezítés (13.150 m2), fásítás (389 db) mellett, - ahol indokolt - növénykiültetések jellemzők, valamint a kerítés vonala mentén védő cserjesáv/sövény is húzódik. Különböző méretű cserjékből 37.589 db kerül kiültetésre. Az iskola előtt díszudvar és parkoló helyezkedik el, az iskolabuszoknak parkoló biztosított a ki- és beszálláshoz, valamint a tornacsarnokok is rendelkeznek önálló parkolóval. Fedett kerékpártárolók és kerékpártámaszok készülnek. - Az uszodaépület földszintjén található az előcsarnokon keresztül megközelíthető uszodatér a 25x33 m-es úszómedencével és a tanmedencével, (összesen: 1402 m2), a hozzájuk tartozó öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel, továbbá

irodák, raktárak, közlekedők és egyéb kiszolgáló helyiségek. A pincében az uszodagépészeti helyiségek, doppingszoba öltözővel, az emeleten pedig irodák, konditerem, büfé, lelátók, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre. - Az épületek kiszolgálására a telken belül 296 db 5mx2,5m-es személygépkocsi- és 6 db 14mx3-3,5m-es autóbusz parkoló létesül. - Teljes telken belüli közmű hálózat, csapadékvíz szikkasztó rendszer, út és térburkolat, kert, kerítés kiépítése. - Napelemes rendszerek (Gimnázium 50kVA, Szakképző Iskola: 50kVA) telepítése. - A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útsatlakozások és egy 1.134,75 m hosszú stabilizált földút kialakításával (utóbbi a Klapka utcát köti össze a 2113 jelű úttal az építési forgalom számára). A stabilizált földút építéséhez szükséges engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is a kivitelező feladatát képezik. - A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A kulcsrakész kivitelezési munkák tartalmaznak minden szükséges szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közmű- és útépítést, környezetrendezési munkákat, konyhatechnológiai-, uszodatechnológiai

Förfarandets identifierare: d51fe16d-c518-4b04-9e96-b681388c541f

Intern identifierare: EKR000878582021

### 2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

### 2.1.4. Allmänna upplysningar

**Rättslig grund:**

Direktiv 2014/24/EU

## 5. Del (anbudsområde)

---

### 5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Gimnázium, Szakképző Iskola, Uszoda Kialakítása

Beskrivning: A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola és Kárpáti György Uszoda Kialakítása Főbb műszaki paraméterek, adatok: - 26.568,87 m2 nettó alapterületű 20 tantermes gimnázium, 26 tantermes szakképző iskola, mindkettőhöz egy-egy tornacsarnok, egy közös étterem-konyha (1.784,16 m2), továbbá 5.518,59 m2 nettó alapterületű városi uszoda kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó sporttechnológiával, uszodatechnológiával, konyhatechnológiával, közművekkel, útépítéssel és környezetrendezéssel, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal. Az épületek összes hasznos alapterülete nettó 32.087,46 m2. Az épületek mélyalapozásához készül 10.684 m fúrt vasbeton cölöp, a különböző vasbeton szerkezetekbe beépítésre kerül 2055 t különböző átmérőjű betonacél és 16.832 m3 beton. - Az iskolák - aulával, tantermekkel, csoporttermekkel, speciális szaktantermekkel illetve kiszolgáló szertárakkal, igazgatási és nevelőtestületi szárnyakkal, büfékkel és szolgálati lakásokkal (3db) rendelkeznek. Az előírásoknak megfelelően, az iskolákhoz tartozik külön-külön egy-egy 1.185 m2-es küzdőtérű, három térrészre osztható tornacsarnok, egy-egy kisebb féltornaterem (225,5 m2) illetve gyógytestnevelési terem (115,7 m2) is. A Gimnázium tornaterme rendelkezik egy 265 fős lelátóval. - Minden egység saját lifttel rendelkezik (az iskolákban 4 (2x630kg/3megálló, 1x630kg/2megálló, 1x1000kg/2megálló), az uszodában 1db (630kg/2megálló) lift épül). - Az iskolaudvarokon multifunkcionális sportpályák kerültek elhelyezésre. A pályák gumiburkolattal rendelkeznek. Kialakításra kerül egy-egy 160 méter hosszú futókör, 60 m síkfutásra alkalmas futópályák, hármassugró és távolugró pályák, melyek

burkolata szintén gumiburkolat. A pályák környékén lelátók is kialakításra kerülnek, melyek 3 sorból állnak, közöttük lépcsőkkel. Az iskolaudvarokon leginkább gumiburkolat és beton térkő jellemző. Sport EPDM gumiburkolatból készül 3.542 m<sup>2</sup>, térkő burkolatból a gyalogos felületeken 5.630 m<sup>2</sup>. A gyepesítés (13.150 m<sup>2</sup>), fásítás (389 db) mellett, - ahol indokolt - növénykiültetések jellemzők, valamint a kerítés vonala mentén védő cserjesáv/sövény is húzódik. Különböző méretű cserjékből 37.589 db kerül kiültetésre. Az iskola előtt díszudvar és parkoló helyezkedik el, az iskolabuszoknak parkoló biztosított a ki- és beszálláshoz, valamint a tornacsarnokok is rendelkeznek önálló parkolóval. Fedett kerékpártárolók és kerékpártámaszok készülnek. - Az uszodaépület földszintjén található az előcsarnokon keresztül megközelíthető uszodatér a 25x33 m-es úszómedencével és a tanmedencével, (összesen: 1402 m<sup>2</sup>), a hozzájuk tartozó öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel, továbbá irodák, raktárak, közlekedők és egyéb kiszolgáló helyiségek. A pincében az uszodagépészeti helyiségek, doppingszoba öltözővel, az emeleten pedig irodák, konditerem, büfé, lelátók, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre. - Az épületek kiszolgálására a telken belül 296 db 5mx2,5m-es személygépkocsi- és 6 db 14mx3-3,5m-es autóbusz parkoló létesül. - Teljes telken belüli közmű hálózat, csapadékvíz szikkasztó rendszer, út és térburkolat, kert, kerítés kiépítése. - Napelemes rendszerek (Gimnázium 50kVA, Szakképző Iskola: 50kVA) telepítése. - A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útcsatlakozások és egy 1.134,75 m hosszú stabilizált földút kialakításával (utóbbi a Klapka utcát köti össze a 2113 jelű úttal az építési forgalom számára). A stabilizált földút építéséhez szükséges engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is a kivitelező feladatát képezik. - A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A kulcsrakész kivitelezési munkák tartalmazznak minden szükséges szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közmű- és útépítést, környezetrendezési munkákat, konyhatechnológiai-, uszodatechnológiai- és sporttechnológiai szerelési munkákat. Álmennyezet építés: 22 658 m<sup>2</sup> Gipszkarton fal építés: 21 181 m<sup>2</sup> A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. FIGYELEM!!! A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalom az alábbi linken érhető el figyelemmel a Kbt. 39. § (2) bekezdésére: Link: <https://felho.beu.hu/s/56kMZb2gNF6GBqt> Jelszó: TG1Ppa5a#4a2U A megadott linkről a műszaki tartalom letöltése az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők feladata és felelőssége. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a linken egy a műszaki tartalom letöltéséről szóló nyilatkozatminta is található, amelyet ajánlattevőknek le kell tölteni és ajánlatuk részeként kitöltve be kell nyújtani. A nyilatkozat benyújtása az érvényes ajánlattétel feltétele! A nyilatkozat benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!

Intern identifierare: EKR000878582021/1

#### 5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

#### 5.1.2. Leveransplats

Ort: Dunakeszi

Postnummer: 2120

Del av land (NUTS): Pest (HU120)

Land: Ungern

#### 5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 901 Dagar

### 5.1.6. Allmänna upplysningar

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : nej

Kompletterande information: BT-70: Kötbérek, biztosítékok: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Kötbérek: - késedelmi: max. 15% - meghiúsulási: 30% biztosítékok: - teljesítési: 3 % - jótállási: 3% Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 60 hónap időtartam. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet alkalmaz. Ajánlatkérő 30 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, 250.000.000,-Ft-ot meghaladó rész tekintetében előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. A teljesítés során benyújtható 1 db részszámla havonta a teljesítés arányában és 1 db végszámla (min. 10 %) Az előleg elszámolása az első részszámlából történik, legfeljebb a részszámla nettó összegének 35%-a erejéig. Továbbiakat az ajánlati felhívás tartalmazza. BT-145: A szerződés megkötésének dátuma: 2022.01.03. BT-635: kérelmek száma: 0 BT-720: Megajánlott összeg: 37 199 997 051,00 HUF BT-773: Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen BT-3202: Ajánlat technikai azonosítója: EKR000878582021/3170 BT-1451: Nyertesről szóló döntés dátuma: 2021.11.03.

### 5.1.12. Upphandlingsvillkor

#### Kontraktvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Villkor som gäller genomförandet av kontraktet: Kötbérek, biztosítékok: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Kötbérek: - késedelmi: max. 15% - meghiúsulási:

30% biztosítékok: - teljesítési: 3 % - jótállási: 3% Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 60 hónap időtartam. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az

ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet alkalmaz. Ajánlatkérő 30 %

előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, 250.000.000,-Ft-ot meghaladó rész

tekintetében előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. A teljesítés során benyújtható 1 db részszámla havonta a teljesítés arányában és 1 db végszámla (min. 10 %) Az előleg

elszámolása az első részszámlából történik, legfeljebb a részszámla nettó összegének 35%-a erejéig. Továbbiakat az ajánlati felhívás tartalmazza.

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

### 5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information om tidsfrist för prövning: Kbt. 148. § szerint.

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Építési és Közlekedési Minisztérium

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

TED eSender: Közbeszerzési Hatóság

## 6. Resultat

Värdet av alla de kontrakt som tilldelas i det här förfarandet: 37 199 997 051,00 HUF

## 6.1. Resultat – delkontraktets id: LOT-0001

### 6.1.2. Information om vinnarna

#### Verklig ägare:

Ledare för anbudsgivare: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Officiellt namn: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

#### Anbud:

Identifikationsnummer för anbudsgivare: EKR000878582021/3170

Identifikationsnummer för del eller grupp av delar: LOT-0001

Värde på upphandlingen: 37 199 997 051,00 HUF

Anbudet rangordnades: ja

Anbudets placering i tävlingen: 1

Anlitande av underleverantör: Ja

Värdet på underentreprenaden är känt: nej

Andelen som ska läggas ut på underentreprenad är känd: nej

Beskrivning: ÉPÍTÉSZET TARTÓSZERKEZET ÉPÜLETGÉPÉSZET USZODAGÉPÉSZET ELEKTROMOS TŰZVÉDELEM GYENGEÁRAM SPORTTECHNOLÓGIA AUTOMATIKA USZODAAUTOMATIKA NAPELEM KONYHATECHNOLÓGIA KÖZMŰVEK KÖZVILÁGÍTÁS KÖZLEKEDÉS KÖRNYEZETRENDEZÉS FÖLDÚT

#### Information om kontraktet:

Identifikationsnummer för kontraktet: 1

Datum då vinnaren utsågs: 03/11/2021

Datum för ingående av kontraktet: 03/01/2022

### 6.1.4. Statistisk information

#### Sammanfattning av de ansökningar om prövning som köparen fått:

Antal klagomål: 0

## 7. Kontraktens ändring

---

### 7.1. Kontraktens ändring

Identifikationsnummer för tidigare kontraktstilldelningsmeddelande: 105400-2022

Skäl till ändringen: Ändringar som inte är väsentliga.

Beskrivning: 4. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2024.09.16. Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet alapján a Vállalkozó 2024. április 24. napján szerződésmódosítást kezdeményezett tekintettel arra, hogy Szerződés teljesítése során a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerint meghatározott, rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. A Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet szerint benyújtott kérelem elbírálása folyamatban van. A Végső Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállításra kerülő számlát a hivatkozott költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelemre tekintettel - figyelemmel a 13/2023 (I. 24.) számú Korm.rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra - nem tekintik végszámlának, amennyiben a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelem pozitív elbírálást nyer. A kérelem pozitív elbírálása esetén a

költségnövekmény egy újabb szerződésmódosítás útján, külön fizetési mérföldköben kerül megfizetésre. A Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy amennyiben a 13/2023. (1.24.) Korm. rendelet szerinti költségnövekményre a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet, valamint 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet szerinti eljárás lefolytatását követően megállapításra kerül, hogy Vállalkozó nem jogosult többletköltség-igényre, vagy a szerződésmódosítás feltételei egyéb okból nem állnak fenn, Felek a Végső Fizetési Mérföldkö tekintetében kiadott számlát tekintik a végszámlának. A Szerződés hatálya – függetlenül attól, hogy a Végső Fizetési Mérföldkö Vállalkozó és Megrendelő általi teljesítése megtörtént-e – nem szűnik meg, a Szerződés hatályban marad mindaddig, ameddig a Vállalkozó fentiekben rögzített szerződésmódosítási igénye nem kerül a Megrendelő által elbírálásra, továbbá a Felek az igényelt költségnövekményből eredő és a Szerződésből eredő egyéb kötelezettségeiket nem teljesítik teljeskörűen, vagy a Szerződés egyéb okból meg nem szűnik. A 4. sz. Módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. Felek rögzítik a fentiekre tekintettel, hogy a) a módosítás nem lényeges, nem eredményez változást sem a műszaki tartalom, sem az ellenérték, sem határidő tekintetében, a módosított feltételek nem olyan feltételek, melyek az ajánlattevők szándékát az eljárásban való részvételre befolyásolták volna, illetve a nyertes ajánlattevő személyének változásával járhatott volna együtt, hiszen a módosítás jelentéktelen, kizárólag az esetleges újabb szerződésmódosítás lehetőségét kívánja rögzíteni és biztosítani, nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, b) a Szerződés gazdasági egyensúlya nem borult fel a nyertes ajánlattevő javára, c) a Szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre, új kötelezettség megállapításra nem került. A 4. sz. módosítás nem igényli a Szerződés szövegének módosítását. A 4. sz. módosítás semmilyen módon nem befolyásolja a szerződéses feltételeket, nem változtatja meg a szerződés határozott időtartamát, a teljesítési határidő a 3. sz. módosításban került meghatározásra, a vállalkozó határidőben teljesítette a munkákat, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárásra került, pusztán a végszámláját nem tudta még kiállítani, mert a végszámla fogja tartalmazni a Korm.rendelet szerint neki járó költségnövekményt. A KTI által kiadásra kerülő szakvéleményben kerül majd megállapításra a kifizethető költségnövekmény összege, ezt követően kerülhet sor az érdemi, díjnövekedést tartalmazó (várhatóan 5. sz.) módosításra. A Szerződés gazdasági egyensúlya a 4. sz. módosítással nem változik meg a Vállalkozó javára, nem tudott még végszámlát kiállítani, ennek megfelelően a Korm.rendelet szerint neki járó költségnövekményhez sem juthatott még hozzá, az így kialakult helyzet a vállalkozó számára igencsak hátrányos. A Szerződés tárgya semmilyen új elemre nem kerül kiterjesztésre. Ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, hogy a végszámla kiállítására a teljesítés után hónapokkal később fog sor kerülni, az nemhogy más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé, hanem feltehetően inkább elriasztotta volna az ajánlattevőket. A 4. sz. módosítással a későbbi félreértések elkerülése érdekében azt kívánják rögzíteni a felek, hogy a teljesítés során keletkezett igények elbírálásáig a szerződés hatályban van, összhangban a Ptk. 6:3. § a) pontjával és a „Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2023. május 25.)” elnevezésű dokumentum 2. oldalán foglaltakkal ("A szerződés módosítására csak a szerződés időbeli hatályának fennállása alatt ... kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés módosítását igénylik.).

### 7.1.1. **Ändring**

Beskrivning av ändringarna: A 4. sz. módosítás nem igényli a Szerződés szövegének módosítását, a módosítással azt kívánják rögzíteni a felek, hogy a teljesítés során keletkezett igények elbírálásáig a szerződés hatályban van, majd az elbírálás eredményétől függően kerülhet sor egy újabb, érdemi szerződésmódosításra. A 4. sz. módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor.

Identifizering för avsnitt: CON-0001

## 8. Organisationer

---

### 8.1. **ORG-0006**

Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság  
Registreringsnummer: EKRSZ\_40664534  
Postadress: Riadó utca 5.  
Ort: Budapest  
Postnummer: 1026  
Del av land (NUTS): Budapest (HU110)  
Land: Ungern  
E-postadress: [hirdetmeny@kt.hu](mailto:hirdetmeny@kt.hu)  
Tfn: +36 18828635  
Webbadress: <https://kozbeszerzes.hu>  
**Den här organisationens roller:**  
TED eSender

### 8.1. **ORG-0001**

Officiellt namn: Építési és Közlekedési Minisztérium  
Registreringsnummer: 15847397241  
Postadress: Alkotmány Utca 5  
Ort: Budapest  
Postnummer: 1054  
Del av land (NUTS): Budapest (HU110)  
Land: Ungern  
Kontaktpunkt: Szabó Anett  
E-postadress: [anett.szabo@ebm.gov.hu](mailto:anett.szabo@ebm.gov.hu)  
Tfn: +36 204230688  
Webbadress: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>  
**Den här organisationens roller:**  
Upphandlare  
Gruppledare  
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

### 8.1. **ORG-0004**

Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  
Registreringsnummer: 15329190-2-41  
Postadress: Riadó u. 5  
Ort: Budapest  
Postnummer: 1026  
Del av land (NUTS): Budapest (HU110)  
Land: Ungern  
E-postadress: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Tfn: +36 18828592  
Fax: +36 18828593  
Webbadress: <https://www.kozbeszerzes.hu>

**Den här organisationens roller:**

Prövningsorganisation

**8.1. ORG-0005**

Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registreringsnummer: 15329190-2-41

Postadress: Riadó u. 5

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Del av land (NUTS): Budapest (HU110)

Land: Ungern

E-postadress: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Tfn: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Webbadress: <https://www.kozbeszerzes.hu>

**Den här organisationens roller:**

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

**8.1. ORG-0002**

Officiellt namn: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Registreringsnummer: 11469830244

Postadress: Vendel Park Huber Utca 1

Ort: Biatorbágy

Postnummer: 2051

Del av land (NUTS): Pest (HU120)

Land: Ungern

E-postadress: [vallalkozas@whb.hu](mailto:vallalkozas@whb.hu)

Tfn: +36 96511350

Fax: +36 96511434

Webbadress: <https://www.whb.hu>

**Den här organisationens roller:**

Anbudsgivare

Ledare för anbudsgivare

**Vinnare av de här delkontrakten: LOT-0001**

**8.1. ORG-0003**

Officiellt namn: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registreringsnummer: 25098367243

Postadress: Hídépítő Utca 1-12

Ort: Budapest, IX.

Postnummer: 1095

Del av land (NUTS): Budapest (HU110)

Land: Ungern

E-postadress: [vallalkozas@laterex.hu](mailto:vallalkozas@laterex.hu)

Tfn: +36 13470010

Fax: +36 13470011

Webbadress: <https://www.laterex.hu>

**Den här organisationens roller:**

Anbudsgivare

Vinnare av de här delkontrakten: LOT-0001

## Information om meddelandet

---

Identifierare/version för meddelandet: c815fd42-2e95-4d19-b216-02ad3b4647d8 - 02

Formulärtyp: Ändring av kontrakt och ramavtal

Meddelandetyp: Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal

Meddelandets undertyp: 38

Avsändningsdatum för meddelandet: 02/10/2024 14:27:33 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Datum för avsändning av meddelandet (eSender): 01/10/2024 12:15:59 (UTC+02:00)

Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: ungerska

Meddelandets publiceringsnummer: 594535-2024

EUT S-nummer: 193/2024

Publiceringsdatum: 03/10/2024