

Sverige-Göteborg: Anläggningsarbeten för kajer
OJ S 38/2020 24/02/2020
Ändringsmeddelande
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 177
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 401 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Eva-Rut Peterson
E-post: eva-rut.peterson@ponf.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.goteborg.se>

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Entreprenad upprustning Packhuskajen, Göteborg
Referensnummer: 0405/19

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45241100 Anläggningsarbeten för kajer

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45236000 Markanläggning, 45244000 Marina anläggningsarbeten, 45246400 Anläggning för översvämningsskydd, 45311200 Elektriska kopplingsarbeten, 45332200 VA-arbeten, 45453100 Renoveringsarbeten

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående

Entreprenad avseende upprustning av kajområde Packhuskajen, Göteborg
Anbudsumman för huvuddel

Här anges total anbudssumma i SEK exklusive moms enligt mängdförteckning avseende huvuddelen enligt beskrivning i detta upphandlingsdokument.

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Slut: 30/04/2021

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1

V.2. Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1. Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession

16/10/2019

V.2.2. Information om anbudet

Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Skanska Sverige AB

Nationellt registreringsnummer: 556033-9086

Postadress: Box

Ort: Stockholm

Nuts-kod: SE11 Stockholm

Postnummer: 112 74

Land: Sverige

E-post: info@skanska.se

Telefon: +46 104480000

Internetadress: www.skanska.se

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplýsingar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Upphandlingens totala värde: 56 214 000,00 SEK

Avsnitt VI: Kompletterande upplýsingar

VI.3. Kompletterande upplýsingar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Förvaltningsrätten

Ort: Göteborg

Land: Sverige

VI.5. Datum då meddelandet sänts

20/02/2020

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1. Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1. Huvudsaklig CPV-kod

45241100 Anläggningsarbeten för kajer

VII.1.2. Ytterligare CPV-kod(er)

VII.1.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län

VII.1.4. Beskrivning av upphandlingen

Upprustning Packhuskajen, Göteborg

VII.1.5. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Slut: 30/04/2021

VII.1.6. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 56 214 000,00 SEK

VII.1.7. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Skanska Sverige AB

Nationellt registreringsnummer: 556033-9086

Ort: Stockholm

Nuts-kod: SE11 Stockholm

Postnummer: 112 74

Land: Sverige

Telefon: +46 14480000

Internetadress: www.skanska.se

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

VII.2. Information om ändringarna

VII.2.1. Beskrivning av ändringarna

Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet): Efter att förvaltningen under anbudsförfarandet har angett ett värde för dimensionerande last på Packhuskajen till maximalt 50 kPa för befintliga förhållanden har arbetsområdet vid projektets uppstart visat sig ha en lägre bärighet, så låg som 5 kPa på vissa delar av kajen. Detta har medfört att genomförandet av olika arbeten och användande av arbetsmaskiner inom arbetsområdet har påverkats och att olika åtgärder för lastfördelning, bl.a. ett avlastningsschakt, har behövts genomföras.

Den i upphandlingsdokumentationen föreskrivna metoden för grundläggning av kajen med slagna betongpålar har baserats på tidigare kända förhållanden vid Packhuskajen. De förändrade förutsättningarna kring kajens bärighet medför en högre risk att fortsätta upprustningen av Packhuskajen med denna grundläggningsmetod, då denna bl.a. kräver avsevärt tyngre anläggningsmaskiner. En alternativ grundläggningsmetod, med borrade stålrörspålar, förordas då denna kan genomföras med lättare anläggningsmaskiner och lägre belastning inom arbetsområdet.

För att möjliggöra en säker och effektiv användning av arbetsmaskiner inom arbetsområdet och kunna genomföra olika arbetsmoment utifrån den nu kända bärigheten behöver arbetsmetoden anpassas. Detta innebär inte att kontraktets övergripande karaktär ändras eller att värdet av kontraktet ökar med mer än 50 procent. Vidare skulle ett byte av entreprenör av ekonomiska skäl inte vara försvarbart och dessutom skulle det medföra såväl betydande olägenheter som betydligt större omkostnader för förvaltningen. I enlighet med 17 kap. 11 och

12 §§ LOU beslutar därför park- och naturförvaltningen att entreprenören ska anpassa den föreskrivna metoden för grundläggning av kajen från slagna betongpålar till borrarade stålörspålar.

VII.2.2. Skäl till ändring

Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)

Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

Den i upphandlingsdokumentationen föreskrivna metoden för grundläggning av kajen med slagna betongpålar har baserats på tidigare kända förhållanden vid Packhuskajen. De förändrade förutsättningarna kring kajens bärighet medför en högre risk att fortsätta upprustningen av Packhuskajen med denna grundläggningsmetod, då denna bl.a. kräver avsevärt tyngre anläggningsmaskiner

VII.2.3. Prisökningar

Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)

Värde exkl. moms: 56 214 000,00 SEK

Totalt kontraktsvärde efter ändringarna

Värde exkl. moms: 66 214 000,00 SEK