340144-2026 - Contract modification

Germany – Railway station construction work – Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg Hauptbahnhof, Los 1b, 1c, 1d
OJ S 95/2026 19/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Email: michael.bloemeke@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg Hauptbahnhof, Los 1b, 1c, 1d
Description: Los 1b: Bahnsteigneubau, Spezialtiefbau (Gründung Gleishalle), Massivbau, Tiefbau Los 1c: Rollgitter/Rolltore (Maschinentechnische Anlage) Los 1d: Bahnsteigausstattung
Procedure identifier: a775561b-ee33-495f-b0d5-d5ac90c5d816
Internal identifier: 21FEI55039

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45213321 Railway station construction work
Additional classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Duisburg
Postcode: 47057
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg Hauptbahnhof, Los 1b, 1c, 1d
Description: Los 1b: Bahnsteigneubau, Spezialtiefbau (Gründung Gleishalle), Massivbau, Tiefbau Los 1c: Rollgitter/Rolltore (Maschinentechnische Anlage) Los 1d: Bahnsteigausstattung
Internal identifier: 45ccf357-a7e8-48ce-9aed-bc09f40576cb

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45213321 Railway station construction work
Additional classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Duisburg
Postcode: 47057
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 08/03/2022
Duration end date: 25/04/2028

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Eiffage Infra-Nordwest GmbH

Tender:

Tender identifier: 2021769732
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 0,00 EUR
Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Eiffage Infra-Nordwest GmbH
Date on which the winner was chosen: 25/02/2022
Date of the conclusion of the contract: 08/03/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 136302-2022
Identifier of the modified contract: CON-0001 - Eiffage Infra-Nordwest GmbH
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.
Description: MKA 417 - Im Zuge der Ausführung der Hallendachfundamente Bahnsteig 3 ist festgestellt worden, dass für die Herstellung der Fundamente zusätzliche Abbrucharbeiten an den Wänden der bestehenden Treppenanlagen PU Süd (Achse F) erforderlich sind. Um die geplanten Hallendachfundamente herstellen zu können, müssen in den Wandbereichen der genannten Treppenanlagen entsprechende Fundamenttaschen hergestellt werden. MKA 418 - Im Zuge der Beräumungsarbeiten des Bahnsteiges 2 im Bereich Essener Norden, wurden die beiden Stützen der Achse N.G. freigelegt. Dabei wurde der desolate Befestigungszustand ersichtlich. Nachdem einer der beiden Stützen selbstständig kippte, wurde die andere Stütze durch die ARGE mittels Geräts umgelegt und gelagert. Zur späteren Erstellung des Stahlbaus des Essener Daches Nord ist es erforderlich, die beiden Stützen wieder neu zu setzen. MKA 419 - Im Zuge des Rückbaus und der Tiefbauarbeiten des Bahnsteiges 2 ist im nördlichen Bereich vom Bahnsteigende bis zum Posttunnel eine innenliegende Bahnsteigkante gefunden worden. Diese Bahnsteigkante muss mittels Ketten- und Zweiwegebagger zerkleinert und zurückgebaut werden, ehe sie mit dem Logistikzug nach Oberhausen gefahren werden kann. Der Rückbau der innenliegenden Bahnsteigkante ist notwendig, weil sie im Bereich der noch auszuführenden Kabeltiefbauarbeiten liegt und somit die plangemäße Herstellung der neuen Kabeltrassen verhindern würde. MKA 420 - Am nördlichen Ende des Bahnsteig 2 soll laut Ausführungsplanung ein Geländer als Absturzsicherung und Personensperre hergestellt werden. Anders als in der Ausführungsplanung vorgesehen soll am nördlichen Bahnsteigende zusätzlich noch ein Tor sowie eine Treppe hergestellt werden. MKA 421 - Es ist erforderlich den Rückbau der Schalthäuser 0 (Bahnsteig 2) und 1 (Bahnsteig 1) durchzuführen. Der Rückbau umfasst insbesondere: der vollständige Rückbau der Schalthäuser, ggf. mit den dazugehörigen Fundamenten; den Ausbau und die Entsorgung sämtlicher technischer Einrichtungen (u. a. Trafos, elektrische Anlagen, Einbauten); die fachgerechte Trennung, Verladung, Abtransport und Entsorgung aller anfallenden Materialien. MKA 422 - Im Zuge der Arbeiten am Bahnsteig 2 wurde für die PU im Bereich der späteren Abdecksteine (Kantenbereiche) eine vermessungstechnische Kontrolle durchgeführt. Auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass in den Kantenbereichen auf beiden Seiten des Bahnsteigs (Gleis 3 und Gleis 4) ein Aufbetonieren erforderlich ist. Die Ausführung umfasst

eine Ausgleichsschicht von ca. 5 cm bis 15 cm, um die erforderliche Höhe für den Einbau der vorgesehenen flachen Abdecksteine (Stärke 12,5 cm) herzustellen. MKA 424 - Während der Arbeiten der jeweiligen Bauphasen wurden Rettungs- und Fluchtwegepläne erstellt und anhand der Veränderungen im Baufeld fortgeschrieben. Dazu wurde das Baufeld besichtigt, der Plan wurde erstellt, im Aufgang zum Baufeld aufgehangen und an den Bauherrn verschickt. Die Leistung wurde durch stetig wechselnde Verkehrswegesituationen in den Baufeldern erforderlich. Zur Gewährleistung der Sicherheit aller am Bau beteiligten wird diese Leistung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit durchgeführt. MKA 425 - Auf dem Bahnsteig 2 ist es erforderlich die Dachstützen des Essener Daches in der Achse N.A zurück zubauen, damit eine Zerkleinerungsfläche für den Rückbau der Halle erstellt werden kann. Nach dem Abschluss des Einsatzes der Zerkleinerungsmaschine und ihrem Abtransport müssen die beiden Dachstützen wieder aufgestellt werden. MKA 426 - Es wurde festgelegt, dass ein Teil der bereits montierten Schilder an den Geländern der Bahnsteige 3 bis 6 korrigiert werden muss. Hierzu ist eine Neuproduktion der betroffenen Schilder erfor derlich. Die vorhandenen Schilder werden abgeklebt, die neu produzierten Schilder anschließend aufgeklebt. MKA 427 - Zur ordnungsgemäßen Ausführung der Abdichtungsarbeiten gemäß Ausführungsplanung ist es erforderlich, die vorhandenen Schutzschichten über der Bestandsabdichtung sowie die bestehende Abdichtung vollständig zu entfernen. Ohne diese Maßnahmen kann aufgrund des porösen und unebenen Untergrunds keine fachgerechte Abdichtung gewährleistet werden. Im Zuge dessen sind zusätzliche Leistungen erforderlich, insbesondere: Rückbau der bestehenden Schutz- und Abdichtungsschichten; Ausgleich von Unebenheiten mittels Betonarbeiten; Herstellung eines geeigneten, glatten und tragfähigen Untergrunds; Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kanten und Anschlüssen

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 417 - Bstg. 3 zusätzliche Abbrucharbeiten Treppenanlage PU Süd MKA 418 - Bstg.2 Essener Stützen Posttunnel neu setzen MKA 419 - Bstg 2 Nordbereich Abbruch innenliegender BSK MKA 420 - Bstg 2 Nordende zuätzliche Geländerarbeiten MKA 421 - Rückbau Schalthaus 0 und 1 MKA 422 - Bstg 2 PU Aufbetonieren der Bestandskanten MKA 424 - Bstg 2 Erstellung Rettungs- und Fluchtwegepläne MKA 425 - Bstg 2 Dachstütze N.A Ab- und Wiederaufbau MKA 426 - Brailleschrift Korrektur montierter Schilder Bstg. 3 - 6 MKA 427 - Bstg. 02 Vorarbeiten Abdichtung Post- und Gepäcktunnel

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Registration number: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postal address: Europaplatz 1
Town: Berlin
Postcode: 10557
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-W-B
Email: michael.bloemeke@deutschebahn.com
Telephone: +49 20330174768
Fax: +49 6926557894
Internet address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Eiffage Infra-Nordwest GmbH
Registration number: 3806efc8-8929-4cf6-9252-23f340f25fcf
Town: Wallenhorst
Postcode: 49134
Country subdivision (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: b4fdba08-a625-46e0-b939-5b80edadf396 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 18/05/2026 14:20:27 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 340144-2026
OJ S issue number: 95/2026
Publication date: 19/05/2026