582107-2026 - Úprava zmluvy

Slovensko – Stavebné práce na objektoch stredných škôl – Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Handlová - stavebné práce
OJ S 162/2026 24/08/2026
Oznámenie o úprave zmluvy
Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Trenčiansky samosprávny kraj
E-mail: alena.kovacikova@tsk.sk

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Handlová - stavebné práce
Opis: Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce rekonštrukcie objektu "C" SOŠ Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová, katastrálne územie Handlová, parcelné čísla: 1852, 1854/1, 1855, 1857/1. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Identifikátor postupu: a91473ee-04fa-47ba-b630-74ff1d907c81
Interný identifikátor: 506/2024

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce
Hlavná klasifikácia (cpv): 45214220 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)
Krajina: Slovensko
Doplňujúce informácie: Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce rekonštrukcie objektu "C" SOŠ Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová, katastrálne územie Handlová, parcelné čísla: 1852, 1854/1, 1855, 1857/1.

2.1.4. Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ/VO pri uzatváraní zmluvy bude postupovať v súlade s § 11 a s § 56 ZVO. Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy sú uvedené aj v súťažných podkladoch. Predmet zákazky bude vykonávaný na budove, ktorá je sídlom strednej školy a ktorá bude počas realizácie diela v čiastočnej prevádzke. Účinnosť Zmluva o dielo/Zmluva nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že: a) Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO (ďalej len SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom

bolo uzavretie Zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková, b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť Zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti Zmluvy písomne. V prípade, ak Zmluva o dielo nenadobudne účinnosť, Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti zmluvy a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 ZVO, alebo v prípade nedostatočného finančného krytia. Komunikácia a výmena informácií, vrátane doručovania vo ver. obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektr. prostriedkov v zmysle § 20 ZVO cez portál IS EVO na adrese www.isepvo.sk. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. El. fakturácia bude pripustená v súlade so zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. Obstarávanie je svojim predmetom zákazky obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO je uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky /zmluvy v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci výzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST. Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe E.4 – Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou nespôsobovať významnú škodu súťažných podkladov. Náklady na dodržanie tejto zásady musia byť zahrnuté v cene za dielo. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predložil čestné vyhlásenie, že uchádzač a/alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nemajú v RPVS ako konečného užívateľa výhod vymedzeného verejného funkcionára v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO a čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého má vedomosť o porušení reštriktívnych opatrení s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Handlová - stavebné práce
Opis: Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce rekonštrukcie objektu "C" SOŠ Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová, katastrálne územie Handlová, parcelné čísla: 1852, 1854/1, 1855, 1857/1. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Interný identifikátor: 506/2024

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce
Hlavná klasifikácia (cpv): 45214220 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)
Krajina: Slovensko
Doplňujúce informácie: Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce rekonštrukcie objektu "C" SOŠ Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová, katastrálne územie Handlová, parcelné čísla: 1852, 1854/1, 1855, 1857/1.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiace

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
Doplňujúce informácie: Projekt je financovaný z Programu Slovensko, z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Splnenie sociálnych cieľov
Opis: Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov: a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti; b. Patrí k rómskemu etniku; c. Nedosiahla vek 25 rokov; d. Dosiahla vek 55 rokov; e. Je osobou so zdravotným postihnutím. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Cieľ strategického verejného obstarávania: Obmedzenie environmentálnych vplyvov
Opis: Splnenie podmienok v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iné
Kritériá zeleného verejného obstarávania: Žiadne kritériá zeleného verejného obstarávania
Podporovaný sociálny cieľ: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie
Elektronická fakturácia: Povinná
Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie
Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:
Žiadna rámcová dohoda

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie
Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné obstarávanie

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 1 287 061,95 EUR

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:
Úradný názov: ROKO gips, s.r.o.
Ponuka:
Identifikátor ponuky: 1
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Hodnota ponuky: 1 287 061,95 EUR
Ponuka bola zaradená do poradia: áno
Poradie ponuky: 1
Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Nie
Informácie o zmluve:
Identifikátor zmluvy: 2025/0369
Názov: Zmluva o dielo č. 2025/0369
Dátum uzavretia zmluvy: 16/06/2025
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/10928558/
Informácie o fondoch Európskej únie:
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Fond na spravodlivú transformáciu (2021/2027)
Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: Projekt je financovaný z Programu Slovensko, z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

7. Zmena

7.1. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: a477488e-b183-43c0-90e0-5a24eb06fa94-01
Identifikátor upraveného kontraktu: 2025/0369
Dôvod zmeny: Potreba dodatočných stavebných prác, služieb alebo dodávok tovaru od pôvodného dodávateľa.
Opis: Počas realizácie predmetu Zmluvy bolí zistené nasledujúce skutočností , ktoré odôvodňujú uzatvorenie tohto Dodatku č . 1: Zmenový list ZLO1 - STREŠNÝ PLÁŠŤ: Pri odkrytí strešnej konštrukcie bol zistený nesúlad medzi skutočnosťou a predpokladmi v projektovej dokumentácii. Pri sedlových strechách boli drevené prvky atiky a štablónu v havarijnom stave, latovanie bolo v kolízii s plánovaným zateplením a klampiarskymi prvkami

prípadne nebolo dostatočné s nutnosťou doplnenia. Navyše v časti S002 nie je možné inštalovať parozábranu bez zásahu do podhľadových konštrukcií a demontáži zapustených svietidiel do podkrovného priestoru. Uvedené skutočnosti majú následne reťazový dopad na nadväzujúce stavebné práce a súvisiace profesie aj v interiéri - najmä elektroinštalácia a výmena podhľadu za nový sadrokartónový. S tým súvisí aj potreba ochrany podlahy v telocvični pred poškodením OSB doskami. Sprístupnený podkrovný priestor je bez vybavenia a zariadení t. j. nie je nutné nič demontovať (práca menej). Zmenový list ZL02 - VNÚTORNÉ OMIETKY: Pri realizácii búracích prác omietok stropov 2NP sa zistilo, že stropné keramické vložky sú krehké a náchylné na poškodenie pri oklepávaní omietky. Obnažili sa prasknuté / vypadnuté tvarovky. Je nevyhnutné vyspravenie poškodených a vypadnutých miest a dorovnanie podkladu vrátane vloženia sklo textilnej armovacej mriežky. Z uvedeného dôvodu sa na ďalších podlažiach prehodnotilo technické riešenie v zmysle návrhu projektanta - maľby stropov je potrebné oškriabať, prebrúsiť omietku, poškodené a oduté miesta osekať a vyspraviť. Následne sa bude aplikovať penetračný náter a omietka. Zmenový list ZL03 - PRIEČKY, PREKLADY A DVERE: Po realizácii búracích prác omietok stien bolo zistené, že nad niektorými dvernými otvormi sa nenachádza preklad. Zároveň boli identifikované miesta v stenách, ktoré bolo potrebné domurovať a upraviť. V miestnosti č . 2.1 O sa po osekaní omietky a otvorov prejavila znížená stabilita priečky murovanej z tehly na kant.. Z bezpečnostných dôvodov musí byť priečka nanovo vymurovaná v primeranej hrúbke. Preklady je potrebné doplniť aj nad niektoré nové dverné otvory. Pre miestnosť 0.06 (Pracovisko CNC programovania) na 1.PP vzišla dodatočná bezpečnostná požiadavka zámeny presklenia výplňových konštrukcií za bezpečnostné dvojsklo, bez vplyvu na navýšenie ceny. V miestnosti 0.22 pod schodiskom 1.PP sa zistilo, že deliaca stena je labilná. Nejedná sa o nosnú konštrukciu. Je potrebné jej odstránenie, čím sa vytvorí zväčšený priestor šatne s možnosťou presvetlenia. Zároveň sa zrealizuje svetlosť priečok vo WC podľa pokynu projektanta. Práce sú predmetom prác menej. Zmenový list ZL04 - ÚPRAVA VSTUPU A FASÁDY: Po osekaní omietky nad vstupnými dverami átria sa zistilo, že nad dverami nie je preklad a murivo je nekonzistentné a značne poškodené. V priebehu búracích prác boli identifikované aj poruchy železobetónovej striešky nad vstupom, ktoré si vzhľadom na ich rozsah vyžadujú jej odstránenie. Vstupný priestor bol komplexne prepracovaný, vrátane novej striešky, výmeny vstupných dverí s úpravou rozmerov a zohľadnením priestorových a dispozičných požiadaviek na bezbariérové užívanie. Po osekaní omietky nad vstupnými dverami z verejného priestranstva sa zistilo, že strieška má nevhodné riešenie strešných detailov a došlo k pretekaniu dažďovej vody a k následnej degradácii výstuže prekladu, je nevyhnutné zrealizovať sanačné práce a upraviť stavebno-technické riešenie krytiny striešky. Odstránili sa aj pôvodné omietky ostení s cieľom eliminácie tepelných mostov a zabezpečenia optimálneho napojenia tepelnoizolačného systému na okenné rámy bez neprimeraného zásahu do ich svetlosti. Zmenový list ZL05 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE A KANALIZÁCIA: Po odstránení tepelnej izolácie z existujúcich rozvodov ústredného kúrenia v exteriéri bolo zistené, že tieto sú v havarijnom stave a miestami v kolízii s navrhovaným systémom zateplenia fasády. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutná ich výmena a úprava trasovania. Navrhované radiátory v priestore schodiska sú v kolízii s plošinou pre imobilných, budú presunuté do novej pozície, bez dopadu na práce viac/menej. Po odkrytí existujúcich podzemných inžinierskych sietí a energokanálu bola zistená kolízia s navrhovaným vedením kanalizácie. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť trasovanie novej kanalizácie vrátane polohy šácht. Zároveň sa prispôsobia spevnené plochy a terénne úpravy skutkovému stavu a požiadavkám na budúce využitie, bez dopadu na práce viac/menej. Zmenový list ZL06 - PRELOŽKY KÁBLOV, SVIETIDLÁ A PODLAHOVÉ KANÁLY: Pri demontáži elektroinštalácie a búracích prácach bol nájdený rozvod kabeláže, ktorý bol identifikovaný ako kábel pre verejné osvetlenie so zaústením do rozvádzač na fasáde. Jeho technický stav neumožňoval ďalšiu manipuláciu a použitie. Je

nevyhnutné zriadiť nové trasovanie a napojenie do nového rozvádzača. Na základe zistení uvedených v ZL O1 - Strešný plášť je nevyhnutné pristúpiť k výmene pôvodných zapustených stropných svietidiel. Po ich demontáži a odkrytí prívodných káblových rozvodov bol zistený ich havarijný stav, ktorý si vyžaduje realizáciu komplexnej rekonštrukcie elektroinštalácie s cieľom zabezpečiť jej funkčnosť a kompatibilitu v rámci novej elektrickej sústavy objektu. Pri realizácii podláh v hlavnom objekte je nevyhnutné zrealizovať podlahové kanály vrátane rozvodov elektro ako predpríprava pre technické vybavenie učební. Zmenový list ZL07 - PODLAHY A SCHODISKÁ: Na základe negatívneho výsledku odtrhových skúšok podláh sa pristúpilo k zrealizovaniu dodatočných sond v podlahe, ktoré preukázali lokálne disproporcie, nesúdržnosť a rôznu kvalitu prevedenia. Lokálne nebola zrealizovaná podkladná mazanina a hydroizolácia. Pre zabezpečenie požadovanej kvality a pevnosti podlahy je nevyhnutné vybúrať existujúci poter, zrealizovať doplnenie podkladnej mazaniny, prepojiť ju s existujúcou a aplikovať celoplošne hydroizolačnú vrstvu. Pokračovanie textu v Zhrnutie zmeny (BT-202-Contract)

7.1.1. Zmena

Opis zmien: Dokončenie textu Odôvodnenie zmeny zmluvy (BT-201-Contract): Následne sa zrealizuje nový poter. Úpravami sa dosiahne minimalizácia výškových rozdielov medzi miestnosťami t.j. nebudú potrebné prahy dvier. Postup prác vyžaduje aj opätovnú montáž presklennej steny v miestnosti 0.06. Po odstránení existujúcich nášľapných vrstiev schodiskových ramien bolo zistené, že skutočná hrúbka skladby neumožňuje osadenie uvažovaných prefabrikovaných stupiíov hrúbky 30 mm bez deštruktívneho zásahu do nosnej konštrukcie a rizika obnaženia betonárskej výstuže. Pôvodný návrh úpravy schodiska sa nahradí tenkovrstvým obkladom/dlažbou. Zmena zabezpečí dodržanie výškových proporcií schodov bez zásahu do statiky ramena. Vzhľadom na uvedený rozsah prác naviac a ich technologickú nadväzno sť na pôvodný predmet Zmluvy je potrebné predĺžiť dobu zhotovenia diela do 31.08.2026, t. j. o 20 dní. Predĺženie doby zhotovenia diela je výlučne dôsledkom rozsahu prác naviac podľa zmenových listov ZLOI až ZL07 a potreby ich riadneho vykonania v rámci toho istého stavebného celku. Lehota zhotovenia diela nebola v pôvodnom verejnom obstarávaní hodnotiacim kritériom. Predĺžením doby zhotovenia diela sa nemení charakter Zmluvy, nedochádza k rozšíreniu predmetu plnenia mimo pôvodný stavebný celok a ani k zmene ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech Zhotoviteľa nad rámec hodnoty objektívne odôvodnených prác naviac. Navýšenie ceny za celý predmet Zmluvy v sume 113 286,48 eur bez DPH. Navýšenie ceny za celý predmet Zmluvy v sume 139 342,37 eur s DPH. Hodnota prác naviac je v sume 142 971 ,10 eur bez DPH. Hodnota prác menej je v sume 29 684,62 eur bez DPH. Hodnota zmeny ceny predstavuje v absolútnej hodnote 172 655,72 eur bez DPH, čo pri pôvodnej cene diela 1173775,47 eur bez DPH predstavuje približne 14,71 %. Zmenaje nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác, je nižšia ako príslušný finančný limit podľa§ 5 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a nemení charakter Zmluvy. Predĺženie doby zhotovenia diela je vecne a časovo primeranou následnou úpravou vyvolanou prácami naviac a nemá samostatný súťažný ani ekonomický význam mimo týchto prác. Zmena Zmluvy vykonaná týmto Dodatkom č. 1 je preto v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na vyššie uvedené tak zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú Zmluvu týmto Dodatkom č. 1 Zhrnutie zmeny (BT-202-Contract): 1. V Článku III. bode 3.1 sa za slová „v Prílohe č. 1 ." vkladajú slová „a v Prílohe č. 1a". 2. V článku V. sa bod 5.1 v celosti mení tak, že po novom znie: „5 .1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: Spolu bez DPH: 1 287 061,95 eur DPH 23 %: 296 024,25 eur Spolu: 1 583 086,20 eur (Slovom: jeden milión päťstoosemdesiattritisíc osemdesiatšesť eur dvad saťcentov) 3. V Článku VI. bode 6.1 sa slová „do uplynutia 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska" nahrádzajú slovami „do

31.08.2026". 4. V článku XVI. sa bod 16.8 v celosti mení tak, že po novom znie: ,,16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: a) Príloha č. 1 - Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy (výkaz výmer) b) Príloha č. 1a - Zmeny Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy v znení Dodatku č. 1 c) Príloha č. 2 - Časový harmonogram prác pre celú stavbu d) Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch." 5. Za Prílohu č. 1 sa vkladá nová Príloha č . 1a „Zmeny Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy v znení Dodatku č. 1", ktorá znie tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto Dodatku č. 1. 6. Príloha č. 2 - Časový harmonogram prác pre celú stavbu sa v celosti mení tak, že po novom znie tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: a) Príloha č. 1a - Zmeny Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy v znení Dodatku č. 1, b) Príloha č. 2 - Časový harmonogram prác pre celú stavbu. link na zverejnený dodatok č. 1 : https://crz.gov.sk/12698892-sk/20250369-1/
Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: RESULT

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Registračné číslo: 31797903
Registračné číslo: 2021511008
Poštová adresa: Ružová dolina 10
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Krajina: Slovensko
E-mail: info@uvo.gov.sk
Telefón: +421250264111
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
Roly tejto organizácie:
TED eSender
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Registračné číslo: 36126624
Registračné číslo: 2021613275
Poštová adresa: K dolnej stanici 20A
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)
Krajina: Slovensko
E-mail: alena.kovacikova@tsk.sk
Telefón: +421326555867
Roly tejto organizácie:
Kupujúci

8.1. ORG-0003

Úradný názov: ROKO gips, s.r.o.

Registračné číslo: 36302031
Registračné číslo: 2020076927
Poštová adresa: G. Švéniho 10A
Mesto: Prievidza
PSČ: 97101
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)
Krajina: Slovensko
E-mail: rokogips@rokogips.sk
Telefón: +421905444880
Roly tejto organizácie:
Uchádzač
Víťaz týchto častí: LOT-0001

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 6a66cef6-9993-4c0f-94a5-d33710a5ea3d - 01
Typ formulára: Úprava zmluvy
Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy
Podtyp oznámenia: 38
Dátum odoslania oznámenia: 21/08/2026 11:37:16 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina
Číslo uverejnenia oznámenia: 582107-2026
Číslo vydania série S úradného vestníka: 162/2026
Dátum uverejnenia: 24/08/2026